

## 農山漁村地域整備計画における事後評価

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 整備計画名  | 海の柏崎 安全・安心で自然豊かな海浜整備計画 |
| 計画策定主体 | 柏崎市                    |
| 対象市町村  | 柏崎市                    |
| 計画の期間  | 平成23年度 ~ 平成27年度（5年間）   |

## 1. 交付対象事業の進捗状況

| 事業名              | 地区名  | 事業実施主体 | 工期            | 総事業費      | 主な事業内容等    |
|------------------|--|--------|---------------|-----------|------------|
| 海岸保全施設整備事業(侵食対策) | 荒浜   | 柏崎市    | 平成23年度～平成27年度 | 700,071千円 | 離岸堤 L=358m |
| 進捗状況             | 平成27年12月、事業期間満了<br>進捗状況： 410mのうち、358m完了(87.3%) |        |               |           |            |

## 2. 事業効果の発現状況

|                                |
|--------------------------------|
| 離岸堤の整備により侵食防止が図られ、汀線の前進が確認された。 |
|--------------------------------|

## 3. 成果目標の目標値の実現状況

| 成果目標                       | 目標値の実現状況                  | 達成率   |
|----------------------------|---------------------------|-------|
| 侵食による被害を未然に防止する面積 A=18.1ha | 事業完了区間は目的を達成したが、未整備区間が残る。 | 87.3% |

## 4. 今後の方針

|  |
|--|
| 本事業の残りL=52mは、本事業の対象外とした松波5号堤L=40mを加えた延長、L=92mとして、平成28年度より行われる次期整備計画により継続して侵食対策を行う。<br>整備済みの施設については今後の適正な管理の実施により、事業効果の発現を図る。 |
|--|