

農山漁村地域整備計画における事後評価

(1) 整備計画の概要

整備計画名	海の柏崎 施設の長寿命化で安全・安心な海岸整備計画(2)
計画策定主体	柏崎市
対象市町村	柏崎市
計画の期間	令和3年度～令和7年度（5年間）

1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	地区名	事業実施主体	工期	総事業費	主な事業実施内容等
海岸保全施設 整備事業 (海岸堤防等 老朽化対策津 波・高潮危機管 理対策)	柏崎市沿岸	新潟県柏崎市	令和3年度 ～ 令和7年度	153,250千円	(石地漁港) 老朽化対策実施設計 N=1式 (石地漁港) 老朽化対策工事 L=308m
進捗状況	令和7年12月をもって事業がすべて完了した。 進捗状況：100%				

2 事業効果の発現状況

風浪により損傷した離岸堤、護岸を補修することで、高潮、高波による越波、浸食を防止し、地域住民の生命、財産への被害を防止することができた。
--

3 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	目標の実現状況	達成率
施設の老朽化による被害を未然に防止する(A=35ha)	事業完了により目標を達成	100%

4 今後の方針

適切な維持管理を継続し、施設の長寿命化を図る。
