

令和5（2023）年度柏崎市下水道事業会計継続費精算報告書

款	項	事業名	年度	全 体 計 画 (a)				実 績 (b)				比 較 (b-a)						
				年割額	左の財源内訳			支 払 義 務 額	左の財源内訳			年割額と支払義務発生額の差	左の財源内訳					
					国庫補助金	企業債	他会計補助金		損益勘定留保資金	国庫補助金	企業債		他会計補助金	損益勘定留保資金	国庫補助金	企業債	他会計補助金	損益勘定留保資金
1	1	鶴川左岸第5雨水調整池整備工事	3 (2021)	518,000,000	258,000,000	260,000,000	0	0	196,564,110	97,600,000	98,800,000	0	164,110	△ 321,435,890	△ 160,400,000	△ 161,200,000	0	164,110
	4 (2022)		684,000,000	282,000,000	400,000,000	0	2,000,000	850,916,500	406,100,000	443,700,000	0	1,116,500	166,916,500	124,100,000	43,700,000	0	△ 883,500	
	5 (2023)		0	0	0	0	0	113,208,700	36,300,000	50,900,000	0	26,008,700	113,208,700	36,300,000	50,900,000	0	26,008,700	
	計		1,202,000,000	540,000,000	660,000,000	0	2,000,000	1,160,689,310	540,000,000	593,400,000	0	27,289,310	△ 41,310,690	0	△ 66,600,000	0	25,289,310	

令和6年（2024年）9月5日提出

柏崎市長 櫻井雅浩