

別紙

事業評価報告書

1. 事業評価総括表

(単位：円)

| 番号 | 事業名              | 事業主体 | 開始・完了<br>年月日                  | 総事業費       | うち基金充当額    | 備考                    |
|----|------------------|------|-------------------------------|------------|------------|-----------------------|
| 1  | 市道補修事業           | 柏崎市  | 平成30年5月29日<br>～<br>平成31年1月16日 | 32,500,440 | 28,000,000 |                       |
| 2  | 田尻コミュニティセンター整備事業 | 柏崎市  | 平成30年7月10日<br>～<br>平成31年1月22日 | 52,311,960 | 25,000,000 | 充当対象経費<br>26,471,838円 |
| 3  | いきいき館施設整備事業      | 柏崎市  | 平成30年8月7日<br>～<br>平成30年11月20日 | 20,412,000 | 11,872,000 |                       |
| 4  | 健康管理センター整備事業     | 柏崎市  | 平成30年6月27日<br>～<br>平成31年3月29日 | 41,010,000 | 30,000,000 |                       |

(備考) 事業が2以上ある場合は、必要に応じ欄を設けること。

別紙

2. 事業評価個表

(単位：円)

| 番号   | 事業名    | 事業主体  | 基金事業実施場所     |      |            |      |        |  |
|--|--------|---|--------------|------|------------|------|--------|--|
| 1  | 市道補修事業 | 柏崎市   | 柏崎市幸町地内ほか5箇所 |      |            |      |        |  |
| 基金事業の概要  |        | <p>柏崎市内の側溝補修及び舗装補修工事（平成30年度修繕件数6件）。地域住民からの要望や道路パトロールにより、計画的に柏崎市全域の生活道路として利用する沿線住民の安全性、利便性及び快適性を高めるため、老朽化の進んだ道路側溝を更新し、吸出しによる路面陥没の防止や、排水不良による水溜りの解消を図ります。また、傷んだ舗装を補修することにより、道路交通の安全性の確保を図ります。</p>                             |              |      |            |      |        |  |
| 基金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標   |        | <p>基金事業に関する主要政策・施策：<br/>           柏崎市第五次総合計画 基本構想・前期基本計画（平成29年度～令和3年度）<br/>           第1章 防災・生活・環境～『頼もしさ』をつなぐまちをめざして～<br/>           第3節 社会基盤の整備による『頼もしさ』をつくる<br/>           1 社会基盤を機能的に整備する</p> <p>目標：修繕件数 6件(平成30年度)</p> |              |      |            |      |        |  |
| 事業開始年度   |        | 平成30年度  |              |      | 事業終了（予定）年度 |      | 平成30年度 |  |
| 事業期間の設定理由  |        | 地域住民からの要望や道路パトロールにより毎年更新するため。   |              |      |            |      |        |  |
| 基金事業の成果目標及び成果実績  |        | 成果目標  | 成果指標         |      | 単位         | 評価年度 | 平成30年度 |  |
|  |        | 修繕件数<br>6件  | 修繕完了件数       | 成果実績 | 件          | 6    |        |  |
|  |        |   |              | 目標値  | 件          | 6    |        |  |
|  |        |   |              | 達成度  | %          | 100% |        |  |
|  |        | 評価年度の設定理由   |              |      |            |      |        |  |
|  |        | 柏崎市第五次総合計画の評価年度と同一時期に評価を実施。   |              |      |            |      |        |  |
|  |        | 基金事業の定性的な成果及び評価等  |              |      |            |      |        |  |
| <p>平成30年度の柏崎市の補修工事は、側溝補修工事11件(施工延長L=939m)、舗装補修工事12件(施工面積A=21,167㎡)の計23件の補修工事を行いました。その内、本交付金の活用により、柏崎市幸町地内ほか5箇所の側溝補修工事4件(施工延長L=396m)、舗装補修工事2件(施工面積A=2,200㎡)の計画していた修繕工事合計6件を完了することができました。施工箇所については、適切な工事設計及び適正な施工管理を行い、計画した工事を滞り無く実施したことで、沿線住民の安全性、利便性及び快適性を高め、道路交通の安全性を確保することができました。引き続き、計画的な事業実施に努めます。</p> |        |   |              |      |            |      |        |  |
| 評価に係る第三者機関等の活用の有無  |        |   |              |      |            |      |        |  |
| 無  |        |   |              |      |            |      |        |  |
| 基金事業の活動指標及び活動実績  |        | 活動指標  |              | 単位   | 平成30年度     |      |        |  |
|  |        | 側溝修繕延長  | 活動実績         | m    | 396        |      |        |  |
|  |        |   | 活動見込         | m    | 396        |      |        |  |
|  |        |   | 達成度          | %    | 100        |      |        |  |

|                    |            |        |                |          |    |           |  |
|--------------------|------------|--------|----------------|----------|----|-----------|--|
| 基金事業の活動指標及び活動実績    | 活動指標       |        | 単位             | 平成30年度   |    |           |  |
|                    | 舗装修繕面積     | 活動実績   | m <sup>2</sup> | 2,200    |    |           |  |
|                    |            | 活動見込   | m <sup>2</sup> | 2,200    |    |           |  |
|                    |            | 達成度    | %              | 100      |    |           |  |
| 基金事業の総事業費等         | 平成30年度     | 年度     | 年度             | 年度       | 年度 | 備考        |  |
| 総事業費               | 32,500,440 |        |                |          |    |           |  |
| 基金充当額              | 28,000,000 |        |                |          |    |           |  |
| うち文部科学省分           |            |        |                |          |    |           |  |
| うち経済産業省分           | 28,000,000 |        |                |          |    |           |  |
| 基金事業の契約の概要         |            |        |                |          |    |           |  |
| 契約の目的              |            | 契約の方法  |                | 契約の相手方   |    | 契約金額      |  |
| 市道柏崎7-18号線側溝補修工事   |            | 一般競争入札 |                | 小林工業(株)  |    | 5,331,960 |  |
| 市道柏崎10-125号線舗装補修工事 |            | 一般競争入札 |                | (株)日本海舗道 |    | 6,148,440 |  |
| 市道柏崎9-19号線側溝補修工事   |            | 一般競争入札 |                | (株)藤林建設  |    | 2,870,640 |  |
| 市道柏崎8-5号線舗装補修工事    |            | 一般競争入札 |                | (株)日本海舗道 |    | 4,600,800 |  |
| 市道柏崎10-16号線側溝補修工事  |            | 一般競争入札 |                | 小林工業(株)  |    | 8,462,880 |  |
| 市道柏崎2-86号線側溝補修工事   |            | 一般競争入札 |                | (株)中澤組   |    | 5,085,720 |  |
| 基金事業の担当課室          | 都市整備部維持管理課 |        |                |          |    |           |  |
| 基金事業の評価課室          | 都市整備部維持管理課 |        |                |          |    |           |  |

別紙

2. 事業評価個表

(単位：円)

| 番号  | 事業名              | 事業主体  | 基金事業実施場所                     |            |      |        |  |
|---|------------------|---|------------------------------|------------|------|--------|--|
| 2   | 田尻コミュニティセンター整備事業 | 柏崎市   | 柏崎市大字安田                      |            |      |        |  |
| 基金事業の概要   |                  | <p>コミュニティセンターの改修（建築本体）工事。<br/>                     田尻コミュニティセンターは、建設されてから40年以上が経過し、施設本体や設備等の機能が著しく低下してきています。地域住民からは施設に対する機能向上を求める要望が強くあがっていることから、集会棟及び講堂棟の外壁塗装、講堂棟屋根カバー工法、事務室LED照明及び非常用照明器具の入替え及びトイレの洋式化等の工事を行います。そのうち、基金事業として講堂棟の外壁塗装及び屋根カバー工法改修を実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・外壁防水形複層塗材 E吹付 365㎡</li> <li>・屋根瓦棒葺きカバー工法改修(カラーステンレス鋼板t=0.4mm) 677㎡</li> </ul>   |                              |            |      |        |  |
| 基金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標  |                  | <p>基金事業に関する主要政策・施策：<br/>                     柏崎市第五次総合計画 基本構想・前期基本計画（平成29年度～令和3年度）<br/>                     第6章 自治経営～多様な主体と共創し共育するまちをめざして～<br/>                     第2節 持続可能な市民力と地域力をはぐくむ<br/>                     2 地域力が発揮できる環境を充実させる<br/>                     目標：市内31コミュニティセンターのうち、上記計画期間内に改修を要する施設の割合<br/>                     35.5%（令和3年度）11箇所<br/>                     ※本交付金事業以外で改修したコミュニティセンターを含む割合<br/>                     16.1%（平成30年度）5箇所<br/>                     ※本交付金事業以外で改修したコミュニティセンターを含む割合</p> |                              |            |      |        |  |
| 事業開始年度  |                  | 平成30年度  |                              | 事業終了（予定）年度 |      | 平成30年度 |  |
| 事業期間の設定理由   |                  | -   |                              |            |      |        |  |
| 基金事業の成果目標及び成果実績   |                  | 成果目標  | 成果指標                         | 単位         | 評価年度 | 平成30年度 |  |
|   |                  | 施設改修割合<br>16.1%   | 施設改修数÷市内<br>31コミュニティセ<br>ンター | 成果実績       | %    | 16.1   |  |
|   |                  |   |                              | 目標値        | %    | 16.1   |  |
|   |                  |   |                              | 達成度        | %    | 100    |  |
|   |                  | 評価年度の設定理由   |                              |            |      |        |  |
|   |                  | 成果実績を測定次第、評価を実施   |                              |            |      |        |  |
| 基金事業の定性的な成果及び評価等  |                  |   |                              |            |      |        |  |
| 本基金を活用した施設改修により、コミュニティセンターの持つ地域活動拠点としての公共施設本来の役割を確保することができたとともに、災害時の防災拠点となる避難所として機能を維持し、市民の安全安心に寄与することができました。今後も、計画的な改修事業実施に努めます。 |                  |   |                              |            |      |        |  |
| 評価に係る第三者機関等の活用の有無   |                  |   |                              |            |      |        |  |
| 無   |                  |   |                              |            |      |        |  |

| 基金事業の活動指標及び活動実績 | 活動指標              |            | 単位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度       | 令和2年度 | 令和3年度 |   |
|-----------------|-------------------|------------|----|--------|--------|-------------|-------|-------|---|
|                 | 改修を行ったコミュニティセンター数 | 活動実績       |    | 件      | 1      | 1           |       |       |   |
|                 |                   | 活動見込       |    | 件      | 1      | 1           | 0     | 1     | 1 |
|                 |                   | 達成度        |    |        | 100%   | 100%        |       |       |   |
| 基金事業の総事業費等      | 平成29年度            | 平成30年度     | 年度 | 年度     | 年度     | 年度          | 備考    |       |   |
| 総事業費            | 30,089,880        | 52,311,960 |    |        |        |             |       |       |   |
| 基金充当額           | 26,000,000        | 25,000,000 |    |        |        |             |       |       |   |
| うち文部科学省分        |                   |            |    |        |        |             |       |       |   |
| うち経済産業省分        | 26,000,000        | 25,000,000 |    |        |        |             |       |       |   |
| 基金事業の契約の概要      |                   |            |    |        |        |             |       |       |   |
| 契約の目的           |                   | 契約の方法      |    | 契約の相手方 |        | 契約金額        |       |       |   |
| 改修工事（建築本体）      |                   | 一般競争入札     |    | ㈱阿部建設  |        | 52,311,960円 |       |       |   |
| 基金事業の担当課室       | 市民生活部市民活動支援課      |            |    |        |        |             |       |       |   |
| 基金事業の評価課室       | 市民生活部市民活動支援課      |            |    |        |        |             |       |       |   |

別紙

2. 事業評価個表

(単位：円)

| 番号  | 事業名   | 事業主体                | 基金事業実施場所   |        |        |        |    |    |
|---|---|---------------------|------------|--------|--------|--------|----|----|
| 3   | いきいき館施設整備事業   | 柏崎市                 | 柏崎市西山町池浦   |        |        |        |    |    |
| 基金事業の概要   | <p>西山町いきいき館空調入替工事。<br/>                     西山町いきいき館は、平成11年に保健・福祉センターを兼ね備えた施設として供用が開始されました。整備後17年が経過し、空調設備の老朽化が進行し故障頻度が増しています。空調設備を入替えることで、安定した施設運営と快適な利用環境の確保を図ります。<br/>                     GHP-1系統の室内機、室外機の撤去、新設。<br/>                     GHP-7系統の室内機、室外機の撤去、新設。</p>  |                     |            |        |        |        |    |    |
| 基金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標  | <p>基金事業に関する主要政策・施策：<br/>                     柏崎市第五次総合計画 基本構想・前期基本計画（平成29年度～平成33年度（令和3年度））<br/>                     第3章 健康・福祉～「健やかさ」をつなぐまちをめざして～<br/>                     第1節 「健やかな」心と体をはぐくむ<br/>                     1 心と体の健康づくりを進める<br/>                     目標値：空調設備更新率 66.66%（平成30年度）<br/>                     ※本基金事業以外で整備した空調設備を含む更新率</p> |                     |            |        |        |        |    |    |
| 事業開始年度  | 平成30年度  |                     | 事業終了（予定）年度 |        | 平成30年度 |        |    |    |
| 事業期間の設定理由   | -   |                     |            |        |        |        |    |    |
| 基金事業の成果目標及び成果実績   | 成果目標  | 成果指標                |            | 単位     | 評価年度   | 平成30年度 |    |    |
|   | 空調設備更新率<br>66.66%   | 空調設備入替台数<br>÷空調設備台数 | 成果実績       | %      | 66.66  |        |    |    |
|   |   |                     | 目標値        | %      | 66.66  |        |    |    |
|   |   |                     | 達成度        | %      | 100.0% |        |    |    |
|   | 評価年度の設定理由   |                     |            |        |        |        |    |    |
|   | -   |                     |            |        |        |        |    |    |
|   | 基金事業の定性的な成果及び評価等  |                     |            |        |        |        |    |    |
| 平成30年11月14日に工事が完了し空調設備の不具合は解消されました。安定した施設運営と快適な利用環境が確保されたため、基金事業としての目標は達成されたと評価します。 |   |                     |            |        |        |        |    |    |
| 評価に係る第三者機関等の活用の有無   |   |                     |            |        |        |        |    |    |
| 無   |   |                     |            |        |        |        |    |    |
| 基金事業の活動指標及び活動実績   | 活動指標  |                     | 単位         | 平成29年度 | 平成30年度 | 年度     | 年度 | 年度 |
|   | 空調設備の入替台数   | 活動実績                | 台          | 2      | 2      |        |    |    |
|   |   | 活動見込                | 台          | 2      | 2      |        |    |    |
| 達成度   |   | %                   | 100        | 100    |        |        |    |    |

| 基金事業の総事業費等 | 平成29年度      | 平成30年度     | 年度        | 年度 | 年度         | 備考 |
|------------|-------------|------------|-----------|----|------------|----|
| 総事業費       | 16,416,000  | 20,412,000 |           |    |            |    |
| 基金充当額      | 15,000,000  | 11,872,000 |           |    |            |    |
| うち文部科学省分   |             |            |           |    |            |    |
| うち経済産業省分   | 15,000,000  | 11,872,000 |           |    |            |    |
| 基金事業の契約の概要 |             |            |           |    |            |    |
| 契約の目的      | 契約の方法       |            | 契約の相手方    |    | 契約金額       |    |
| 空調設備の入替    | 一般競争入札      |            | 日新設備工業(株) |    | 20,412,000 |    |
| 基金事業の担当課室  | 市民生活部西山町事務所 |            |           |    |            |    |
| 基金事業の評価課室  | 市民生活部西山町事務所 |            |           |    |            |    |

別紙

2. 事業評価個表

(単位：円)

| 番号  | 事業名   | 事業主体 | 基金事業実施場所   |        |       |       |  |
|---|---|------|------------|--------|-------|-------|--|
| 4   | 健康管理センター整備事業  | 柏崎市  | 柏崎市栄町      |        |       |       |  |
| 基金事業の概要   | <p>健康管理センター機械設備改修工事。<br/>                     柏崎市健康管理センターは、市の中心部の海岸近くに昭和58年に建設された、市民の健康管理を総合的に行う施設です。建設から35年が経過し、老朽化が進んでいる機械設備（空調・換気・衛生・給水・給湯設備）の改修を行い、安定した施設運営と快適な利用環境を確保します。</p>  |      |            |        |       |       |  |
| 基金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標  | <p>基金事業に関する主要政策・施策：<br/>                     柏崎市第五次総合計画 基本構想・前期基本計画（平成29年度～令和3年度）<br/>                     第3章 健康・福祉～「健やかさ」をつなぐまちをめざして～<br/>                     第1節 「健やかな」心と体をはぐくむ<br/>                     1 心と体の健康づくりを進める</p> <p>目標：健康増進計画推進事業、健康増進事業、がん検診事業、特定健康診査等実施事業、歯科保健事業、食育推進事業及び自殺予防対策事業の実施場所として安定した施設運営と快適な利用環境を確保する。<br/>                     国民健康保険特定健診受診率 60.0%（令和3年度）</p> |      |            |        |       |       |  |
| 事業開始年度  | 平成30年度  |      | 事業終了（予定）年度 |        | 令和元年度 |       |  |
| 事業期間の設定理由   | 工期の終期まで   |      |            |        |       |       |  |
| 基金事業の成果目標及び成果実績   | 成果目標  | 成果指標 |            | 単位     | 評価年度  | 令和元年度 |  |
|   | —   | —    | 成果実績       |        | —     |       |  |
|   |   |      | 目標値        |        | —     |       |  |
|   |   |      | 達成度        |        | —     |       |  |
|   | 評価年度の設定理由   |      |            |        |       |       |  |
|   | 工期の終期   |      |            |        |       |       |  |
|   | 基金事業の定性的な成果及び評価等  |      |            |        |       |       |  |
| 本基金の活用により、1階及び2階部分の機械設備の改修を終え、1階及び2階部分については、安定した施設運営と快適な利用環境を確保できました。残る3階部分の機械設備については、当施設を実施場所とする各事業への影響を考慮して平成31年10月に改修を実施します。 |   |      |            |        |       |       |  |
| 評価に係る第三者機関等の活用の有無   |   |      |            |        |       |       |  |
| 無   |   |      |            |        |       |       |  |
| 基金事業の活動指標及び活動実績   | 活動指標  |      | 単位         | 平成30年度 | 令和元年度 | 年度    |  |
|   | 工事進捗率   | 活動実績 | %          | 59     |       |       |  |
|   |   | 活動見込 | %          | 42     |       |       |  |
|   |   | 達成度  |            | 140%   |       |       |  |

| 基金事業の総事業費等 | 平成30年度     | 年度 | 年度         | 年度 | 年度          | 備考 |
|------------|------------|----|------------|----|-------------|----|
| 総事業費       | 41,010,000 |    |            |    |             |    |
| 基金充当額      | 30,000,000 |    |            |    |             |    |
| うち文部科学省分   |            |    |            |    |             |    |
| うち経済産業省分   | 30,000,000 |    |            |    |             |    |
| 基金事業の契約の概要 |            |    |            |    |             |    |
| 契約の目的      | 契約の方法      |    | 契約の相手方     |    | 契約金額        |    |
| 機械設備改修工事   | 一般競争入札     |    | 日新設備工業株式会社 |    | 119,815,200 |    |
| 基金事業の担当課室  | 福祉保健部健康推進課 |    |            |    |             |    |
| 基金事業の評価課室  | 福祉保健部健康推進課 |    |            |    |             |    |

別紙

事業評価報告書

1. 事業評価総括表

(単位：円)

| 番号 | 事業名          | 事業主体 | 開始・完了<br>年月日                 | 総事業費       | うち基金充当額    | 備考                    |
|----|--------------|------|------------------------------|------------|------------|-----------------------|
| 1  | 産業文化会館管理運営事業 | 柏崎市  | 平成30年4月1日<br>～<br>平成31年3月31日 | 53,079,000 | 20,000,000 | 充当対象経費<br>25,995,409円 |

(備考) 事業が2以上ある場合は、必要に応じ欄を設けること。

別紙

2. 事業評価個表

(単位：円)

| 番号                             | 事業名          | 事業主体   | 基金事業実施場所   |      |            |        |        |    |    |
|--------------------------------|--------------|--|------------|------|------------|--------|--------|----|----|
| 1                              | 産業文化会館管理運営事業 | 柏崎市  | 柏崎市駅前二丁目   |      |            |        |        |    |    |
| 基金事業の概要                        |              | <p>産業文化会館の指定管理料12か月分。<br/>           産業文化会館の安定的かつ効率的な管理運営と効果的な事業実施のため、指定管理者を指定しています。<br/>           これにより、「文化、芸術の発展に寄与する」「中小企業、観光等の産業振興に寄与する」「市民の文化活動を支援する」「市民の教養を高める」ことを目的とした産業文化会館管理運営事業を展開し、利用者数の増加を目指すとともに、産業の振興と市民生活の向上を図ります。</p> |            |      |            |        |        |    |    |
| 基金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標 |              | <p>基金事業に関する主要政策・施策：<br/>           柏崎市第五次総合計画 基本構想・前期基本計画（平成29年度～令和3年度）<br/>           第2章 産業・雇用～『豊かさ』をつなぐまちをめざして～<br/>           第2節『豊かな』産業を活かし稼ぐ力をはぐくむ<br/>           3 産業の創造性と技術力を高める<br/>           目標：93,800人（令和3年度）</p>          |            |      |            |        |        |    |    |
| 事業開始年度                         |              | 平成29年度   |            |      | 事業終了（予定）年度 |        | 令和3年度  |    |    |
| 事業期間の設定理由                      |              | 柏崎市第五次総合計画基本構想・前期基本計画の終期まで   |            |      |            |        |        |    |    |
| 基金事業の成果目標及び成果実績                |              | 成果目標   | 成果指標       |      | 単位         | 評価年度   | 平成30年度 |    |    |
|                                |              | 産業文化会館利用者数<br>93,800人  | 産業文化会館利用者数 | 成果実績 | 人          | 80,496 |        |    |    |
|                                |              |  |            | 目標値  | 人          | 93,800 |        |    |    |
|                                |              |  |            | 達成度  | %          | 85.8   |        |    |    |
|                                |              | 評価年度の設定理由  |            |      |            |        |        |    |    |
|                                |              | 毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施。<br>基金事業の定性的な成果及び評価等  |            |      |            |        |        |    |    |
|                                |              | 本交付金の活用により、安定した管理運営を行うことができました。成果目標には達しませんでした。利用者数は増加傾向にあることに加え、指定管理者による主催公演5回（入場者数450人）、主催教室20講座（延べ人数752人）を実施したことにより、芸術・文化の発展に寄与したものと評価しています。次年度に向けては、集客力のある主催公演を計画し、これにあわせて会館の利便性を周知することで、利用者数の増加を図っていきます。                           |            |      |            |        |        |    |    |
| 評価に係る第三者機関等の活用の有無              |              |  |            |      |            |        |        |    |    |
| 無                              |              |  |            |      |            |        |        |    |    |
| 基金事業の活動指標及び活動実績                |              | 活動指標   |            | 単位   | 平成29年度     | 平成30年度 | 年度     | 年度 | 年度 |
|                                |              | 平常に運営できた日（開館日数）  | 活動実績       | 日    | 359        | 359    |        |    |    |
|                                |              |  | 活動見込       | 日    | 359        | 359    |        |    |    |
|                                |              |  | 達成度        | %    | 100        | 100    |        |    |    |

| 基金事業の総事業費等 | 平成29年度     | 平成30年度     | 年度             | 年度 | 年度         | 備考 |
|------------|------------|------------|----------------|----|------------|----|
| 総事業費       | 53,079,000 | 53,079,000 |                |    |            |    |
| 基金充当額      | 20,000,000 | 20,000,000 |                |    |            |    |
| うち文部科学省分   |            |            |                |    |            |    |
| うち経済産業省分   | 20,000,000 | 20,000,000 |                |    |            |    |
| 基金事業の契約の概要 |            |            |                |    |            |    |
| 契約の目的      | 契約の方法      |            | 契約の相手方         |    | 契約金額       |    |
| 管理運営業務     | 随意契約       |            | (公財) かしわざき振興財団 |    | 53,079,000 |    |
| 基金事業の担当課室  | 産業振興部商業観光課 |            |                |    |            |    |
| 基金事業の評価課室  | 産業振興部商業観光課 |            |                |    |            |    |