

別紙

事業評価報告書

1. 事業評価総括表

(単位：円)

| 番号 | 事業名 | 事業主体 | 開始・完了 年月日 | 総事業費 | うち基金充当額 | 備考 |
|----|--------|------|----------------------------|------------|------------|----|
| 1 | 市道補修事業 | 柏崎市 | 令和2年3月25日 ～ 令和2年9月7日 | 32,667,800 | 30,000,000 | |

2. 事業評価個表

(単位：円)

| 番号 | 事業名 | 事業主体 | 基金事業実施場所 | | | | |
|--|--------|--|---------------|--------|-------|--------|-------|
| 1 | 市道補修事業 | 柏崎市 | 柏崎市新花町地内ほか4か所 | | | | |
| 基金事業の概要 | | <p>柏崎市内の側溝補修及び舗装補修工事。 地域住民からの要望や道路パトロールにより、計画的に柏崎市全域の生活道路として利用する沿線住民の安全性、利便性及び快適性を高めるため、老朽化の進んだ道路側溝を更新し、吸出しによる路面陥没の防止や、排水不良による水溜りの解消を図ります。また、傷んだ舗装を補修することにより、道路交通の安全性の確保を図ります。</p> | | | | | |
| 基金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標 | | <p>基金事業に関する主要政策・施策： 柏崎市第五次総合計画 基本構想・前期基本計画（平成29年度～令和3年度） 第1章 防災・生活・環境～『頼もしさ』をつなぐまちをめざして～ 第3節 社会基盤の整備による『頼もしさ』をつくる 1 社会基盤を機能的に整備する</p> <p>目標：修繕件数 5件(令和2年度)</p> | | | | | |
| 事業開始年度 | | 令和2年度 | 事業終了(予定)年度 | | 令和2年度 | | |
| 事業期間の設定理由 | | 地域住民からの要望や道路パトロールにより毎年更新するため。 | | | | | |
| 基金事業の成果目標及び成果実績 | | 成果目標 | 成果指標 | 単位 | 評価年度 | 令和2年度 | |
| | | 修繕件数 5件 | 修繕完了件数 | 成果実績 | 件 | 5 | |
| | | | | 目標値 | 件 | 5 | |
| | | | | 達成度 | % | 100.0% | |
| | | 評価年度の設定理由 | | | | | |
| | | 毎年度のPDCAサイクルによる業務改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施。 | | | | | |
| | | 基金事業の定性的な成果及び評価等 | | | | | |
| <p>本基金の活用により、柏崎市新花町地内ほか4箇所の側溝補修工事4件(施工延長L=433m)、舗装補修工事1件(施工面積A=1,270㎡)の計画していた修繕工事合計5件を完了することができました。施工箇所については、適切な工事設計及び適正な施工管理を行い、計画した工事を滞り無く実施したことで、沿線住民の安全性、利便性及び快適性を高め、道路交通の安全性を確保することができました。引き続き、円滑かつ適切な事業実施に努めていきます。</p> | | | | | | | |
| 評価に係る第三者機関等の活用の有無 | | | | | | | |
| 無 | | | | | | | |
| 基金事業の活動指標及び活動実績 | | 活動指標 | 単位 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
| | | 側溝修繕延長 | 活動実績 | m | 396 | 374 | 433 |
| | | | 活動見込 | m | 396 | 374 | 433 |
| | | | 達成度 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

| 基金事業の活動指標及び活動実績 | 活動指標 | | 単位 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | | | |
|-----------------------|------------|------------|------------|----------------|-------|-----------|-------|--|--|
| | 舗装修繕面積 | 活動実績 | | m ² | 2,200 | 1,120 | 1,270 | | |
| | | 活動見込 | | m ² | 2,200 | 1,120 | 1,270 | | |
| | | 達成度 | | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |
| 基金事業の総事業費等 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 備考 | | |
| 総事業費 | 32,500,440 | 30,786,900 | 32,667,800 | | | | | | |
| 基金充当額 | 28,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | |
| うち文部科学省分 | | | | | | | | | |
| うち経済産業省分 | 28,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | |
| 基金事業の契約の概要 | | | | | | | | | |
| 契約の目的 | | 契約の方法 | | 契約の相手方 | | 契約金額 | | | |
| 市道柏崎2-86号線ほか2路線側溝補修工事 | | 一般競争入札 | | (株)中澤組 | | 9,783,400 | | | |
| 市道柏崎3-49号線側溝補修工事 | | 一般競争入札 | | 角田建設(株) | | 7,603,200 | | | |
| 市道柏崎13-3号線側溝補修工事 | | 一般競争入札 | | (株)日総サービス | | 4,255,900 | | | |
| 市道柏崎9-19号線側溝補修工事 | | 一般競争入札 | | (株)藤林建設 | | 4,174,500 | | | |
| 市道柏崎8-185号線側溝補修工事 | | 指名競争入札 | | (株)植木組 | | 6,850,800 | | | |
| 基金事業の担当課室 | 都市整備部道路維持課 | | | | | | | | |
| 基金事業の評価課室 | 都市整備部道路維持課 | | | | | | | | |

別紙

事業評価報告書

1. 事業評価総括表

(単位：円)

| 番号 | 事業名 | 事業主体 | 開始・完了 年月日 | 総事業費 | うち基金充当額 | 備考 |
|----|--------------|------|----------------------------|------------|------------|-----------------------|
| 1 | 産業文化会館管理運営事業 | 柏崎市 | 令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日 | 53,815,500 | 20,000,000 | 充当対象経費 23,894,007円 |

2. 事業評価個表

(単位：円)

| 番号 | 事業名 | 事業主体 | 基金事業実施場所 | | | | | | |
|--|--------------|---|------------|------------|--------|--------|--------|--------|----|
| 1 | 産業文化会館管理運営事業 | 柏崎市 | 柏崎市駅前二丁目 | | | | | | |
| 基金事業の概要 | | <p>産業文化会館の指定管理料12か月分。 産業文化会館の安定的かつ効率的な管理運営と効果的な事業実施のため、指定管理者を指定しています。 これにより、「文化、芸術の発展に寄与する」「中小企業、観光等の産業振興に寄与する」「市民の文化活動を支援する」「市民の教養を高める」ことを目的とした産業文化会館管理運営事業を展開し、利用者数の増加を目指すとともに、産業の振興と市民生活の向上を図ります。</p> | | | | | | | |
| 基金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標 | | <p>基金事業に関する主要政策・施策： 柏崎市第五次総合計画 基本構想・前期基本計画（平成29年度～令和3年度） 第2章 産業・雇用～『豊かさ』をつなぐまちをめざして～ 第2節『豊かな』産業を活かし稼ぐ力をはぐくむ 3 産業の創造性と技術力を高める 目標：利用者数93,800人（令和3年度）</p> | | | | | | | |
| 事業開始年度 | | 平成29年度 | | 事業終了（予定）年度 | | 令和3年度 | | | |
| 事業期間の設定理由 | | 柏崎市第五次総合計画基本構想・前期基本計画の終期まで | | | | | | | |
| 基金事業の成果目標及び成果実績 | | 成果目標 | 成果指標 | | 単位 | 評価年度 | 令和2年度 | | |
| | | 産業文化会館利用者数 93,800人 | 産業文化会館利用者数 | 成果実績 | 人 | | 27,793 | | |
| | | | | 目標値 | 人 | | 93,800 | | |
| | | | | 達成度 | % | | 29.6 | | |
| | | 評価年度の設定理由 | | | | | | | |
| | | 毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施。 | | | | | | | |
| | | 基金事業の定性的な成果及び評価等 | | | | | | | |
| <p>本基金の活用により、産業文化会館の安定した管理運営を行うことができました。新型コロナウイルスによる入場者数の減少も影響し、成果目標には達しませんでした。指定管理者による主催公演2回（入場者数767人）、主催教室6講座（延べ人数240人）を実施したことにより、芸術・文化の発展に寄与したものと評価しています。次年度も感染症対策に万全を期して他団体と連携した主催・共催公演を計画し、利用者数の増加を図っていきます。</p> | | | | | | | | | |
| 評価に係る第三者機関等の活用の有無 | | | | | | | | | |
| 無 | | | | | | | | | |
| 基金事業の活動指標及び活動実績 | | 活動指標 | | 単位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 年度 |
| | | 平常に運営できた日（開館日数） | 活動実績 | 日 | 359 | 359 | 360 | 359 | |
| | | | 活動見込 | 日 | 359 | 359 | 360 | 359 | |
| | | | 達成度 | % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |

| 基金事業の総事業費等 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 年度 | 備考 |
|------------|---------------|------------|----------------|------------|------------|----|
| 総事業費 | 53,079,000 | 53,079,000 | 53,281,000 | 53,815,500 | | |
| 基金充当額 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | | |
| うち文部科学省分 | | | | | | |
| うち経済産業省分 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | | |
| 基金事業の契約の概要 | | | | | | |
| 契約の目的 | 契約の方法 | | 契約の相手方 | | 契約金額 | |
| 管理運営業務委託 | 随意契約 | | (公財) かしわざき振興財団 | | 53,815,500 | |
| 基金事業の担当課室 | 教育委員会文化・生涯学習課 | | | | | |
| 基金事業の評価課室 | 教育委員会文化・生涯学習課 | | | | | |