

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表(土木等)

[記入方法] 該当する項目の・に ×マークを記入する。

(検査員)

考査項目	細 別	判定	a	b	c	d	e
2.施工状況	施工管理		施工管理が優れている	施工管理がやや優れている	他の事項に該当しない場合	施工管理がやや不備である	施工管理が不備である
			「評価対象項目」			判定	
			約款第20条第4項(4)から(5)に基づく設計図書の照査を確認できる。 ・仕様書第1編第1章総則に記された設計図書の照査等・工事測量が実施され、結果をその不都合に関わらず、書面で監督員に提出し確認を求めている。(文書で整理されている)				設計図書と適合しない箇所があり、文書により修繕指示を行った。 契約図書に基づく施工上の義務につき、検査職員より指示を行った。
			施工計画書が工事着手前に提出され、その記載内容と現場施工が一致していることが確認できる。 ・施工計画書に所定の項目が記載され、概ね1ヶ月以内に提出されている。 ・設計図書の条件明示を確実に反映した施工計画書になっている。 ・施工計画が現場状況(地形、地質、周辺環境、交通量等)を反映した具体的な内容となっているか。 ・安全対策が具体的に、的確に記載され実施されている。 ・施工計画書に変更があった場合、当該工事着手前に監督員に変更計画書が提出されている。 ・建設業の許可証が、元請負業者及び下請業者とも公衆の見やすい場所に掲示されている。 ・労災関係成立票が現場の見やすい場所に掲示されている。 ・指定機械があるときは、使用機器が確認できるものが整理されている。				上記1項目該当であれば……d
			現場代理人、作業主任者等の作業分担と責任の範囲が書面で確認できる。 ・KY日誌で現場代理人の常駐状況が確認できるとともに、朝礼時において作業体制を的確に把握できる。 ・施工計画書の現場組織表で、現場責任者が明記されている。 ・施工計画書の安全管理組織表で、下請けも含め安全衛生責任者、作業主任者等が明記されている。				2項目以上該当すれば……e
			下請けに関する手続き等が適切に行われ施工されていることが確認できる。 ・施工体制台帳及び施工体系図が作成され、工事現場に備えるとともに、監督員に提出されている。 ・施工体制台帳の記入が要領に基づき、適正に記入されている。(主任技術者の専任、非専任など) ・施工体制台帳による工事担当技術者(監理、主任、専門等)について、資格、当事者確認の資料が整理されている。 ・施工体制台帳及び施工体系図に変更がある毎に、監督員に提出されている。 ・外注計画書が提出され、下請決定通知書が提出されている。 ・下請関係が工事着手前に適正に締結されている。(注文請書の整備、金額など) ・下請に関する引き取り(完成)検査を実施していることが確認できる。				
			立会確認の手続きが事前になされていることが確認できる。 ・段階確認について、監督要綱及び監督技術基準により、事前に段階確認願(種別、細別、施工予定時期等)が書面で監督員に提出されている。 ・段階確認が適切に実施され、工程表と整合する。 ・臨時検査が適切に実施され、工程表と整合する。				
			品質確保のための対策など施工に関する独自の工夫がみられる。(様式6-2の提出がある) ・材料(質)のチェック、材料の保管、事前の対応、品質を保つための現場条件、品質を保つための方策の徹底、事後の対応、出来形に評価される品質の各々の時点における工夫がある。				

* 右欄d,eに「○」があるかどうか注意。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表(土木等)

[記入方法] 該当する項目の・に ×マークを記入する。

(検査員)

考査項目	細 別	判定	a	b	c	d	e		
			<p>工事の関係書類を不足なく簡潔に整理していることが確認できる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事記録等が目的別にインデクス等で分かりやすく整理されて、その整備資料全体がわかるように、総括表でまとまっている。 ・着手届、外注計画書、施工計画書、工事カルテ(コリンズ)など一連の書類が所定の期限までに提出されている。 ・法的な手続き等が必要なものに提出の漏れがない。(休日・祝日作業、道路使用、港湾区域の使用、労働基準監督署・海上保安部への提出書類など)整備資料でチェックする。 ・キャリブレーションの必要な機器は、その成績結果表が添付されている。 ・計算式等で算出根拠を説明するものがある場合、図表等を利用しわかりやすく整理されている。 (例:薬注の注入量、該当がない場合は削除) ・工事写真撮影時、黒板を利用して写真撮影箇所の略図が撮影されており、的確に分かり易く表示されている。 ・写真帳の撮影箇所に略図等が添付され、把握しやすく見やすく整理されている。 ・完成写真等に不可視部分の参考写真が添付されている。 ・俯瞰的な把握と共に、細部についても的確に把握できるよう工夫されている。 ・説明のスムーズさから資料の整理、把握の良さがうかがえる。 						
			<p>建設廃棄物及びリサイクルへの取り組みが適切になされている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・マニフェストが整理され、所要の数量と整合する。 ・施工計画書に再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画書が当初から添付されている。 ・再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画書(実施書)が添付されており、数量が確認できる。 ・建設副産物の最終処分地又は中間処理地が当初から計画されている。 ・産業廃棄物の処分について、委託が収集運搬業許可及び処分業許可を受けた会社と契約されている。 ・再資源化等の完了報告書が提出されている。 						
			<p>建退共の証紙が適切に配布され管理されている。(中小企業退職金共済制度加入者は、これに読み替える。)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・建退共制度等に加入している。 ・建設業退職者共済証紙購入状況報告書を工事完成時に提出している。 ・建設業退職金共済制度適用事業主工事現場であることが表示されている。 						
			<p>社内の管理基準等が作成され監理している。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・県の管理基準のない工種について、独自の管理基準を設定し管理していることが確認できる。 ・社内管理基準(目標)を設定するとともに、その運用方法(目標をオーバーした場合の検討体制や検討プロセス等の具体的な対処方法など)を定め、管理されている。 ・その管理基準により、社内検査(書類検査)が完了していることが書面で確認できる。 ・その管理基準により、社内検査(現場検査)が完了していることが書面で確認できる。 						
			<p>工事材料の資料の整理及び確認がなされ、管理されている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・納入伝票の数量と設計数値が一覧表で確認できる。 ・施工計画書の主要資材に品質、規格が明記されている。 ・設計図書に規定する工事材料の確認を段階確認で実施している。 						
			<p>工事材料の品質を確保していることが確認できる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事材料の品質保証等(ミルシート、鉄筋試験、コンクリート試験練り、ASR(アルカリ骨材反応)、塩分濃度等)が適切に整理されている。 ・JISマーク表示品については、JISマーク表示業態の確認ができる。 ・工事材料の品質に影響がないよう保管している。 						

工事成績採点の検査項目の検査項目別運用表(土木等)

[記入方法] 該当する項目の・に ×マークを記入する。

(検査員)

検査項目	細 別	判定	a	b	c	d	e	
			<p>品質証明体制が確立され、品質証明員による関係書類、出来形、品質等の確認を工事全般にわたって行っていることが (3億円以上の工事及び所管課長等が必要と認める工事)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・品質証明員届が提出されている。 ・品質証明員の資格は、一級土木施工管理技師又は技術士である。 ・品質証明員の現場経験が10年以上である。 ・適切な時期に現場の施工実態の確認を実施している。 ・検査前に工事関係書類等の事前確認を実施している。 ・品質証明書の書式が指定されたもので、証明者の押印及び受注者の社印がある。 <p>その他()</p> <p>チェック着目リストの2 / 3以上が該当する場合に、評価項目を とする。</p>					
			<p>評価方法 当該「評価対象項目」のうち評価対象外の項目は削除する。 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率で評価する。 評価するもの 評価できないもの × 評価値(%) = 評価数 / 対象評価項目数 = / (+ ×) 以下同様省略</p>					
			<p>評価値が90%以上..... a 評価値が80%以上～90%未満..... b 評価値が60%以上～80%未満..... c 評価値が60%未満..... d 評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする</p>					
×			<p>対象評価項目数 0</p>	<p>評価数 0</p>	<p>評価値(%) 該当なし</p>	<p>総合判定結果 該当なし</p>	<p>該当数 0</p> <p>判定結果 該当なし</p>	

工事成績採点の考查項目の考查項目別運用表(土木等)

(検査員)

考查項目	該当	a	a'	b	b'	c	該当	d	e	
3. 出来形及び出来ばえ		出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内で、下記項目の「評定対象項目」の4項目以上が該当する。	出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内で、下記項目の「評定対象項目」の3項目以上が該当する。	出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内で、下記項目の「評定対象項目」の3項目以上が該当する。	出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内で、下記項目の「評定対象項目」の2項目以上が該当する。	出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、a-b'に該当しない。		出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足せず、規格値を超えるものがあり、ばらつきが大きい。		
出来形							該当		該当	
		[評価対象項目]								
		出来形管理図及び出来形管理表に創意工夫がある。 ・測定表に出来形寸法を測定した箇所の略図等が掲載されている。 ・管理表による傾向、課題等が一目で判断できる。							出来形の測定方法または測定値が不適切であったため、監督員が文書で改善指示を行い改善された。	
		出来形測定において不可視部分が写真で的確に判断できる。 ・完成写真等に、不可視部分の参考写真が添付されている。 ・不可視部分の出来形寸法が確認できる写真が撮影されている。							出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が文書で補修(手直し)指示を行った。	
		社内管理基準等が作成され管理している。 ・県の管理基準のない工種について、独自の管理基準を設定し管理していることが確認できる。 ・社内管理基準(目標)を設定するとともに、その運用方法(目標をオーバーした場合の検討体制や検討プロセス等の具体的な対処方法など)を定め、管理されている。 ・その基準により社内検査(書類検査)が完了していることが書面で確認できる。 ・その基準により社内検査(現場検査)が完了していることが書面で確認できる。							上記項目に該当があれば……d	
		写真撮影要領の撮影項目、時期、頻度を満足している。 ・県の写真管理基準にないものは、社内管理の撮影工種、項目、頻度、箇所などについて、当該工事に即して施工計画書に具体的記述が補足されている。 ・写真管理基準の撮影頻度(時期)に基づき、撮影していることが確認できる。 ・工事写真帳は写真管理基準に基づき作成されている。 ・起終点の表示が写真上で明示され、着手前と完成時が比較できる。							上記項目に該当があれば……e	
		その他()								
		チェック目リストの2/3以上が該当する場合に、評価項目を にする。 出来形とは、設計図書に示された工事も目的物の形状寸法である。 出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づく形状寸法を確保する管理体系である。 出来形管理項目を設定していない工事は「c」評価とする。								
	x									
		該当数 0							判定結果 該当なし	

* 右欄 d,eに「○」があるかどうか注意。

品質一覽表

ページ	項目	細項目	ページ	項目	細項目	ページ	項目	細項目	ページ	項目	細項目
別紙 - 3 ~	コンクリート構造物	【共通・無筋】【鉄筋】に分類、二次製品構造物を別項目	別紙 - 3 ~	法面工事	【共通】【種子吹付工・客土吹付工・厚層基材吹付工関係】【コンクリート又はモルタル吹付工関係】【現場打法枠工関係】【アンカー工】に分類	別紙 - 3 ~	維持修繕工事	【(防雪)柵修繕工事】【舗装道維持修繕工事】【道路維持修繕工事】【河床整形工事】に分類	別紙 - 3 ~	ガス水道 機械設備工事 電気設備工事	【共通】【その他】
別紙 - 3 ~	コンクリート二次製品構造物工事	【共通】【擁壁類(補強擁壁は除く)】【用排水施設】【管水路工事】に分類	別紙 - 3 ~	基礎工事	【共通】【深礎工】【既製杭関係(コンクリート・鋼管・鋼管井筒等)】【場所打ち杭関係】【ケーソン】に分類、サンドマットは土工【盛土・築堤】に、【地盤改良】は別項目	別紙 - 3 ~	港湾築造工事	【共通】【浚渫・床掘関係】【地盤改良関係】【マット・捨て石及び均し関係】【本体：杭及び矢板、控工関係】【本体：ケーソン関係、ブロック関係】【防波堤工事】【上部工】【中詰、被覆工などの基礎工】に分類	別紙 - 3 ~	水管橋	【共通】【その他】
別紙 - 3 ~	土工	【共通】【切土・掘削等】【盛土・築堤等】【補強盛土】に分類	別紙 - 3 ~	地盤改良工事	【共通】【薬液注入工】【高圧噴射攪拌工】に分類	別紙 - 3 ~	道路工事	【共通】【路床・路盤工・路床安定処理】	別紙 - 3 ~	その他工事	
別紙 - 3 ~	護岸・根固・水制工事	【共通】【護岸】【かごマット工】【根固・水制】に分類	別紙 - 3 ~	コンクリート橋工事(PC及びRCを対象)	【共通】【製作関係】【架設関係】に分類	別紙 - 3 ~	歩道工事	【共通】【路盤・舗装工】【付属構造物等】			
別紙 - 3 ~	鋼橋工事	【工場製作関係】【架設関係】に分類	別紙 - 3 ~	塗装工事	-	別紙 - 3 ~	消雪工事	【削井工・取水施設工】【散水工】			
別紙 - 3 ~	砂防構造物及び地すべり防止工事	【共通】【砂防構造物工事に適用】【根留め工】【集水井工】【抑止杭工】【承水路工・排水路工】【水抜きボーリング工】【落石・雪崩防止工】に分類	別紙 - 3 ~	トンネル工事	【共通・無筋】【掘削】【支保工】【覆工】に分類	別紙 - 3 ~	下水道工事	【共通】【開削工】【推進工】			
別紙 - 3 ~	舗装工事	【路床・路盤工関係】【アスファルト舗装関係】【コンクリート舗装関係】【橋面舗装】に分類	別紙 - 3 ~	公園・植栽工事	【共通】【舗装・表層工】【植栽工】【付帯設備工】に分類	別紙 - 3 ~	砂防工事 (本体：ダブルウォール前堤・側壁：コンクリート構造物)	【共通】【砂防構造物工事に適用】【ダブルウォール工】			
別紙 - 3 ~	海岸工事	【共通】【護岸工・消波工・離岸堤】【突堤工】【上部工】【中詰、被覆工など基礎工】と仕分け	別紙 - 3 ~	防護柵(網)・標識・区画線等設置工事	【共通】【防護柵】【視線誘導標・道路標識】【区画線】【照明灯】に分類	別紙 - 3 ~	ガス水道管布設工事	【共通】【開削工】【推進工】			

(品質の評定に際し)

評価は、主たる工種で評定します。主たる工種は、概ね60%以上とします。

従って、主たる工種の割合が、概ね40%以上60%未満の場合は、2工種で、概ね40%未満の場合は3工種で評定することができます。

工種は、最大3工種で、2工種の算定は、次のようになります。

(例) 2工種の場合、(1工種目のA/B + 2工種目のC/D) = (A + C) / (B + D) とし、その結果を評価値とします。

品質(その2)一覧表

H25.4.1 追加分

ページ	項目	細項目	ページ	項目	細項目	ページ	項目	細項目
別紙-3 ~ (新工種) (出来ばえ有)	下水道工事 [管渠補修工事]	【SPR工法】 【3Sセグメント工法】 【ダンピー工法】	別紙-3 ~ (新工種)	鋼管防蝕工事 [ハトロタムライニング工法 ・TP工法]		別紙-3 ~ (新工種)	地盤改良工 [スリ-攪拌工]	
別紙-3 ~ (新工種) (出来ばえ有)	下水道工事 [反応タンク覆蓋設置工事]		別紙-3 ~ (新工種)	旧橋撤去工		別紙-3 ~ (新工種)	土工事 [改良盛土]	【混合処理工法】 【ESR工法】
別紙-3 ~ (新工種) (出来ばえ有)	下水道工事 [可とうジョイント設置工事]		別紙-3 ~ (新工種) (出来ばえ有)	海岸工事 [緩傾斜護岸工]	【共通】 【階段式護岸(緩傾斜ブロック) 【中詰石・被覆石】	別紙-3 ~ (新工種) (出来ばえ有)	ダム工事 [重力式コンクリートダム]	【共通】【基礎掘削】 【ダムコンクリート】【基礎処理】 【取水・放流設備】
別紙-3 ~ (新工種) (出来ばえ有)	下水道工事 [マンホール更生工事] (MLR工法)		別紙-3 ~ (新工種) (出来ばえ有)	海岸工事 [潜堤・人工リーフ]	【共通】【潜堤・人工リーフ】 【帆布、捨石及び均し】	別紙-3 ~ (新工種) (出来ばえ有)	トンネル工 [ナトム工法]	
別紙-3 ~ (新工種) (出来ばえ有)	下水道工事 [マンホール・管口の 耐震化工法]	【共通】【管口耐震化(マグロック工法)】 【マンホール浮上抑制(セフティハイブ工法)】 【マンホール浮上抑制(ハットリグ工法)】	別紙-3 ~ (新工種) (出来ばえ有)	港湾工事 [岸壁工]	【共通】【鉄筋関係】 【鋼管杭及び矢板、控工】	別紙-3 ~ (新工種) (出来ばえ有)	グラウチング工	
別紙-3 ~ (新工種) (出来ばえ有)	水管橋工事 [伸縮可とう管工事]	【工場製作関係】 【架設関係】	別紙-3 ~ (新工種) (出来ばえ有)	海岸工事 [養浜工]		別紙-3 ~ (新工種) (出来ばえ有)	発泡ウレタン工事	
別紙-3 ~ (新工種) (防食は出来ばえ有)	コンクリート構造物工事 [下水道]	【コンクリート構造物】【鉄筋】 【コンクリート防食塗装】	別紙-3 ~ (新工種)	港湾・海岸工事 [浚渫工] [埋め立て工]	【浚渫】 【土工事】 【浚渫土改良】	別紙-3 ~ (新工種) (出来ばえ有)	機械設備工事	
別紙-3 ~ (新工種) (出来ばえ有)	コンクリート構造物 補修工事 [断面修復工事]	【共通】【断面修復】 【表面処理工】	別紙-3 ~ (新工種) (出来ばえ有)	魚礁工 [コンクリート及び鋼製部材]	【共通】【魚礁製作(コンクリート材)】 【漁礁製作(鋼製材)】 【魚礁沈設】	別紙-3 ~ (新工種) (出来ばえ有)	維持修繕工事 [側溝修繕] (ネプラス工法)	【ネプラス工法】 【アスファルト舗装】
別紙-3 ~ (新工種) (出来ばえ有)	コンクリート構造物 補修工事 [炭素繊維補強工法]		別紙-3 ~ (新工種) (出来ばえ有)	砂防工 [鋼製枠 ・スリット堰堤]	【共通】 【鋼製枠堰堤】 【スリット堰堤】	別紙-3 ~ (新工種) (出来ばえ有)	電線共同溝工事	
別紙-3 ~ (新工種) (出来ばえ有)	コンクリート構造物工事 [エポキシ樹脂鉄筋使用 高流動コンクリート]	【共通】【鉄筋】	別紙-3 ~ (新工種) (出来ばえ有)	ホケット式 落石防護網工事		別紙-3 ~ (新工種) (出来ばえ有)	ゴムチップ舗装工事	
別紙-3 ~ (新工種) (出来ばえ有) (橋面防水は 出来ばえ無し)	橋梁補修工事	【伸縮装置補修工事】 【落橋防止装置・工場製作】 【落橋防止装置・設置工】 【外ケーブル工法・工場製作】 【外ケーブル工法・架設工】(橋面防水)に分類 【断面修復】は別項目	別紙-3 ~ (新工種) (出来ばえ有)	雪崩防止柵工事 [フェンスタフ]				
			別紙-3 ~ (新工種) (出来ばえ有)	スノーシェッド工事 [二次製品]	【製作関係】【架設関係】 【コンクリート構造物】 【鉄筋】			

(品質の評定に際し)

評価は、主たる工種で評定します。主たる工種は、概ね60%以上とします。

従って、主たる工種の割合が、概ね40%以上60%未満の場合は、2工種で評定することができます。

工種は、最大2工種で、2工種の算定は、別紙により評価します。

(例) 2工種の場合、(1工種目のA/B + 2工種目のC/D) = (A+C)/(B+D)とし、その結果を評価値とします。

検査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e																												
3.出来形及び出来ばえ	コンクリート構造 物工事	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつき判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。																												
品質		<p>[評価対象項目]</p> <p>【共通】【無筋】</p> <ul style="list-style-type: none"> 設計図書に基づくコンクリートの配合試験または試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格(強度-W/C-最大骨材粒径-塩化物総量等)が確認できる。(JIS A-5308以外の生コンを使用する場合) コンクリート打設時の必要な供試体採取し、強度、スランプ、空気量等が確認できる。 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、パイプレータによる締固、養生方法等、適切に行っている。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) 型枠、支保工の組立が適正で、コンクリート打設後、取り外し時期がコンクリート強度で適正に管理されている。 コンクリートの打ち直しや補修の痕跡がない。 コンクリート打設時に雨水やわき水が適切に処理されている。 コンクリートの現場養生用の供試体が当該現場のものであることが確認できる。 コンクリート打設前に打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。 型枠の目違いがなく、型枠の破片等がコンクリート表面になく、丁寧な仕上がり確認できる。 目地に嵌む目地材や止水板等の設置が適切である。 コンクリート及びセメントコンクリート製品の使用にあたり、アルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認している。 (高炉B種-C種のセメントを使用したコンクリートの場合は評価対象から除外する) コンクリート打設前に、単位水量試験または水セメント比試験を実施している。(平成20年3月14日付技第1037号) 重要構造物について、非破壊試験による配筋状態及びかぶり測定-ひび割れ調査を行っている。(平成23年3月14日付技第1026号) 有害なクラックが無い。 					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。																												
		<p>【鉄筋】</p> <ul style="list-style-type: none"> コンクリート打設までの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる。 鉄筋の組立・加工が適切であることが確認できる。 スペーサーを適切に配置し、鉄筋のかぶりを確保している。 鉄筋圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っている。 鉄筋の規格・引張強度・曲げ強度の試験値をミルシート等で確認できる。 重要構造物に係る主鉄筋について、引張試験曲げ試験を行っている。(平成19年6月12日付技第1007号) 鉄筋の重ね合わせ長が、設計図書とおりであることが確認できる。 					上記該当あれば……d	上記該当あれば……e																												
		<p>「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。 評価値(%) = 該当項目数 * () / 評価対象項目数() なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合はc評価とする。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>ばらつきが小さい 5.0%以下</th> <th>ばらついている 8.0以下</th> <th>ばらつきが大きい 8.0%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>評価値 9.0%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>7.5%以上9.0%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>6.0%以上7.5%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>6.0%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> <p>注 試験結果の打点数等が少なくばらつき判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。</p>					ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	ばらつきが小さい 5.0%以下	ばらついている 8.0以下	ばらつきが大きい 8.0%を超える	評価値 9.0%以上	a	a'	b	b	7.5%以上9.0%未満	a'	b	b'	b'	6.0%以上7.5%未満	b	b'	c	c	6.0%未満	b'	c	c	c			
	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																
	ばらつきが小さい 5.0%以下	ばらついている 8.0以下	ばらつきが大きい 8.0%を超える																																	
評価値 9.0%以上	a	a'	b	b																																
7.5%以上9.0%未満	a'	b	b'	b'																																
6.0%以上7.5%未満	b	b'	c	c																																
6.0%未満	b'	c	c	c																																
		<p>ばらつき判断の場合にチェック</p> <ul style="list-style-type: none"> 50%以下 80%以下 80%超え 																																		
		対象評価項目数	評価値(%)	判定結果																																
		0	0 該当なし	該当なし																																

*右欄d,eに「○」があるかどうか注意。

調査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e	
3.出来形及び出来ばえ	コンクリート二次製品構造物工事	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照>(関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験)ばらつき判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。	
		[評価対象項目] 【共通】							
		<ul style="list-style-type: none"> -材料の品質規定証明書が整備されている。 -JIS規格外品について、仕様書の規定する規格、品質を満足している。 -基礎地盤の整形、清掃、湧水処理等が適切に実施されていることが確認できる。 -二次製品の保管、吊り込み、据付等に十分注意を払っていることが確認できる。 -土留め、ウエルポイント等の仮設が設計図書に基づき適切に施工・管理されていることが確認できる。 -二次製品の受け取りを現場代理人などの責任ある者が、製品を確認し受け取り、損傷のないもので施工されている。 -施工基面は、平滑で、所定の強度が確保されている。(据え付け後に不等沈下で波打っていないこと) -H&S製品について、H&Sマーク表示が写真で確認できる。 						品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。
		【擁壁類(補強土壁擁壁は除く)】							
		<ul style="list-style-type: none"> -胴込コンクリート、裏込材の充填が十分に空隙が生じていない。 -基礎コンクリート及び天端等の調整コンクリートにクラック等の欠陥がない。 -材料の連結、またはかみ合わせが適切である。 -端部における地山とのすりつけが適切である。 -丁張りを2重、3重に設けるなど、法勾配、裏込材の厚さの確保のため細心の注意をはらっている。 -設置後の製品に有害なクラックや損傷が無い。 							
		【用排水施設】							
		<ul style="list-style-type: none"> -位置、方向、高さ、勾配等について前後の施設又は地形になじみよく施工されている。 -不等沈下防止に配慮して、基礎地盤の締固めが特に入念に行われている。 -呑口、吐口、集水溝等の取付けコンクリートにクラック等の欠陥がない。 -施設の流末は侵食、滞留等が生じないよう処理されている。 -不等沈下の発生がなく、基礎コンクリートの亀裂や縦目地からの漏水も見られない。 -縦目地の目地モルタルが適切に施工されている。 -製品周辺の盛土、埋戻しの施工にあたり、巻出し、転圧が適切に施工されている。 -製品の縦目地には隙間、ズレがなく、適切に施工されている。 -設置後の製品に有害なクラックや損傷が無い。 							
		【管水路工事】(一部合成樹脂管路も含む)							
		<ul style="list-style-type: none"> -中心線の通りがよい。 -仕様書で示す条件により締め固めが実施されている。 -管の両端が均等に埋戻されている事が確認できる。 -地盤面、基礎面に不陸が生じていないことが確認できる。 -管からの漏水がない。 -コンクリート構造物にきめ細かな施工がうかがえる。 -合流、分流の接合部では、適切な施工が実施されている。 -水路の流れに支障なく、平坦、勾配に細心の配慮がなされている。 -縦目地の処理が仕様書通りに適正に実施されている。 -設置後の製品に有害なクラックや損傷が無い。 						上記該当あれば……d	上記該当あれば……e

「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。
 $評価値(\%) = 該当項目数 / 評価対象項目数$
 なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合は「評価」とする。

評価値	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能
	ばらつきが小さい	ばらついている	ばらつきが大きい	
	50%以下	80%以下	80%を超える	
90%以上	a	a'	b	b
75%以上90%未満	a'	b	b'	b'
60%以上75%未満	b	b'	c	c
60%未満	b'	c	c	c

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。

ばらつき判断の場合にチェック

- 50%以下
- 80%以下
- 80%超え

対象評価項目数 評価数 評価値(%)

判定結果

検査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e																						
土工事 (切土、盛土、 築堤等工事)		品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつきの判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。																						
	*右欄d,eに'○'があるかどうか注意。	[評価対象項目] 【共通】 雨水による崩壊が起こらないように、排水対策を実施している。 筋交又は種子吹付等を適切に行っている。 法面に有害なクラックや損傷がない。 建設発生土が適切に管理されている。 施工基面が平滑で、所定の強度が得られるように仕上げられている。 建設発生土の再利用が積極的に図られ、現場での放置がなく、時間管理の上で適切に管理されている。(現場での放置がない) 伐期除根作業が設計と書に定められた条件を満足していることが確認できる。				品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。																							
		【切土、掘削】 置き換えのための掘削を行うにあたり掘削面以下を乱さないように、かつ不陸が生じないように施工している。 余掘などによる地盤の強度低下を招かないように施工している。 切取法面において落石等の危険がないようにゆるんだ転石、岩塊等が除去されている。				上記該当あれば……d	上記該当あれば……e																							
		【盛土、築堤等】 品質管理の基準、そのための施工方法が明確になっている。 良好な施工により盛土材の品質が設計図書に基づくものとなっている。 断切り等が施工前に適切に行われている。 構造物周辺の締固め等の処理を適正に行っている。 締め固めを適切な条件で施工している。(巻出し厚が均一で、均等な転圧が) 締め固め試験により管理され適正な品質となっている。 CBR試験等を行っている。 施工後の沈下量の測定が適正に実施されている。 主羽工の土質が適正である。																												
	【補強土工】 基礎が沈下しないように十分な強度があることが確認されて作業がされている。 盛土仕上がり状態が変形のない、はらみのない状態で完成している。 補強材の施工にずれ、歪み、はらみ、損傷がないことが確認できる。 盛土の締固めを適切な条件(人力機械別、巻出し厚、敷き均し、転圧作業等)で施工されている。 プレキャスト製品・材料等の品質が工事管理資料によりの確に確認できる。 現場条件に応じた排水対策が施工時を含め適切に講じられている。 盛土の締固め管理(密度等)が適切に実施されていることが確認できる。 構造物との取り合いがよく、排水処理が適切に実施されている。																													
	「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。 評価値(%) = 該当項目数 * () / 評価対象項目数() なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合はc評価とする。																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>ばらつきが小さい 5.0%以下</th> <th>ばらついている 8.0以下</th> <th>ばらつきが大きい 8.0%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評価値</td> <td>9.0%以上</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>7.5%以上9.0%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>6.0%以上7.5%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>6.0%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	ばらつきが小さい 5.0%以下	ばらついている 8.0以下	ばらつきが大きい 8.0%を超える	評価値	9.0%以上	a'	b	b	7.5%以上9.0%未満	a'	b	b'	6.0%以上7.5%未満	b	b'	c	6.0%未満	b'	c	c				
	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																										
	ばらつきが小さい 5.0%以下	ばらついている 8.0以下	ばらつきが大きい 8.0%を超える																											
評価値	9.0%以上	a'	b	b																										
	7.5%以上9.0%未満	a'	b	b'																										
	6.0%以上7.5%未満	b	b'	c																										
	6.0%未満	b'	c	c																										
	注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。																													
	ばらつき判断の場合にチェック 50%以下 80%以下 80%超え																													
	対象評価項目数 0	評価数 0	評価値(%) 該当なし	判定結果 該当なし																										

検査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
護岸・根固・水制 工事		品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつきの判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
		[評価対象項目]						
		【共通】 — 施工面が平滑に仕上がり、所定の強度が確保されている。(出来上がりが波打っていない) — 二次製品の受け取りを現場代理人などの責任ある者が、製品を確認し受け取り、損傷のないもので施工されている。 — 二次製品規格の現場チェックがなされている。(土木部汎用二次製品は除く) — 基礎工において、掘り過ぎが無く施工していることが確認できる。 — 施工にあたって、床掘箇所の湧水及び滞水等は、排除して施工していることが確認できる。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。
	* 右欄d,eに「○」があるかどうか注意。		【護岸】 — 裏込材、胴込めコンクリートが欠てんまたは締め固めが充分で、空隙が生じていない。 — 緑化ブロック、石積み(張)、法枠、かごマット等で材料のかみ合わせ又は連結が適切で、裏込材の吸い出しの恐れがない。 — 護岸上の端部や曲線部の処理・強度・水密性が適切である。 — 透水シートが上流側が上になるように所定の幅で重ね合わせられ、端部処理が適切である。 — 植生工で、植生の種類、品質、配合、施工後の養生が適切である。 — 矢板の品質がミルシート等で確認できる。 — 矢板打ち込みは、導材を設置し、ぶれ、よじれ、倒れがなく、かみ合わせが適切である。 — 材料の品質規格証明書等が整備されている。 — 製品の品質管理が適切に行われ、納入月日が確認できる。 — ブロックマットのアンカーピンの配置、打ち込みが適切になされている。 — ブロックマットは、所定の幅で重ねられている。 — 丁張を2重、3重に設けるなど、法勾配、裏込材の厚さの確保のため細心の注意を払っている。 — 鉄線蛇籠工の使用では、詰め石のために籠が変形していないことが確認できる。 — 口締めの際、鉄筋はよくねじれ強く締められている。 — 有害なクラックがない。				上記該当あれば……d	上記該当あれば……e
		【かごマット工】 — 吸出し防止材の品質が確保され、護岸の下面に適切に設置されている。 — 護岸端部において、流水によるめくれを防止するために、必要に応じて対策を講じているのが確認できる。 — 中詰め材は、設計に対して、中詰め石の量が適切であることが確認でき、できるだけ空隙を少なく施工されている。 — かごマットの中詰め(り石)には、かごの厚さが30cmの場合は5cm～15cm、かごの厚さが50cmの場合は、15cm～20cmのもので、網目より大きな天然石 — または割くり石を使用していることが確認できる。 — 線材は品質管理試験の確認を行い、網線材の端末は1～5回以上巻き式によって結束し線端末は内面に向け施工されている。 — 最上下流端の仕切網の枠線と底網枠線の結合が枠線全部にコイル掛けを行っていることが確認できる。(コイルを色で識別)(多段階タイプ) — 外周部は、接続長の全長を連続していることが確認できる。(平張るタイプ)						
		【根固・水制】 — 根固工、水制工、洗床工、捨石工等で、材料の連結又はかみ合わせが適切である。 — 設置間隔、高さ等が設計図書どおりに施工されている。 — 鉄線等での結束では、ゆるみなく緊張していることが確認できる。 — コンクリートブロックの転置、仮置に際し、強度確認を行っている。 — 設置されたブロックに損傷や補修痕のないことが確認できる。 — 異形ブロック等を現場で製作のものは、型枠搬入時に仮組等を実施し、寸法、歪み、傷等をチェックしている。 — 異形ブロックの製作で豆板、かけ、型枠の目違いが規定の範囲であることが確認できる。						

「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。
 $評価値(\%) = 該当項目数 / 評価対象項目数$
 なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合は「評価」とする。

評価値	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能
	ばらつきが小さい	ばらついている	ばらつきが大きい	
	50%以下	80%以下	80%を超える	
9.0%以上	a	a'	b	b
7.5%以上9.0%未満	a'	b	b'	b'
6.0%以上7.5%未満	b	b'	c	c
6.0%未満	b'	c	c	c

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。

ばらつき判断の場合にチェック

- 50%以下
- 80%以下
- 80%超え

対象評価項目数	評価数	評価値(%)
0	0	該当なし

判定結果 該当なし

審査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e																									
鋼構工事 (RC床版工事は コンクリート構造 物に準ずる) *右欄d,eに「○」 があるかどうか注 意。		品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつきの判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。																									
		[評価対象項目] 【工場製作関係】 鋼材の員数照合がミルシート等(現物照合を含む)で確認されている。 塗装する面が乾燥状態であることが確認できる。 素地調整の場合、第1種ケレン後4時間以内に金属前処理塗装を実施していることが確認できる。 塗料の空缶管理が、写真等で確実に空であることが確認できる。 塗料の品質が出荷証明書、塗料証明書で確認できる。 塗料前の処理が適切に実施されていることが確認できる。 仕様書に定められた制限内の気温、湿度の条件下で塗装を行っていることが確認できる。 溶接作業にあたり、作業員の技量確認を行っている。 放射線透過試験又は超音波探傷試験により溶接箇所の試験結果報告書が作成され、適正に実施されたことが確認できる。 キャンバーが規格どおりに確保されている。 溶接作業にあたり、溶接材料の使用区分が設計図書の使用を満足していることが確認できる。 溶接施工に係る施工計画書を提出していることが確認できる。 孔空けによって生じたまくれが削り取られているなど、きめ細やかに製作していることが確認できる。 欠陥部の発生が見られないことが確認できる。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。																									
		【架設関係】 ボルトの締付確認が実施され、適切に記録が保管されている。 ボルトの締付機、測定機器のキャリブレーションを実施している。 支承の攝付で、コンクリート面のチップング及びモルタル付着が確認でき、仕上げ面に水切勾配がついている。 ボルトの品質がミルシート等で確認できる。 架設の結果、塗装面を損傷していない。 現場塗装で塗り残し、むら等がない。 鋼材の保管にあたり変形及び塗装面に損傷を与えないよう適切に管理されている。 トルシヤボルトの締め付け完了がピンチェルの破断により、目視によって確認できる。 支承製品の品質が証明書等で確認できる。 高力ボルトの締め付けを、中心から外側に向かって行っていることが確認できる。 架設にあたって、部材の耐力と変形等を十分検討していることが確認できる。 架設に用いる仮設備及び架設用機材について品質、性能が確保できる規模及び強度を有して確認していることが確認できる。 現場塗装部のケレン及び膜厚管理を適切に行っていることが確認できる。 現場塗装部において、温度、湿度、風速等の確認を行っていることが確認できる。					上記該当あれば……d	上記該当あれば……e																									
		『評価対象項目』のうち、評価対象外の項目は削除する。 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。 評価値(%) = 該当項目数 * () / 評価対象項目数() なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合にはc評価とする。																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>ばらつきが小さい 5.0%以下</th> <th>ばらついている 8.0以下</th> <th>ばらつきが大きい 8.0%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評価値</td> <td>9.0%以上</td> <td>a</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>7.5%以上9.0%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>6.0%以上7.5%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>6.0%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>					ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	ばらつきが小さい 5.0%以下	ばらついている 8.0以下	ばらつきが大きい 8.0%を超える	評価値	9.0%以上	a	b	b	7.5%以上9.0%未満	a'	b	b'	6.0%以上7.5%未満	b	b'	c	6.0%未満	b'	c	c			
	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																													
	ばらつきが小さい 5.0%以下	ばらついている 8.0以下	ばらつきが大きい 8.0%を超える																														
評価値	9.0%以上	a	b	b																													
	7.5%以上9.0%未満	a'	b	b'																													
	6.0%以上7.5%未満	b	b'	c																													
	6.0%未満	b'	c	c																													
		注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。																															
		ばらつき判断の場合にチェック 50%以下 80%以下 80%超え																															
		対象評価項目数 0	評価数 0	評価値(%) 該当なし	判定結果 該当なし																												

検査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e	
砂防構造物工事 及び地すべり 防止工事 (集水井工事を 含む)		品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつき判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。	
		[評価対象項目] 【共通】 地山との取り合わせが適切に行われている。 施工基面が平滑に仕上げられ、所定の強度が確保されている。(出来上がりが波打っていない) 材料の品質規程証明書が整備されている。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。	
	* 右欄d,eに「○」があるかどうか注意。		【砂防構造物工事に適用】 設計図書に基づくコンクリートの配合試験または試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格(強度-W/e-最大骨材粒度-塩化物総量等)が確認できる。 (JIS A-5304以外の生コンを使用する場合) コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度、スランプ、空気量等が確認できる。 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、パイプレータによる締固、養生方法等、適切に行っている。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) 型枠、支保工の組立が適正で、コンクリート打設後、取り外し時期がコンクリート強度等で適正に管理されている。 コンクリートの打ち直しや補修の痕跡がない。 コンクリート打設時に雨水やわき水が適切に処理されている。 コンクリートの現場養生用の供試体が当該現場のものであることが確認できる。 コンクリート打設前に打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。 コンクリート及びセメントコンクリート製品の使用に当たり、アルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認している。 (高炉3種・4種のセメントを使用したコンクリートの場合は評価対象から除外する) コンクリート打設前に、単位水量試験または水セメント比試験を実施している。(平成20年3月14日付技第1037号) コンクリート打設までの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる。 鉄筋の組立・加工が適切であることが確認できる。 基礎地盤が確認され、適切に基盤面が仕上げられていることが確認できる。 掘削法面勾配が、正確に施工されていることが確認できる。 排水パイプ、吸出し防止材が適切に施工されていることが確認できる。 床固め及び帯工等との取り付け部が適切に施工されている。 流路工の付属物の施工が適切に施工されている。 リフトスケジュールが作成され、コンクリート打設時期・養生が適切に行われている。 有害なクラックが無い。					上記該当あれば……d	上記該当あれば……e
			【根留め工】 かご工の積み方が適正で、変形がなく、垂直に立ち上がっている。 かごは手目地にならないよう交互に積み上げられている。 層積みの際が中たるみなく、水平に整っている。 口締めの際、鉄筋はよくねじれ堅く締められている。 かごマット・蛇籠の詰め石の施工が適切で空隙が生じていない。 かごマット・蛇籠の中詰め石が仕様書に定められた大きさで施工されている。						
			【集水井工(ライナープレート工法)】 地すべり状況を把握し、掘削中の地盤構造、湧水の記録が整備されている。 ライナープレート等の組立に当たり、偏心と歪みに配慮し、施工を行っている。 ライナープレート等と地山との隙間が少なくなるように施工を行っている。 ライナープレート等を確実に固定できるように掘削が入念に施工され、ライナープレート端に触れることなく、鉛直方向に正確に施工されていることが確認できる。 ライナープレート等が仕様書に示す深さごとに1枚ずつ実施されていることが確認できる。 ライナープレート等の接続(ボルトと締付)が仕様書に示すとおり実施されている。						
		【集水井工(自重沈下工法セグメント工法)】 地すべり状況を把握し、掘削中の地盤構造、湧水の記録が整備されている。 発進工の基本となる井筒発進工の底面は、水平かつ平坦に仕上げられている。 ブロックの組み立てに当たり、製品使用のとおりボルト締めが確実に施工されている。 井筒内の掘削作業に当たり、不当沈下による傾きを防止するため、掘削は中心部から外側に掘り進み、掘りすぎないように注意して施工されている。 締芯に配慮し、水平・鉛直に対する施工管理を常に行っている。 沈下作業に当たり、地山との摩擦力を軽減するための沈下砂利が均一に回るように施工されている。 縦方向接合鉄筋を挿入する際に鉄筋の所定ラップ長が取れているか確認できる。 縦方向接合鉄筋挿入孔に充填するセメントミルク施工に際し、所定の規格を満足しているか確認できる。 井筒頭部に施工する固定コンクリートについて、水平かつ平坦に施工されている。							

【抑止杭工】

- 杭に損傷及び補修痕がないことを確認できる。
- 既製杭の打ち止めの管理方法、又は場所打ち杭の施工管理方法が整理され、かつ、記録で確認できる。
- 杭の偏心管理が確認できる。
- 溶接の品質管理に関して、仕様書等に定められた事項が確認できる。
- 杭の継手溶接、あるいは接続が丁寧に施工されていることが確認できる。
- グラウト及び中詰コンクリートが、丁寧に施工されていることが確認できる。
- グラウトの泥水処理において、的確に施工されていることが確認できる。

【承水路工、排水路工】

- 施設の出来あがりに凹凸がなく、丁寧に仕上げられている。
- 既設道路及び水路施設等との取付けがなじみが良く、施工されている。

【水抜きボーリング工】

- 孔口間隔が正確であり、孔口の接続が丁寧に仕上げられている。
- 保孔管内部の洗浄作業が確認できる。
- 保孔管のストレーナー加工が適切であることが確認できる。
- 孔口部の土砂崩壊防止、排水口の流末処理、侵食防止が適切に施工されている。
- 集、排水ボーリング工の方向、角度、及び長さが設計図書に示されたとおりに通正になるよう施工上の配慮がなされている。
- 検尺について監督員の立会または、指示により確認されている。
- 保孔管が掘削全延長に挿入されていることが確認できる。

【落石・雪崩防止工】

- 材料の品質規格証明書等が整備されている。
- 施工基面が乱されないように施工されている。
- 設置位置、設置の方向などが適正に施工されている。
- 基礎が地盤となじみよく施工されている。
- 基礎周辺の湧水の処理、及び流水の洗掘に処理がなされている。
- ワイヤ式の防護工の場合は、張力にゆるみがないことが確認できる。

「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。
 評価値(%) = 該当項目数 * () / 評価対象項目数()
 なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合は「評価」とする。

	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能
	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える	
90%以上	a	a'	b	b
75%以上90%未満	a'	b	b'	b'
60%以上75%未満	b	b'	c	c
60%未満	b'	c	c	c

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。

ばらつき判断の場合にチェック

- 50%以下
- 80%以下
- 80%超え

対象評価項目数

0

評価数

0

評価値(%)

該当なし

判定結果

該当なし

調査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
	<p>舗装工事</p> <p>*右欄d,eに'○'があるかどうか注意。</p>	<p>品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつき判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。</p> <p>[評価対象項目]</p> <p>【路床・路盤工関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> - 路床・路盤工のブルフローリングを行っており、洗上等の不具合があった場合は、良質な材料と入替えるなどの対策を行っている。 - 軟弱地盤など路床工にとって不都合なものに対し、対応策が取られている。 - 材料が分離しないようす位置、方法が適正な方法で行われている。 - 路床・路盤工の密度管理が適切に行われている。 - 材料の品質証明書が整理されている。 - 掘削面の凹凸を除去し、均一な路床安定処理工が実施されている。 - 舗装の出来あがり左右する路盤工が平坦に出来上がっていることが確認できる。 - 設計図書に基づき、所定の厚さ管理が行われ、かつ品質管理が実施されている。 - 構造物とのすり付けが適正に実施され、ゆるんだところがない。 - 設計図書どおりの施工に、水溜りがなく、表面仕上げにキヤタビの跡がなく、平坦に仕上がっている。 - 構造物周辺の締固め等が振動ロー等による入念な施工が実施されている。 - 設計図書に定められた試験方法でCBR値を測定していることが確認できる。 <p>【アスファルト舗装関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> - 設計図書に基づく混合物の配合設計及び試験練りが行われており、適切な混合物の規格が確認できる。(アスファルト混合物の事前審査制度の適用工事は除く) - 混合物の温度管理がプラント出荷時・現場到着時・舗設時等で整理・記録されている。 - 舗設後、直ちに供用する必要のある現場で、交通開放時の温度管理を適切に行っている。 - 舗設の各層の縦き目が仕様書に定められた数値以上にずらしていることが確認できる。 - 目地の処理が仕様書に定められたとおりであることが確認できる。 - 気象条件に適した混合物の運搬方法、舗設作業(締め固め等)の配慮が行われている。 - 乳剤が均一に散布され、第2者への飛散防止対策、及び構造物への付着などに細心の注意が払われている。 - アスカーブの施工において、細かな配慮がなされ、丁寧に施工されている。 - 路肩処理、縁端処理の施工において細やかな配慮がなされ、丁寧に施工されている。 - 舗装工の施工にあたって、上層路盤の浮き石などの有害物を除去していることが確認できる。 - 密度管理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 - アスファルト混合物の目視による外観検査を随時実施しており、記録に整理されている。 <p>【コンクリート舗装関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> - 設計図書に基づくコンクリートの配合試験または試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格(強度-W/c-最大骨材粒径-塩化物総量等)が確認できる。 (JIS A-5308以外の生コンを使用する場合) - コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度、スランプ、空気量等が確認できる。 - 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、バイブレータによる締固、養生方法等、適切に行っている。(寒中及び暑中コンクリート等を - コンクリートの現場養生用の供試体が当該現場のものであることが確認できる。 - コンクリート及びセメントコンクリート製品の使用にあたりアルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認している。 - (高炉B種・C種のセメントを使用したコンクリートの場合は評価対象から除外する) - コンクリート打設前に、単位水量試験または水セメント比試験を実施している。(平成20年3月14日付技第1437号) - コンクリート打設までのチャエアー、タンパー等の保管管理が適正であることが確認できる。 - コンクリート版の4隅、スリップバー・タンパー等の付添は、分離したコンクリートが集まらないようにしている。 - コンクリート舗装の表面は粗面仕上げで、かつ平坦、緻密、堅硬な表面仕上げになっている。 - コンクリート舗装の表面仕上げで縦方向に凹凸がない。 - 目地の隣り合わせの舗装面に段差がない。 - 舗装工の施工に先だて、上層路盤面の浮き石等の有害物を除去してから施工していることが確認できる。 - 材料が分離しないようコンクリートを敷均していることが確認できる。 <p>【橋面舗装】</p> <ul style="list-style-type: none"> - 橋面舗装では、舗装に先駆け行う防水工においてむらがなく、橋面の防水前、及び施工後の測定を行っている。 - 水の浸入を防止する舗装端部の処理が適正に施工されている。 - 防水シートは、橋面部を洗浄し、水分計等で床版が十分に乾燥したことを確認した後に付着を適切に行っている。 - 舗装コアを採取しない場合は、別途適切な方法で密度管理を行っている。 - 床版工のスペーサーは、本体コンクリートと同等の品質で1㎡当たり4個以上の設置が確認できる。 				<p>品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。</p> <p>品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。</p> <p>上記該当あれば……d</p>	<p>品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。</p> <p>品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。</p> <p>上記該当あれば……e</p>	

「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。
 $評価値(\%) = 該当項目数 / 評価対象項目数$
 なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合は「評価」とする。

評価値	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能
	ばらつきが小さい	ばらついている	ばらつきが大きい	
	50%以下	80%以下	80%を超える	
9.0%以上	a	a'	b	b
7.5%以上9.0%未満	a'	b	b'	b'
6.0%以上7.5%未満	b	b'	c	c
6.0%未満	b'	c	c	c

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。

ばらつき判断の場合にチェック

- 50%以下
- 80%以下
- 80%超え

対象評価項目数 評価数 評価値(%)

判定結果

検査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
	海岸工事	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつき判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
	*右欄d,eに'○'があるかどうか注意。	[評価対象項目]						
		【共通】						
		<ul style="list-style-type: none"> 設計図書に基づくコンクリートの配合試験または試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格(強度-W/W、最大骨材粒径、塩化物総量等)が確認できる。 (JIS A-5304以外の生コンを使用する場合) コンクリート打設時に必要な供試体採取し、強度、スランプ、空気量等が確認できる。 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、パイプレーターによる締固、養生方法等、適切に行っている。(寒中及び暑中コンクリート) 型枠・支保工の組立が適正で、コンクリート打設後、取り外し時期がコンクリート強度等で適正に管理されている。 コンクリートの打ち直しや補修の痕跡がない。 コンクリート打設時に雨水やわき水が適切に処理されている。 コンクリートの現場養生用の供試体が当該現場のものであることが確認できる。 コンクリート打設前に打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。 コンクリート及びセメントコンクリート製品の使用にあたりアルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認している。 (高炉B種、C種のセメントを使用したコンクリートの場合は評価対象から除外する) コンクリート打設前に、単位水量試験または水セメント比試験を実施している。(平成20年3月14日付技第1037号) 施工基礎が平坦に仕上げられている。 材料の規格・品質が試験成績等で確認できる。 海岸部に保管する型枠のセパレート、組立の鉄筋等は、錆防止対策を行っている。 濁り防止等環境保全に十分注意していることが確認できる。 有害なクラックが無い。 工事期間中、1日1回は潮位観測を実施して記録していることが確認できる。(ブロック製作などの工程を除く) 台風などの異常気象に備えて施工前に避難場所の確保及び避難設備の対策を講じていることが確認できる。 					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。
		【護岸・消波工事・離岸堤】					上記該当あれば……d	上記該当あれば……e
		<ul style="list-style-type: none"> コンクリートブロックの転置、仮置に際し、強度確認を行っている。 コンクリートブロックの仮置で転倒、崩壊等の恐れがない。 設置されたブロックに破損や補修痕のないことが確認できる。 砂地や岩盤への根入れが適正で、不等沈下や背後土砂のバイピング等がない。 上部構造物の継ぎ目から背後土砂の流出がないことが確認できる。 異形ブロック等を現場で製作のものは、型枠搬入時に仮組等を実施し、寸法、歪み、傷等をチェックしている。 異形ブロックの製作で豆板、かけ、型枠の目違いが規定の範囲であることが確認できる。 乱積でコンクリートブロック相互のかみ合わせがよく、孤立したブロックがないことが確認できる。 						
		【突堤工事】						
		<ul style="list-style-type: none"> 捨石基礎の均し面が平坦に仕上げられていることが確認できる。 捨石の基礎に敷設する帆布は、重ね合わせなどが適切に行われている。 方塊ブロックが垂直に据えられていることが確認できる。 捨石基礎は、大小の石でかみ合わせが良く、均し面にゆるみがないよう施工されていることが確認できる。 岩着の基礎工は、岩の状態を把握し、表面の藻、砂などを除去した上で施工されている。 水中コンクリートの品質規格が確認できる。 水中コンクリートの打設に際し、海水混入の防止策を実施している。 						
		【上部工】						
		<ul style="list-style-type: none"> 施工の打ち継ぎ目では、位置が適正で、コンクリート打設前の清掃等が適切に行われている。 						
		【中筋、被覆などの基礎工】						
		<ul style="list-style-type: none"> 中詰めを使用する石の計量が適切であることが確認できる。 基礎工は、大小の石でかみ合わせ良く、均し面にゆるみがないよう施工されていることが確認できる。 基礎に敷設する帆布等の破れがなく、所定の重ねが写真記録等により確認できる。 捨石基礎の均し面が平坦に仕上げられていることが確認できる。 						

検査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
	法面工事	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつき判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
		[評価対象項目]						
		<p>【共通】</p> <ul style="list-style-type: none"> 施工基面が平滑に仕上げられている。 湧水、地表水の処理が適切で侵食、亀裂等がない。 ラス張工は、地山に均等になじむように張られ、浮いているところがないように施工されている。 金網・ネット等が仕様書のとおり施工され、仕上げ面から適正な間隔を保ち固定されている。 法面の地山への巻き込みが適正に施工されている。 ネットの設置にあたり法面への固定方法が適切である。 地山法面の不純物の除去が確実に実施されている。 盛土の施工にあたり、法面の崩壊が起こらないよう締固めを半分行っていることが確認できる。 					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。
		<p>【種子吹付工、害土吹付工、厚層基材吹付工関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> 土壌試験を実施し、施工に反映している。 ネット等の重ね幅が14cm以上確保されている。 吹付厚さが均等である。 吹付厚さによって必要な場合、2層以上の吹付けは、層を分けて施工していることが確認できる。 跳ね返り材料が適切に処理されている。 厚さによる2層以上の吹付けでは、剥離がないことが確認できる。 種子の品質が適正なことが書類等で確認できる。 施工時期が定められた条件を満足していることが確認できる。 					上記該当あれば……d	上記該当あれば……e
		<p>【コンクリート又はモルタル吹付工関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> 使用する材料の種類、品質及び配合が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 金網等の重ね幅が14cm以上確保されている。 吸水性の吹付け面において、事前に吸水させてから施工していることが確認できる。 吹付け厚さが均等である。 吹付け厚さに応じて2層以上に分割して施工していることが確認できる。 跳ね返り材料が適切に処理されている。 法面の吹付けにあたり、地山に沿って巻き込んで施工していることが確認できる。 金網が仕様書のとおり施工され、仕上げ面から適正な間隔を保ち固定されている。 金網の設置にあたり、法面への固定方法が適切である。 水抜きパイプが適切に配置されている。 						
		<p>【現場打ち法施工関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> 使用する材料の種類、品質及び配合が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 アンカーの施工長さが確認できる。 現場養生が適切に行われていることが確認できる。 枠内に空隙がないことが確認できる。 層間にはく離がないことが確認できる。 跳ね返り材料が適切に処理されている。 アンカーが確実に固定されている。 						
		<p>【アンカー工】</p> <ul style="list-style-type: none"> ボルトの締付確認が実施され、適切に管理されている。 ボルトの締付け機、測定機器のキャリブレーションを実施している。 アンカー施工までの定着具、テンドン等の保管管理が適正である。 アンカー等の組み立て、加工が適正で損傷、汚れがない。 グラウト注入のセメントミルクの品質、強度および充填確認が資料等により確認できる。 削孔の位置、削孔長、方向について確認できる記録が管理されている。 削孔内の洗浄が適切に施工され、スライムの除去が資料等で確認できる。 設計アンカーの耐力確保のためにジャッキの試験成績表に基づき、定着荷重の資料が整備されている。 材料・製品の品質・規格がマニュアル等により確認できる。 						

*右欄d,eに「○」があるかどうか注意。

「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。
 $評価値(\%) = 該当項目数 / 評価対象項目数$
 なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合は「評価」とする。

評価値	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能
	ばらつきが小さい	ばらついている	ばらつきが大きい	
	50%以下	80%以下	80%を超える	
90%以上	a	a'	b	b
75%以上90%未満	a'	b	b'	b'
60%以上75%未満	b	b'	c	c
60%未満	b'	c	c	c

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。

ばらつき判断の場合にチェック

- 50%以下
- 80%以下
- 80%超え

対象評価項目数 評価数 評価値(%)

判定結果

検査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
基礎工工事		品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつき判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
		[評価対象項目]						
		[共通]					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。
		<ul style="list-style-type: none"> 水平面、安全度、鉛直度等が確認できる。 掘削深度、排出主砂、孔内水位の変動及び安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度、比重が適切に管理されている。 ケーシングをはじめ、加工組立した鉄筋等について細心の注意で施工されている。(バランス良い吊り) 裏込材注入の圧力等が施工記録により確認できる。 測定機器のキャリブレーションを実施して。 強度確認、セメントミルクの比重管理などの品質に係わる事項の管理資料を整理していることが確認できる。 						
		[深礎工]					上記該当あれば……d	上記該当あれば……e
		<ul style="list-style-type: none"> ライナープレート等の組立にあたって、偏心と歪みが少なくなるように配慮されている。 支持地盤の確認が、ボーリングデータ等により適格に実施されている。 						
		[既設杭関係(コンクリート・鋼管・鋼管井筒等)]						
		<ul style="list-style-type: none"> 杭に損傷及び補修痕がない。 杭の打止め管理方法が整備され、支持強度等の係る記録が確認できる。 溶接の品質管理に関して仕様書に定められた事項が確認できる。 打ち込み機構が堅固な足場に固定され、施工されていることが確認できる。 溶接作業にあたり、作業員の技量確認を行っている。 杭頭処理にあたり、設計図書に基づき適切な処理が実施されている。 杭先端の根固め工法において品質が確保されたセメントミルクにより施工され、打設量が確認できる。 						
		[場所打ち杭関係]						
		<ul style="list-style-type: none"> 杭の施工管理方法が整備され、かつ記録が確認できる。 場所打ち杭について、トレミー管をコンクリート内に2m以上入れて施工していることが確認できる。 鉄筋の加工組立及び設置が適正に行われている。 スライム処理が適正におこなわれていることが確認できる。 						
	[ケーソン]							
	<ul style="list-style-type: none"> ケーソンの位置及び沈下深度が管理資料から適正であることが確認できる。 施工基盤が平板載荷試験で堅固であることが確認できる。 型枠は、表面がきれいになっているものを使うために適正に処理がなされている。 打ち継ぎ目の処理が適切に行われている。 							
	[コンクリート工(場所杭の中詰め用等)]							
	<ul style="list-style-type: none"> 設計図書に基づくコンクリートの配合試験または試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格(強度・W/C・最大骨材粒径・塩化物総量等)が確認できる。 (HIS-A-5344以外の生コンを使用する場合) コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度、スランプ、空気量等が確認できる。 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ等、パイプレーターによる締固、養生方法等、適切に行っている。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) コンクリートの現場養生用の供試体が当該現場のものであることが確認できる。 機器及び部品等で性能検査をするものは、製造者又は公的機関の証明書が整備されている。 コンクリート及びセメントコンクリート製品の使用にあたりアルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認している。 (高炉セメントB種・C種を使用したコンクリートの場合は評価対象から除外する) コンクリート打設前に、単位水量試験または水セメント比試験を実施している。(平成20年3月14日付技第1002号) コンクリート打設までの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる。 鉄筋の組立・加工が適切であることが確認できる。 スペーサーを適切に配置し、鉄筋のかぶりを確保している。 鉄筋圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っている。 鉄筋の規格・引張強度・曲げ強度の試験値をミリシートで確認できる。 重要構造物に係る主鉄筋について、引張試験曲げ試験を行っている。(平成19年6月12日付技第1002号) 鉄筋の重ね合わせ長が、設計書どおりであることが確認できる。 							

* 右欄d,eに「○」があるかどうか注意。

「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。
 $評価値(\%) = 該当項目数 / 評価対象項目数$
 なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合は「評価」とする。

評価値	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能
	ばらつきが小さい	ばらついている	ばらつきが大きい	
	50%以下	80%以下	80%を超える	
9.0%以上	a	a'	b	b
7.5%以上9.0%未満	a'	b	b'	b'
6.0%以上7.5%未満	b	b'	c	c
6.0%未満	b'	c	c	c

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。

ばらつき判断の場合にチェック

- 50%以下
- 80%以下
- 80%超え

対象評価項目数	評価数	評価値(%)
0	0	該当なし

判定結果
該当なし

検査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e																												
地盤改良工事(サブグラウト等)は、土・築堤で評定) *右欄d,eに'0'があるかどうか注意。		品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつきの判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。																												
		[評価対象項目] 【共通】 使用材料は、数量をはじめ、安全性が確認できる品質証明書が整理されている。 施工ポイントにロッドのセンターが合っているか、ロッドの寸法及び殊尺をもって確認できる。 機械の安定を確保し、垂直精度を確認し、孔曲がりの防止につとめ、水平度、鉛直度が確保されている。 注入量は、流量計を使用し、規定分の注入材を注入したことが確認できる。 改良地盤にあっては、改良間が規定通りに改良がなされ、強弱がないことが確認できる。 工事着手前に配合試験、軸圧縮試験等を実施し、それに基づいた施工が実施されている。 セメントミルクの比重、スラリー噴出量、強度等の管理資料を整理していることが確認できる。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。																												
		【薬液注入工】 薬液の配合は、常に設定されたゲルタイムになるように日々管理がなされている。 注入順序はステップアップ方式とし正規の間隔で引上げ管理していることが確認できる。 注入は、突出量を一定に保つよう圧力管理が実施されている。 注入状況を証明する記録用紙には、監督員の検印されたもので整理されている。 注入完了後は、設計を満足する結果かどうかを透水試験等により確認されている。 薬液注入箇所周辺の地下水及び公共用水域等の水質汚濁の状況を監視し、測定結果が水質基準に適合している。					上記該当あれば……d	上記該当あれば……e																												
		【高圧噴射攪拌工】 噴射テストにより施工仕様の確認を実施している。 造成の際には、圧力、回転数などの施工仕様に基づき管理されていることが確認できる。 注入材の管理は、常に練り上がった注入材の比重をマッドバランスで管理し、日々測定した比重管理が実施されている。 規定の有効径が確保され、軸圧縮強度試験により強度管理がされている。 六価クロム溶脱に対する確認が実施され、本工事が実施されている。																																		
		「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。 評価値(%) = 該当項目数 * () / 評価対象項目数() なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合には「評価」とする。																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>ばらつきが小さい 5.0%以下</th> <th>ばらついている 8.0以下</th> <th>ばらつきが大きい 8.0を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>評価値</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>					ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	ばらつきが小さい 5.0%以下	ばらついている 8.0以下	ばらつきが大きい 8.0を超える	評価値	a	a'	b	b		a'	b	b'	b'		b	b'	c	c		b'	c	c	c			
	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																
	ばらつきが小さい 5.0%以下	ばらついている 8.0以下	ばらつきが大きい 8.0を超える																																	
評価値	a	a'	b	b																																
	a'	b	b'	b'																																
	b	b'	c	c																																
	b'	c	c	c																																
		注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。																																		
		ばらつき判断の場合にチェック 50%以下 80%以下 80%超え																																		
		対象評価項目数 0	評価数 0	評価値(%) 該当なし	判定結果 該当なし																															

審査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e																												
コンクリート構工事 (PC及びRCを対象) *右欄d,eに「○」があるかどうか注意。		品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつきの判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。																												
		[評価対象項目] [共通] 設計図書に基づく(コンクリートの配合試験及び試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格(強度・w/c・最大骨材粒径・塩化物総量等)が確認できる。 (JIS A-5304以外の生コンを使用する場合) コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度、スランプ、空気量等が確認できる。 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、パイプレータによる締固、養生方法等、適切に行っている。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) 型枠、支保工の組立が適正で、コンクリート打設後、取り外し時期がコンクリート強度等で適正に管理されている。 鉄筋の規格・引張強度・曲げ強度の試験値をミルシート等で確認できる。 コンクリート打設までの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる。 スペースを適切に配置し、鉄筋のかぶりを確保している。 鉄筋圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っている。 鉄筋の組立・加工が適切であることが確認できる。 重要構造物に係る主鉄筋について、引張試験曲げ試験を行っている。(平成19年6月12日付技第1007号) 鉄筋の重ね合わせ長が、設計図書どおりであることが確認できる。 コンクリート打設時に雨水やわき水が適切に処理されている。 コンクリートの現場養生用の供試体が当該現場のものであることが確認できる。 コンクリートの打ち直しや補修の痕跡がない。 コンクリート打設前に打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。 コンクリート及びセメントコンクリート製品の使用にあたりアルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認している。(高炉8種-C種のセメントの使用は評価対象から除外する) コンクリート打設前に、単位水量試験または水セメント比試験を実施している。(平成20年3月14日付技第1037号) 有害なクラックが無い。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。																												
		[製作関係] 製品の員数をはじめ規格の照合がミルシート等(現場照合を含む)で確認できる。 作業実施前に装置(機器)のキャリブレーションが実施されている。 スペースの材料が適正で、品質が確認できる。 プレベーム桁プレクシオンが適正に実施されている。 緊張及びグラウト管理が適切に管理されている。 プレストレッシング時のコンクリート強度が最大圧縮応力度の1.7倍以上であることが確認できる。					上記該当あれば……d	上記該当あれば……e																												
		[製作関係] 支承の据付で、コンクリート面のチッピング及びモルタルでの付着が確認でき、仕上り面に水切り勾配がついている。 『評価対象項目のうち、評価対象外の項目は削除する。 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。 評価値(%) = 該当項目数 * () / 評価対象項目数() なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合にはc評価とする。』																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>ばらつきが小さい 5.0%以下</th> <th>ばらついている 8.0以下</th> <th>ばらつきが大きい 8.0%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9.0%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>7.5%以上9.0%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>6.0%以上7.5%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>6.0%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>					ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	ばらつきが小さい 5.0%以下	ばらついている 8.0以下	ばらつきが大きい 8.0%を超える	9.0%以上	a	a'	b	b	7.5%以上9.0%未満	a'	b	b'	b'	6.0%以上7.5%未満	b	b'	c	c	6.0%未満	b'	c	c	c			
	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																
	ばらつきが小さい 5.0%以下	ばらついている 8.0以下	ばらつきが大きい 8.0%を超える																																	
9.0%以上	a	a'	b	b																																
7.5%以上9.0%未満	a'	b	b'	b'																																
6.0%以上7.5%未満	b	b'	c	c																																
6.0%未満	b'	c	c	c																																
		注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。																																		
		ばらつき判断の場合にチェック 50%以下 80%以下 80%超え																																		
		対象評価項目数 0	評価数 0	評価値(%) 該当なし	判定結果 該当なし																															

検査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e																												
	塗装工事	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつきの判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。																												
		[評価対象項目] 塗装する面が乾燥状態であることが確認できる。(重ね塗りの場合も含む) ケレンが入念に実施されていることが確認できる。 施工時の天候、気温及び湿度等の条件が整理、記録されており、適正な気象条件下で塗装している。 塗料を使用前に攪拌し、容器底部に顔料沈殿がしていないことが確認できる。 塗料に有害な付着物がない。 塗料の空缶管理が、写真等で確実に確認できる。 上向きなど塗装しにくいところが入念に施工されている。 締め付けがルト、橋台と桁の間、及び隅の所で塗り残しがない。 仮設足場の跡などの塗り残し、色違いの塗装のないことが確認できる。 塗膜の表面に気泡、へこみがないことが確認できる。 設計図書に示された数量が、使用前後で資料により確認できる。 塗料の品質が出荷証明書、塗料成績表により製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。																												
	*右欄d,eに「○」があるかどうか注意。	'評価対象項目'のうち、評価対象外の項目は削除する。 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。 評価値(%) = 該当項目数 * () / 評価対象項目数() なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合はc評価とする。					上記該当あれば……d	上記該当あれば……e																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>ばらつきが小さい 50%以下</th> <th>ばらついている 80以下</th> <th>ばらつきが大きい 80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>					ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80以下	ばらつきが大きい 80%を超える	90%以上	a	a'	b	b	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c			
	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																
	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80以下	ばらつきが大きい 80%を超える																																	
90%以上	a	a'	b	b																																
75%以上90%未満	a'	b	b'	b'																																
60%以上75%未満	b	b'	c	c																																
60%未満	b'	c	c	c																																
		注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。																																		
		ばらつき判断の場合にチェック 50%以下 80%以下 80%超え																																		
		対象評価項目数	評価値	評価値(%)	判定結果																															
		0	0	該当なし	該当なし																															

検査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e	
トンネル工事	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつき判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。						品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。	
		品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。						品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。	
		上記該当あれば……d						上記該当あれば……e	
		品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足する。						品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足する。	
		<p>[評価対象項目]</p> <p>【共通】</p> <p>設計図書に基づくコンクリートの配合試験及び試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格(強度・W/C・最大骨材粒径・塩化物総量等)が確認できる。 (川S-A-5204以外の生コンを使用する場合) コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度、スランプ、空気量等が確認できる。 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、パイプレーターによる締固、養生方法等、適切に行っている。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) 鉄筋の規格・引張強度・曲げ強度の試験値をミルシートで確認できる。 コンクリート打設までの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる。 日々計測管理を行っており、それに基づいた施工が行われていることが確認できる。 型枠、支保工の組立が適正で、コンクリート打設後、取り外し時期がコンクリート強度等で適正に管理されている。 コンクリートの打ち直しや補修の痕跡がない。 コンクリート打設時に雨水やわき水が適切に処理されている。 コンクリートの現場養生用の供試体が当該現場のものであることが確認できる。 鉄筋の組立・加工が適切であることが確認できる。 スベラーを適切に配置し、鉄筋のかぶりを確保している。 鉄筋圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っている。 重要構造物に係る主鉄筋について、引張試験曲げ試験を行っている。(平成19年6月12日付技第1407号) 鉄筋の重ね合わせ長が、設計図書どおりであることが確認できる。 コンクリート打設前に打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。 コンクリート及びセメントコンクリート製品の使用にあたりアルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認している。(高炉B種・C種のセメントを使用したコンクリートの場合は評価対象から除外する) コンクリート打設前に、単位水量試験または水セメント比試験を実施している。(平成24年3月14日付技第1437号) 施工中の地盤・湧水の状況、支保工や灌工の変状等を観察・記録し適切な対処がなされている。 現場でのセメント及び混和剤等の保管管理では、防湿性の高いサイロ及び倉庫で管理されている。 有害なクラックが無い。 設計図書に定められた岩区分(支保工パターン含む)の境界を確認して施工を行っていることが確認できる。</p> <p>【掘削】</p> <p>掘削は、地山を緩ませないように、かつ出来る限り滑らかに仕上げ、支保工との間隙(余掘)が少ないように施工している。 掘削後の掘削面のゆるんだ部分や浮石を丁寧に除去している。</p> <p>【支保工】</p> <p>金網の継ぎ目を15cm(4目)以上重ね合わせていることが確認できる。 吹付けコンクリートは浮石等を除いた後に、15cm以下の厚さで地山と密着するよう施工されている。 吹付けコンクリートの打ち継ぎ部の施工では、清掃及び湿潤状態が確認できる。 ロックボルト挿入前にくり粉除去の清掃がなされている。 ロックボルトの引き抜き耐力の確保のために、孔が荒れることがないように丁寧な施工が行われている。 ロックボルト定着長が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 吹付けコンクリートの配合及びロックボルトの種類・規格が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 設計図書どおり鋼製支保工の間隔が守られている。 鋼製支保工の立て込み設置が良好で、吹付けモルタルとの隙間がなく、丁寧な施工がうかがえる。</p> <p>【覆工】</p> <p>逆巻の場合、側壁コンクリートとアーチコンクリートの打継目が一線上にないことが確認できる。 防水シートの品質・形状が設計図書どおりになっている。 防水シートの溶着を確実にし、湧水やひび割れないコンクリートの仕上げが確認できる。 防水工に防水シートを使用する場合は、ロックボルト等の突起物にモルタルや保護マット等で防護対策を行っていることが確認できる。 インバートは、打継目に注意した施工が実施されている。 湧水処理対策として埋設される排水材が的確に施工され機能している。 覆工コンクリートは打設時に型枠に変圧を与えていないことが確認できる。 巻き立て補強鉄筋は、所定のカブリが確保されている。</p>							
		品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足する。						品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足する。	
		品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足する。						品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足する。	

*右欄d,eに「○」があるかどうか注意。

「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。
 $評価値(\%) = 該当項目数 / 評価対象項目数$
 なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合は「評価」とする。

評価値	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能
	ばらつきが小さい	ばらついている	ばらつきが大きい	
	50%以下	80%以下	80%を超える	
9.0%以上	a	a'	b	b
7.5%以上9.0%未満	a'	b	b'	b'
6.0%以上7.5%未満	b	b'	c	c
6.0%未満	b'	c	c	c

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。

ばらつき判断の場合にチェック

- 50%以下
- 80%以下
- 80%超え

対象評価項目数 評価数 評価値(%)

判定結果

検査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
防塵柵(鋼)・視線誘導標・道路標識・照明灯、区画線等設置工事		品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照>(関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験)ばらつき判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
		[評価対象項目]						
		【共通】 ボルトは資材に対し直角に通じ、緩みがなく締め付けが十分であることが確認できる。 シートは移置、高さなどの点で適正に貼られ、しわが寄っていない。 →防塵柵の設置基準、視線誘導標設置基準、道路標識ハンドブック等の規定を満足していることが確認できる。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。
		【防塵柵】 製品の損傷、キズ、へこみなどが無いことが確認できる。 防塵柵は、垂直に立ち、規格どおりの高さに設置され、道路の路側構造物との位置関係が図られている。 連結するボルト等にゆがみがない。 支柱とレール、及びロープにゆがみがない。 ケーブル型防塵柵の曲線部では、支柱がケーブル張力によって傾かないように施工されている。 支柱を打ち込む場合は、地盤をゆるめないように注意して施工され、また穴を掘って立て込む場合は、十分に突き固めて埋め戻されている。 支柱を支える基礎は、規格通りにできあがり、高さ、位置は設計図書に適合することが確認できる。 →防塵柵等の床掘りの仕上げ面において、地山の乱れや不陸が生じないように施工していることが確認できる。 →ガードケーブルを支柱に取り付ける場合、設計図書に定められた所定の張力を与えていることが確認できる。 →ガードケーブルの端未支柱を主中に設置する場合、打設したコンクリートが設計図書に定められた強度以上であることが確認できる。					上記該当あれば……d	上記該当あれば……e
	*右欄d,eに「○」があるかどうか注意。		【視線誘導標・道路標識】 製品の損傷、キズ、へこみ等がないことが確認できる。 視線誘導標、道路標識は、垂直に立ち、規格のとおりの高さに設置され、道路の路側構造物との位置関係が図られている。 色彩・反射性能を試験結果報告書などで確認できる。 構造物強度・耐力の確認が出来る。 視線誘導標の反射器の角度が適切である。 視線誘導標の支柱が沈下するおそれがないよう十分に突き固められている。 コンクリート基礎の施工では、周囲の締固めが十分に行われている。 支柱を支える基礎は、規格通りにできあがり、高さ、位置が設計図書により確認できる。 →視線誘導標は反射器の角度が変わることの無いよう、主中、コンクリート建込式とどていされている。					
		【区画線】 ペイント式(常温式)区画線に使用するシンナーの使用量が40%以下である。 塗料の空き缶管理が、写真等で確実に空であることが確認できる。 施工時の気象条件を考慮し、施工がなされていることが確認できる。 施工前に路面を清掃した上で、乾燥後に施工されている。 溶融式区画線の施工では溶融槽を適温に管理している。 →区画線を消去の場合、表示材(塗料)のみの除去となり、路面への影響が最小限となっていることが確認できる。 →プライマーの施工機あたって、路面に均等に塗布していることが確認できる。 →区画線の材料が、設計図書の使用を満足していることが確認できる。						
		【照明灯】 製品に損傷、キズ、へこみ等がないことが確認できる。 照明灯は、垂直に立ち、規格通りの高さに設置され、道路の路側構造物との位置関係が適正である。 設計図書に明示以外は、照明灯の方向は、道路法線に直角に対象形になっている。 構造物強度・耐力の確認が出来る。 基礎の周囲の締固めが十分に行われている。 支柱を支える基礎は、規格どおりにできあがり、高さ、位置が設計図書により確認できる。						

「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。
 $評価値(\%) = 該当項目数 / 評価対象項目数$
 なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合は「評価」とする。

評価値	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能
	ばらつきが小さい	ばらついている	ばらつきが大きい	
	50%以下	80%以下	80%を超える	
90%以上	a	a'	b	b
75%以上90%未満	a'	b	b'	b'
60%以上75%未満	b	b'	c	c
60%未満	b'	c	c	c

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。

ばらつき判断の場合にチェック

- 50%以下
- 80%以下
- 80%超え

対象評価項目数 評価数 評価値(%)

判定結果

審査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e																												
*右欄d,eに'○' があるかどうか注意。	維持修繕工事	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつきの判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。																												
		[評価対象項目] 【(防雪)補設置工事(組立、収納、撤去)】 支線の設置方法及びターンバックルの締付けが適切であり、堅固に固定されている。 返納材料が部材毎に整備され、指定保管場所に適切に集積されていることが確認できる。 部材形状がきめ細かに調整され、各スパンが均一に施工されていることが確認できる。 締付けボルト、固定金具の取付け状況を入念に点検し、施工されていることが確認できる。 製品に新材がある場合、キズ、へこみ、塗装のはがれがないことが確認できる。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。																												
		【舗装道維持修繕工事】 設計図書に基づく(混合物の配合報告書により適切な混合物の規格が確認できる。 舗装が入念に実施されており、周縁部との段差、隙間などがなく、確実な密着が確認できる。 施工面の水、ゴミ等の有害物を除去後に舗装したことが確認できる。 プライマーが適切な方法により均一に散布又は塗布されており、確認できる。 打ち換えの舗装補修では、路盤の不陸が確実に修正され、切削では切削面が平坦にできあがっている。					上記該当あれば……d	上記該当あれば……e																												
		【道路維持修繕工事】 材料(二次製品)の規格、品質が適正であり、証明書等が整備されている。 基礎・支柱が沈下しないよう、設置孔の基礎部が十分締め固められ、堅固に立て込まれている。 取り替え前に、既存部材の形状等がきめ細かに調整され、支障なく本来の機能が確保されている。 蓋掛け前に、施工区間内側溝の清掃が実施され、蓋のガタツキがないことが確認される。 構造物、道路付属物周辺の除草、伐採が実施されている。																																		
		【河床整形工事】 施工基面が平滑に仕上げられている。 土砂等の流出、既存施設への影響が生じないよう適切に施工している。 灌木等の伐採漏れがなく、切断高さは、設計図書に従って、対象範囲を確実に処理している。 伐採及び撤去物の処理が適正に行われていることが確認できる。																																		
		「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合はc評価とする。																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>ばらつきが小さい 5.0%以下</th> <th>ばらついている 8.0以下</th> <th>ばらつきが大きい 8.0%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>評価値</td> <td>9.0%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7.5%以上9.0%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6.0%以上7.5%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6.0%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>					ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	ばらつきが小さい 5.0%以下	ばらついている 8.0以下	ばらつきが大きい 8.0%を超える	評価値	9.0%以上	a	a'	b		7.5%以上9.0%未満	a'	b	b'		6.0%以上7.5%未満	b	b'	c		6.0%未満	b'	c	c			
	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																
	ばらつきが小さい 5.0%以下	ばらついている 8.0以下	ばらつきが大きい 8.0%を超える																																	
評価値	9.0%以上	a	a'	b																																
	7.5%以上9.0%未満	a'	b	b'																																
	6.0%以上7.5%未満	b	b'	c																																
	6.0%未満	b'	c	c																																
		注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。																																		
		ばらつき判断の場合にチェック 50%以下 80%以下 80%超え																																		
		対象評価項目数	評価数	評価値(%)	判定結果																															
		0	0	該当なし	該当なし																															

考査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
	<p>港湾築造工事 (浚渫、海岸築造 工事を含む)</p> <p>* 右欄d,eに「○」 があるかどうか注意。</p>	<p>品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつきの判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。</p> <p>[評価対象項目]</p> <p>[共通]</p> <ul style="list-style-type: none"> — 濁り防止等環境保全に十分注意して施工していることが確認できる。 — 鋼材の規格・数量がミルシート等(現物照会を含む)で確認できる。 — 溶接及び切断の品質管理に関して仕様書に定められた事項が確認できる。 — 設計図書に基づくコンクリートの配合試験または試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格(強度・W/C・最大骨材粒径・塩化物総量等)が確認できる。 (JIS A-5304以外の生コンを使用する場合) — コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度、スランプ、空気量等が確認できる。 — 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、パイプレータによる締固、養生方法等、適切に行っている。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) — 型枠、支保工の組立が適正で、コンクリート打設後、取り外し時期がコンクリート強度等で適正に管理されている。 — コンクリートの打ち直しや補修の痕跡がない。 — コンクリート打設時に雨水やわき水が適切に処理されている。 — コンクリートの現場養生用の供試体が当該現場のものであることが確認できる。 — コンクリート打設前に打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。 — コンクリート及びセメントコンクリート製品の使用にあたりアルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認している。(高炉9種-C種のセメントを使用した場合は評価対象から除外する) — コンクリート打設前に、単位水量試験または水セメント比試験を実施している。(平成24年3月14日付技第1037号) — 既存構造物に影響のないよう十分検討して施工されている。 — 捨石、被覆石などの材料の規格・品質が試験成績表等(現物照会を含む)で確認できる。 — コンクリート打設までの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる。 — 鉄筋の組立・加工が適切であることが確認できる。 — スペーサーを適切に配置し、鉄筋のかぶりを確保している。 — 鉄筋圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っている。 — 鉄筋の規格・引張強度・曲げ強度の試験値をミルシート等で確認できる。 — 重要構造物について、非破壊試験による鉄筋状態及びかぶり測定・ひび割れ調査を行っている。(平成23年3月14日付技第1025号) — 工事期間中、1日1回は潮位観測を実施して記録していることが確認できる。 — 台風などの異常気象に備えて施工前に避難場所の確保及び避難設備の対策を講じていることが確認できる。 <p>[浚渫・床掘関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> — 浚渫工又は床掘工についてムラなく設計図書どおりに施工されていることが記録により確認できる。 — 測深資料から施工の適正さが確認できる。 <p>[地盤改良関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> — 改良材料の品質管理を適切に行っていることが記録で確認できる。 — 浮泥を巻き込まないよう置換材を投入していることが確認できる。 — サンド・砕石ドレーン・サンドコンパクション及びロッドコンパクションが連続した一様な形状・品質に施工されていることが打ち込み記録等により確認できる。 — ベーバードレーンが計画深度まで破損なく正常に形成されていることが打ち込み記録により確認できる。 — サンドコンパクションパイルが連続した一様な形状に施工され、記録により確認できる。 — ロッドコンパクションの打ち込み記録から、一様な品質の施工が確認できる。 — 深層混合処理の打込記録から、仕様書に定められている事項が確認できる。 — 前記以外の改良工法について、記録から仕様書に定められている事項が確認できる。 — 盛上り土の状況確認及び管理を適切に行っていることが記録で確認できる。 — 打ち込み機の施工に先立ち自動記録装置の性能確認試験がなされている。 — 打ち込み記録が適正に施工管理なされている。 <p>[マット・捨石及び均し関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> — マットが破損なく所定の幅で積み重ね合わせられていることが写真記録等により確認できる。 — 捨石、被覆及び根固石がゆるみのないように堅固に施工され、記録により確認できる。 — 裏込めが既存既存構造物及び砂防目地版の破損に注意して施工され、記録により確認できる。 <p>[本体：杭及び矢板、控工関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> — 杭及び矢板に損傷及び補修痕がなく施工されている。 — 杭及び矢板の打止め施工管理方法等が整備され、かつ記録が確認できる。 — 溶接及び切断の品質管理に関して仕様書に定められた事項が確認できる。 — 隅起し材を全延長にわたり規定の水平高さに取付け、ボルトで十分締付け、矢板壁に密着させている。 — 鋼材の保管にあたり、変形及び塗覆面に損傷を与えないよう、適切に処理されている。 — 控索材は隅角部等特別な場合を除き矢板法線に対して直角に設置されている。 — 捨石等の規格・計量が確認できる。 				<p>品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。</p> <p>品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。</p> <p>上記該当あれば……d</p>	<p>品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。</p> <p>品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。</p> <p>上記該当あれば……e</p>	

【本体：ケーソン関係、ブロック据付関係】

- ケーソン進水、仮置、曳航及び回航の施工上の注意事項(仕様書による)が守られている。
- ケーソン仮置に先立ち仮置場を調査し、仮置作業が所定の位置に異常なく行われている。
- ケーソン据付に先立ち、気象・海象等を十分調査し、据付作業が所定の精度で行われている。
- ケーソン据付等及び中詰においてケーソン及び既存構造物等の破損がなく施工されている。
- コンクリートブロック据付に先立ち、気象・海象等を十分調査し、据付作業が所定の精度で行われている。
- ブロック据付等についてブロック及び既設構造物等の破損がなく施工されている。
- 乱積でコンクリートブロック相互のかみ合わせがよく、孤立したブロックがないことが確認できる。
- 異形ブロック等を現場で製作のものは、型枠搬入時に仮組等を実施し、寸法・歪み・傷等をチェックしている。
- 異形ブロックの製作で豆板、かけ、型枠の目違いが規定の範囲であることが確認できる。
- 有害なクラックがない。

【防波堤工事】

- 捨石基礎の均し面が平坦に仕上げられていることが確認できる。
- 捨石の基礎に敷設する帆布は、重ね合わせなど適切に行われている。
- 捨石基礎は、大小の石でかみ合わせが良く、均し面にゆるみがないよう施工されていることが確認できる。
- 岩着の基礎工は、岩の状態を把握し、表面の藻、砂などを除去した上で施工されている。
- 水中コンクリートの品質規格が確認できる。

【上部工】

- 施工の打継ぎ目では、位置が適正で、コンクリート打設前の清掃等が適切に行われている。

【中詰、被覆などの基礎工】

- 中詰に使用する石の計量が適切であることが確認できる。
- 大小の石でかみ合わせ良く、均し面にゆるみがないよう施工されていることが確認できる。
- 基礎に敷設する帆布等の破れがなく、所定の重ねが写真記録等により確認できる。
- 捨石基礎の均し面が平坦に仕上げられていることが確認できる。

「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。
 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数()
 なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合は「評価」とする。

	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能
	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える	
90%以上	a	a'	b	b
75%以上90%未満	a'	b	b'	b'
60%以上75%未満	b	b'	c	c
60%未満	b'	c	c	c

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。

ばらつき判断の場合にチェック

- 50%以下
- 80%以下
- 80%超え

対象評価項目数	評価数	評価値(%)	判定結果
0	0	該当なし	該当なし

検査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e																												
	道路工事	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつきの判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。																												
		[評価対象項目] 【共通】 - できあがりの平坦性が確保されている。 - 排水勾配が適正にセットされ、水溜りが生じていない。 - 乗り入れ箇所などの接合部がスムーズに取付けられている。 - 歩車道境界ブロックなどの製品物の並びがきれいに通っている。 - 付属構造物との接合部など、路盤面にたわみがない。 - 路体盛土の施工前に段切等が適切に行われている。 - 路体盛土の締固めを適切な条件で施工されている。 - 路体盛土の密度管理が適切に行われている。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。																												
		【路床・路盤・路床安定処理】 - 路床・路盤工のブルドーリングを行っており、洗下等の不具合があった場合は、良質な材料で入替える等の対策を行っている。 - 材料が分離しないにおろす位置、方法等が適正な方法で行われている。 - 構造物周辺の締固め等が適切に行われている。 - 路床・路盤工の密度管理が適切に行われている。 - 材料の品質証明書が整理されている。 - 路盤材に不適な混合物の混入防止が図られ、混入のないことが確認できる。 - 路床・路盤が均一に仕上げられていることが確認できる。 - 軟弱地盤などの地盤改良が試験結果に基づき適正に行われていることが確認できる。 - 固化材は、数量をはじめ、安定性が確認できる品質証明が整理されている。 - 固化材の添加量とC-B-Rの関係から目標とするC-B-Rに対応する添加量を求めている。 - mあたり又はt袋あたりの固化材の散布量が確認できる。 - 処理前の軟弱路床土は湿地ブルドーザーで所定の高さに整正している。 - バケットクレーン、ライムスプレッダー、人力等で固化材を所定量均一に散布している。 - 散布及び混合に際して粉塵対策を施す必要がある場合は、防塵型の安定材を用いたり、シートの設置などの対策をとっている。 - 所定の深さまで混合攪拌したことが確認できる。(フェノール液で確認) - グレーダー又はブルドーザー等で表面整正を行っている。 - 六価クロム溶脱に対する確認が実証され、本工事が実施されている。					上記該当あれば……d	上記該当あれば……e																												
		<p>'評価対象項目'のうち、評価対象外の項目は削除する。 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。 評価値(%) = 該当項目数 * () / 評価対象項目数() なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合はc評価とする。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>ばらつきが小さい 50%以下</th> <th>ばらついている 80%以下</th> <th>ばらつきが大きい 80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>					ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える	90%以上	a	a'	b	b	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c			
	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																
	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える																																	
90%以上	a	a'	b	b																																
75%以上90%未満	a'	b	b'	b'																																
60%以上75%未満	b	b'	c	c																																
60%未満	b'	c	c	c																																
		注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。																																		
		ばらつき判断の場合にチェック 50%以下 80%以下 80%超え																																		
		対象評価項目数 0		評価数 0		評価値(%) 該当なし	判定結果 該当なし																													

検査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e																																						
	歩道工事	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつきの判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。																																						
		[評価対象項目] 【土工】 掘削を行うにあたり路床以下を乱さないよう施工していることが確認できる。 締固めを適正な条件で施工していることが確認できる。				ない。																																								
		【路盤・舗装工】 表面排水が良好である。 アスファルト舗装の現場密度、舗設温度等の品質管理が適切に行われている。 段差解消などバリフリー対策として舗装の平坦性が確保されている。 路盤工の密度管理が適正に実施されている。 材料の品質証明書が整理されている。 構造物・周辺の締固めが適切に実施されている。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。																																						
		【付属構造物等】 コンクリート側溝が平坦に仕上げられ、蓋の収まりが良く、ガタツキがない。 付属構造物・製品等の規格、品質、性能等が成績証明書で確認できる。 排水勾配が適正にセットされ、水溜りが生じていない。 付属構造物との接合部などで、舗装面のたわみがない。					上記該当あれば……d	上記該当あれば……e																																						
		『評価対象項目』のうち、評価対象外の項目は削除する。 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。 評価値(%) = 該当項目数 * () / 評価対象項目数() なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合はc評価とする。																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>ばらつきが小さい</th> <th>ばらついている</th> <th>ばらつきが大きい</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>50%以下</td> <td>80%以下</td> <td>80%を超える</td> <td></td> </tr> <tr> <td>評価値</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>90%以上</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	ばらつきが小さい	ばらついている	ばらつきが大きい		50%以下	80%以下	80%を超える		評価値	a	a'	b	b	90%以上	a'	b	b'	b'	75%以上90%未満	b	b'	c	c	60%以上75%未満	b'	c	c	c	60%未満							
	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																										
	ばらつきが小さい	ばらついている	ばらつきが大きい																																											
	50%以下	80%以下	80%を超える																																											
評価値	a	a'	b	b																																										
90%以上	a'	b	b'	b'																																										
75%以上90%未満	b	b'	c	c																																										
60%以上75%未満	b'	c	c	c																																										
60%未満																																														
		注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。																																												
		ばらつき判断の場合にチェック <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: yellow; margin-right: 5px;"></div> 50%以下 <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: orange; margin-right: 5px; margin-left: 10px;"></div> 80%以下 <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: red; margin-right: 5px; margin-left: 10px;"></div> 80%超え </div>																																												
		対象評価項目数	評価数	評価値(%)	判定結果																																									
		0	0	該当なし	該当なし																																									

調査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e																											
	消費工事	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつきの判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。																											
		<p>[評価対象項目]</p> <p>【削井工・取水施設工】</p> <ul style="list-style-type: none"> 材料の品質規格証明書等が整備されている。 設計図書に示されたとおりストレーナーの位置が正確に設置されている。 ケーシングパイプの挿入に壁面の崩壊がないことが確認できる。 充填材に均一な砂利が使われている。 井戸が鉛直であることが確認できる。 揚水試験を適切に行い、施工に反映している。 削井完了後、電気検層により記録が適正に管理されている。 ポンプの据付位置が適切である。 電気設備及びポンプが正常に稼動することが確認できる。 機器の性能・機能が設計書どおりであることが確認できる。 製造者による試験等が的確に行われ、設計図書に適合する証明書が整備されている。 施工の品質・形状が的確で良好な施工である。 機器の適切性が確認でき、試験運転の記録が確認できる。 不可視部分が写真等の資料から適切に施工されたことが確認できる。 					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。																											
		<p>【敷土工】</p> <ul style="list-style-type: none"> コンクリート二次製品の場合は、損傷のないもので、品質、規格が証明書により確認できる。 アスファルトカッターによる舗装切断は、慎重な施工によるやり直しがないことが確認できる。 掘削面以下を乱さないように入念に施工され、施工基面が平坦に仕上げられている。 補修痕等がなく、施工方法が適正に行われたことが工事中写真等の記録により確認できる。 ノズルのコンクリート面が平坦に仕上げられ、孔の位置が流動方向を考慮して適切に設置されている。 既存構造物との取り合い及び曲線部の施工が適切に行われている。 鉄筋及びコンクリートの施工が適切に行われている。 二次製品は、ブロックの接合でねじれがなく、滑らかで、かつ適切な隙間隔で施工されていることが確認できる。 現場打ちのノズル位置が適正に設置されていることが確認できる。 二次製品の設置後の埋戻は、締めめに注意が払われ、沈下の状況がなく、隣接ブロックと滑らかである。 <p>「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。 評価値(%) = 該当項目数 * () / 評価対象項目数() なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合はc評価とする。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>ばらつきが小さい 50%以下</th> <th>ばらついている 80以下</th> <th>ばらつきが大きい 80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> <p>注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。</p> <p>ばらつき判断の場合にチェック</p> <ul style="list-style-type: none"> 50%以下 80%以下 80%超え 					ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80以下	ばらつきが大きい 80%を超える	90%以上	a	a'	b	b	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c		上記該当あれば……d
	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																															
	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80以下	ばらつきが大きい 80%を超える																																
90%以上	a	a'	b	b																															
75%以上90%未満	a'	b	b'	b'																															
60%以上75%未満	b	b'	c	c																															
60%未満	b'	c	c	c																															
		対象評価項目数 0	評価値 0	評価値(%) 該当なし	判定結果 該当なし																														

* 右欄d,eに「0」があるかどうか注意。

検査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
	下水道工事	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつき判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
		[評価対象項目] 【共通】 マンホールにおいて出来形管理基準を満足し、連結部には止水シール、止水ゴムが適切に設置されている。 インパットは形状、勾配等が適正で漏水がない。 防食被覆が入念に実施され、かつ表面が滑らかである。 マンホールにおいて各部位にクラック等がなく、漏水がない。 マンホールの足掛金具の位置、方向、出が適正で、鉄蓋位置については、ガタツキがなく仕上がり天端高さも適正である。 材料の品質規格証明書等が整備されている。 出来形管理基準を満足しており、自立った屈曲や沈下がない。 管渠において漏水箇所がなく、影響を与えるクラックや変形がない。 管渠継手部及びマンホール連結部の目地仕上げが良好である。 不可視部分が写真等の資料から適正に施工されていることが確認できる。 マンホール用品の規格・品質がミルシートで確認できる。 管渠の規格・品質がミルシートで確認できる。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。
		【開削工】 管渠継手部ボルトの締付け確認が実施され、適正に記録が管理されている。 置き換えのための掘削を行うにあたり掘削面以下を乱さないよう施工している。 埋戻において締め目が適正な方法で施工されており、工事終了後に沈下がない。 混合物の温度管理が、プラント出荷時・現場到着時・舗設時等で整理・記録されている。 管渠の接合状況が良好であることが確認できる。 管の周辺に空隙、ゆるみがない。						
		【推進工】 防食被覆が入念に施工されていることが確認できる。 管底に水がたまった形跡がない。 薬液注入工において削孔・注入の状況及び効果が管理資料から確認できる。 排水処理工において送排泥管の流量測定記録、逸水の管理が適正に実施されていることが確認できる。 測量及び観測結果を毎日整理し、それに基づいて施工が行われていることが確認できる。 常に切羽及び地表面の状態を観測し施工されていることが確認できる。 地盤改良工の施工管理状況がデータで確認できる。						
		【シールド】 セグメントの規格・品質がミルシートで確認できる。 溶接作業にあたり作業員の技量確認を行っている。 二次コンクリート打設前に付着物除去のための水洗清掃を行っていることが確認できる。 常に切羽及び地表面の状態を観測して施工されていることが確認できる。 シールド推進作業等がデータで確認できる。 裏込め注入状況がデータで確認できる。 地盤改良工の施工管理状況がデータで確認できる。					上記該当あれば……d	上記該当あれば……e

*右欄d,eに'○'があるかどうか注意。

「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。
 $評価値(\%) = 該当項目数 / 評価対象項目数$
 なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合は「評価」とする。

	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	
	ばらつきが小さい	ばらついている	ばらつきが大きい		
	50%以下	80%以下	80%を超える		
評価値	90%以上	a	a'	b	b
	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'
	60%以上75%未満	b	b'	c	c
	60%未満	b'	c	c	c

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。

ばらつき判断の場合にチェック

- 50%以下
- 80%以下
- 80%超え

対象評価項目数	評価数	評価値(%)
0	0	該当なし

判定結果
該当なし

検査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e																												
砂防構造物工事 本体：ダブルウォール 削崖・削壁：コンクリート 構造 等 があるかどうか注意		品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつきの判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。																												
		[評価対象項目] 【共通】 地山との取り合わせが適切に行われている。 施工鬼面が平坦に仕上げられ、所定の強度が確保されている。(出来上がり画波打っていない)					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。																												
		【砂防構造物工事に適用】 設計図書に基づくコンクリートの配合試験または試験練りが行われており、適切なコンクリート規格(強度-W/C-最大骨材粒径-塩化物総量等)が確認できる。 (JIS A-5308以外の生コンを使用する場合) コンクリート打設時の必要な供試体採取し、強度、スランプ、空気量等が確認できる。 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、パイプレーターによる締固、養生方法等、適切に行っている。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) 型枠、支保工の組立が適正で、コンクリート打設後、取り外し時期がコンクリート強度等で適正に管理されている。 コンクリートの打ち直しや補修の痕跡がない。 コンクリート打設時に雨水やわき水が適切に処理されている。 コンクリートの現場養生用の供試体が当該現場のものであることが確認できる。 コンクリート打設前に打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。 コンクリート及びセメントコンクリート製品の使用にあたりアルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認している。(高炉8種-C種のセメントを使用したコンクリートの場合は評価対象から除外する) コンクリート打設前に、単位水量試験または水セメント比試験を実施している。(平成20年3月14日付技第1437号) 基礎地盤が確認され、適切に基礎面が仕上げられていることが確認できる。 排水パイプ、吸出し防止材が適切に施工されていることが確認できる。 有害なクラックが無い。					上記該当あれば……d	上記該当あれば……e																												
		【ダブルウォール工】 矢板、タイロッド等の品質がミルシート等で確認できる。 鋼材に損傷及び補修痕がないことを確認できる。 矢板の打ち込みは、ぶれ、よじれ、倒れがなく、かみ合わせが適切である。 矢板の打止め施工管理方法等が整備され、かつ記録されている。 腹起こし材を全延長にわたり規定の水平高さに取り付け、ボルトで十分締め付け矢板壁に密着されている。 鋼材の保管管理が適正であることが確認できる。 適正な盛土材を使用し、巻出し厚が所定の厚さで入念に行われている。 ダブルウォール材の施工に、ずれ、歪み、はらみ、損傷がないことが確認できる。 盛土材の締固め管理を適正に実施している。																																		
		『評価対象項目』のうち、評価対象外の項目は削除する。 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。 評価値(%) = 該当項目数 * () / 評価対象項目数() なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合にはc評価とする。																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>ばらつきが小さい 50%以下</th> <th>ばらついている 80以下</th> <th>ばらつきが大きい 80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>					ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80以下	ばらつきが大きい 80%を超える	90%以上	a	a'	b	b	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c			
	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																
	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80以下	ばらつきが大きい 80%を超える																																	
90%以上	a	a'	b	b																																
75%以上90%未満	a'	b	b'	b'																																
60%以上75%未満	b	b'	c	c																																
60%未満	b'	c	c	c																																
		注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。																																		
		ばらつき判断の場合にチェック 50%以下 80%以下 80%超え																																		
		対象評価項目数 0	評価数 0	評価値(%) 該当なし	判定結果 該当なし																															

検査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
	ガス水道管路布設工事	<p>品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつきの判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。</p>					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
		<p>[評価対象項目]</p> <p>【共通】</p> <ul style="list-style-type: none"> 使用材料は、承認願い等で局承認品と確認できる。 配管材料は、品質証明書等で確認できる。 铸铁管継手の合否は、チェックシートで確認できる。 溶接継手の合否は、放射線透過試験等で確認できる。 ポリエチレンスリーブ及びローケーティングワイヤー等の付帯工事を適正に施工している。 管内清掃を適切に施工している。 管材料は、布設まで保管管理が適切であることが確認できる。 コンクリート構造物工事の品質を満足している。 構造物、ボックス類の基礎・据付が適正に設置され、沈下等のおそれがないこと。 水圧テスト(水道)の合格は、水圧試験結果表で確認できる。 水道管の排水処理が適切に行われ、水質の確保が確認できる。 耐圧および気密テスト(ガス)の合格は、耐圧気密試験結果表で確認できる。 ポリエチレン管融着継手の合否は、チェックシートで確認できる。 ガス管工事は、必要なエアージャッキ及び窒素バージが適切に行われている。 各種覆類の基礎工を適切に施工しており、管材料の表面に傷等の損傷がない。 防食工及び絶縁処理工を適切に施工している。 地形にあった配管をしている。 <p>【開削工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> 山留工、支保工を適正に施工している。 掘削面以下を乱さないように施工している。 施工基面が平滑に仕上げられている。 埋戻、締固めを適切な条件で施工している。 <p>【推進工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> 山留工、支保工を適正に施工している。 立坑部の掘削面以下を乱さないように施工している。 施工基面が平滑に仕上げられている。 埋戻、締固めを適切な条件で施工している。 管路接合部の処理・強度・水密性が適切である。 滑材、裏込材が確実に施工されていることが確認できる。 推進補助工法が適切に施工されていることが確認できる。 					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。
							上記該当あれば……d	上記該当あれば……e

「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。
 $評価値(\%) = \frac{該当項目数}{評価対象項目数} \times 100$
 なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合は「評価」とする。

	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能
	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える	
評価値	90%以上	a	a'	b
	75%以上90%未満	a'	b	b'
	60%以上75%未満	b	b'	c
	60%未満	b'	c	c

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。

ばらつき判断の場合にチェック

- 50%以下
- 80%以下
- 80%超え

対象評価項目数
0

評価数
0

評価値(%)
該当なし

判定結果
該当なし

検査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e																												
ガス水道 機械設備工事 電気設備工事		品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつきの判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。																												
		[評価対象項目] [共通] 品質や性能確保のため、製作着手前の技術検討が十分実施され、内容が確認できる。 材料の品質照合がミルシート等(現物照合を含む)で確認できる。 部品の品質、性能が証明書等で確認できる。 機器の品質、機能、性能が成績書等で確認できる。 溶接管理が注意事項(共通仕様書)のとおり実施され、内容が確認でき、欠陥がない。 塗装管理が注意事項(共通仕様書)のとおり実施され、内容が確認でき、欠陥がない。 製品の機能、性能管理が設計図書のとおり実施され、内容が確認でき、欠陥がない。 操作制御関係が所定の機能を有しているとともに、必要な安全装置、保護装置の機能が確認できる。 設備の総合性能が設計図書のとおり確保され、内容が確認できる。 総合試運転等が事前に実施されており、その試験結果が書面により確認できる。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。																												
		[その他] 「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合はc評価とする。					上記該当あれば……d	上記該当あれば……e																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>ばらつきが小さい 5.0%以下</th> <th>ばらついている 8.0%以下</th> <th>ばらつきが大きい 8.0%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9.0%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>7.5%以上9.0%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>6.0%以上7.5%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>6.0%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> <p>注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。</p>					ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	ばらつきが小さい 5.0%以下	ばらついている 8.0%以下	ばらつきが大きい 8.0%を超える	9.0%以上	a	a'	b	b	7.5%以上9.0%未満	a'	b	b'	b'	6.0%以上7.5%未満	b	b'	c	c	6.0%未満	b'	c	c	c			
	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																
	ばらつきが小さい 5.0%以下	ばらついている 8.0%以下	ばらつきが大きい 8.0%を超える																																	
9.0%以上	a	a'	b	b																																
7.5%以上9.0%未満	a'	b	b'	b'																																
6.0%以上7.5%未満	b	b'	c	c																																
6.0%未満	b'	c	c	c																																
		<p>ばらつき判断の場合にチェック</p> <p>50%以下</p> <p>80%以下</p> <p>80%超え</p>																																		
		対象評価項目数	評価数	評価値(%)	判定結果																															
		0	0	該当なし	該当なし																															

検査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e																												
	水電構	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつきの判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。																												
		[評価対象項目] [共通] 仕様書で定められている品質管理が実施されている。 材料の品質及び形状が設計図書等との適切性確認ができ、証明書が整備されている。 部品の品質及び形状が設計図書等との適切性確認ができ、証明書が整備されている。 据付基準線及び基準高は図面どおり施工されている。 基礎ボルトの締め付けが適切に行われている。 溶接施工上の注意事項(共通仕様書)が守られている。 塗装の塗り残し、むら等がなく、均一性がよい。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。																												
		[その他] 「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。 評価値(%) = 該当項目数 * () / 評価対象項目数() なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合は「評価」とする。					上記該当あれば……d	上記該当あれば……e																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>ばらつきが小さい 50%以下</th> <th>ばらついている 80%以下</th> <th>ばらつきが大きい 80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>					ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える	90%以上	a	a'	b	b	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c			
	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																
	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える																																	
90%以上	a	a'	b	b																																
75%以上90%未満	a'	b	b'	b'																																
60%以上75%未満	b	b'	c	c																																
60%未満	b'	c	c	c																																
		注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。																																		
		ばらつき判断の場合にチェック <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></div> 50%以下 <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: orange; border: 1px solid black;"></div> 80%以下 <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: red; border: 1px solid black;"></div> 80%超え </div>																																		
		対象評価項目数	評価数	評価値(%)	判定結果																															
		0	0	該当なし	該当なし																															

検査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e																												
	その他工事	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつきの判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。																												
		[評価対象項目]																																		
		検査項目記述() → 検査項目記述() → 検査項目記述() → 検査項目記述() → 検査項目記述() → 検査項目記述() → 検査項目記述() →					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。																												
		[その他]					上記該当あれば……d	上記該当あれば……e																												
		『評価対象項目』のうち、評価対象外の項目は削除する。 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。 評価値(%) = 該当項目数 * () / 評価対象項目数() なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合はc評価とする。																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>ばらつきが小さい 50%以下</th> <th>ばらついている 80%以下</th> <th>ばらつきが大きい 80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td></td> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td></td> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td></td> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>					ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える	評価値	90%以上	a	a'	b		75%以上90%未満	a'	b	b'		60%以上75%未満	b	b'	c		60%未満	b'	c	c			
	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																
	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える																																	
評価値	90%以上	a	a'	b																																
	75%以上90%未満	a'	b	b'																																
	60%以上75%未満	b	b'	c																																
	60%未満	b'	c	c																																
		注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。																																		
		ばらつき判断の場合にチェック 50%以下 80%以下 80%超え																																		
		対象評価項目数	評価値	評価値(%)	判定結果																															
		0	0	該当なし	該当なし																															

(検査員)

検査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形及び出来ばえ	下水道工事 【管渠補修工事】	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつき判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。
品質		[評価対象項目] 【SPR工法】 事前に管渠内を調査し、劣化部除去後フェーナルフタレイン溶液にて、中性化状況を確認している。 表面部材(SPRプロファイル)金属部材(スチール補給材)の構造、寸法、物性が材料検査成績書により確認できる。 充填材(SPRモルタル)の材質、物性、配合等について材料検査成績表により確認できる。 材料の物質、物性、配合等について材料承認願いを提出し、承認をうけている。 二次製品の受け取りを現場代理人などの責任ある者が、製品を確認し受け取り、損傷のないもので施工されている。 表面部材、金属部材の保管場所が屋内である。やむを得ず屋外の場合は紫外線遮光シートなどで全体を覆って保管している。 スチール補強材の保管は著しい発錆が無いように適切に保管を行っている。 プロファイルドラムの搬送・搬入時にはその重量を把握し、適切な荷積・荷降ろし機械を用い、損傷を与えないように細心の注意が払われている。 製管距離が長くなる場合、現場においてプロファイル同主を熱圧着(小口径)、又は塩ビ溶接(大口径・人間が入る場合)して接続していることが確認できる。 モルタルは水和性を有するため、保管及び搬送・搬入時には梱包された状態を維持し、水漏れや結露が無いように適切な処置が取られている。 モルタル注入時に比重測定(1.20以上)を行っている。 初回時の混練りにおいて引き抜きフローを実施している。 裏込め注入時に採取した供試体により、圧縮強度試験を実施し注入日ごとに強度を確認している。 モルタル使用量は、空袋で使用数量が確認できる。 再生管と既設マンホールとの取り合い箇所仕上げ部においては、浸入水、仕上げ材の剥離及びひび割れ等の異常が無いことが確認できる。 再生管の変形・浮上による縦断勾配の不陸等の欠陥や異常箇所が無いことが確認できる。 再生管径φ100mm以上の場合、管内の打音検査などで裏込め材の充填状況を確認している。また、再生管径φ100mm未満の場合には、両側マンホール管口付近の打音検査などで裏込め材の充填状況を確認している。 マンホールの仕上げ部においては、浸入水、仕上げ材の剥離及びひび割れ等の異常が無いことが確認できる。 中心線の通りが良い。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。
		【3Sセグメント工法】 表面部材(3Sセグメント材)の構造、寸法、物性が材料検査成績書により確認できる。 3S充填材(モルタル)の材質、物性、配合等について材料検査成績表により確認できる。 材料の物質、物性、配合等について材料承認願いを提出し、承認をうけている。 二次製品の受け取りを現場代理人などの責任ある者が、製品を確認し受け取り、損傷のないもので施工されている。 表面部材、金属部材の保管場所が屋内である。やむを得ず屋外の場合は紫外線遮光シートなどで全体を覆って保管している。 3Sセグメントの搬送・搬入時には、適切な荷積・荷降ろしにより、損傷を与えないように細心の注意が払われている。 ホルトナットで3Sセグメント材を連結する際には、あらかじめエアークラッチの締め付けトルクを確認している。 3Sセグメントを組み立てる際に、接合部には水密性を確保するためのシール材を塗布している。 現場に搬入された3Sセグメントは、傷、亀裂、割れがなく、表面が平滑であることが確認できる。 充填材は水和性を有するため、保管及び搬送・搬入時には梱包された状態を維持し、水漏れや結露が無いように適切な処置が取られている。 更正工の直前に管渠内の洗浄を充分に行い、主砂、小石、管壁破損等を完全に除去している。 洗浄後にTVカメラまたは目視にて、管渠内が十分に洗浄されているかどうかの確認を行っている。 充填材の配合はバッチ毎に1回、充填材25kg当たり、5.30を注水している。 充填材の混練りにおいて注入日ごとに、引き抜きフローを測定を実施している。 下水共用下の施工は水深2.5m以下とし、充填材の注入に支障となるような多量の浸入水がある場合は、仮止水工を実施している。 再生管の変形・変位を防止するため、注入口の間隔に合わせて支保工を設置している。 管渠内から目視により確実に充填されているか確認し、縦断方向及び延長方向へ隔たりが生じないように、バルブ切り替えや注入速度の調整を行い、確実な施工を行っている。 充填材の注入量は流量計により連続計測し、実注入量と計画注入量とを比べて大きな差異のないことが確認できる。 充填材の注入により過大な側圧等が作用しないように、管径に応じて分割注入している。 充填材の注入は、外気温が5〜35以外の場合は適切な処理(混練水の温度調節等)を行っている。 注入作業の完了を判断するために、充填材が管口のエアークラッチ管から流出することを確認している。 充填材の凝結後、注入カブラーを外し注入口カバーを取り付けている。 充填材は、裏込め注入時に採取した供試体により、圧縮強度試験を実施し注入日ごとに強度を確認している。 充填材使用量は、空袋で使用数量の確認できる。 再生管の変形・浮上による縦断勾配の不陸等の欠陥や異常箇所が無いことが確認できる。					上記該当あれば……d	上記該当あれば……e

*右欄d,eに「○」があるかどうか注意。

【ダンビー工法】

- 事前に管渠内を調査し、管渠内に突起物や欠損、浸入水がある場合は、必要に応じて補修している。
- 施工適用範囲外の段差や管ズレがある場合は、モルタル等のすり付けにより施工可能な状態にしている。
- スペーサー・ストリップ・ジョイナーの構造、寸法、物性が材料検査成績書により確認できる。
- 材料の物質、物性、配合等について材料承認願いを提出し、承認をうけている。
- 二次製品・材料の受け取りを現場代理人などの責任ある者が、製品を確認し受け取り、損傷のないもので施工されている。
- ストリップの搬送・搬入時には適切な荷積・荷降ろし機械を用い、損傷を与えないように細心の注意が払われている。
- ダンビー充填材(充填材1)、最終注入用充填剤(充填材2)は水和性を有するため、保管及び搬送・搬入時には梱包された状態を維持し、水漏れや結露がないように適切な処置がとられている。
- 充填材1の段階注入時間の目安として、ストップウォッチによるゲルタイムの確認を実施している。
- JAROTによるコンシステンシー試験として、充填材1のフロー値の測定を実施している。
- 500mLのメスシリンダーを用いて、充填材2の比重(1.18)を測定している。
- 流量計により、注入ポンプの吐出量を計測している。
- 注入時に管内及び管口に充填材が漏れ出していないことを確認している。
- 最終段階の注入が完了した後、注入口部の充填を行うため、立ち上げ管を設けて補足注入を行っている。
- 管内注入口は、パテと専用のキャップを用い閉塞処理していることが確認できる。
- 両端部の充填材露出防止用コーキング材の充填状況を確認している。
- 裏込め注入時に採取した供試体により、軸圧縮強度試験を実施している。
- 充填材使用量は、空袋で使用数量が確認できる。
- 再生管と既設マンホールとの取り付け箇所仕上げ部においては、浸入水、仕上げ材の剥離及びひび割れ等の異常の無いことが確認できる。
- 再生管の変形・浮上による縦断勾配の不陸等の欠陥や異常箇所が無いことが確認できる。
- 再生管内の打音検査などで裏込め材の充填状況を確認している。

「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。
 評価値(%) = 該当項目数 * () / 評価対象項目数()
 なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合には「評価」とする。

	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能
	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える	
90%以上	a	a'	b	b
75%以上・90%未満	a'	b	b'	b'
60%以上・75%未満	b	b'	c	c
60%未満	b'	c	c	c

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。

ばらつき判断の場合にチェック

- 50%以下
- 80%以下
- 80%超え

対象評価項目数
0

評価数
0

評価値(%)
該当なし

判定結果
該当なし

3. 出来形及び出来ばえ	工種	a	a'	b	b'	c	d	e																												
	下水道工事 [反応タンク覆蓋設置工事]	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつきの判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。																												
		[評価対象項目]																																		
		<ul style="list-style-type: none"> - 使用材料(ボルト・塗料等)の品質がシムシート、性能試験等で確認できる。 - FRP材料の物性検査(曲げ強度、曲げ弾性率、引張り強さ、圧縮強さ、樹脂含有率)等が実施されており、規格値を満足していることが確認できる。 - 積雪深1.00m想定での2.94kN/m²(300kg/m²)を満たしていることが確認できる。 - 覆蓋の強度試験において、設計荷重を載荷した後中央部のたわみ量が規定以内に入っており、破壊もしくは著しい変形が無い。 - 現場での保管が風、ゴミ等に影響を受けないよう適正に管理されている。 - 防食塗装する面が乾燥状態であることが確認できる。 - 施工時の天候、気温及び湿度等の条件が整理・記録されており、適正な気象条件下で防食塗装をしている。 - 防食塗装が規定の厚さで施工されていることが確認できる。 - 防食被覆(塗装)の表面にしわ、むら、はがれ、われのないことが確認できる。 - 防食塗装の使用量が納品書及び空缶等により確認できる。 - 運搬された覆蓋を注意して取り卸しており、はがれ、われの無いことが確認できる。 - 覆蓋の保管にあたり、変形及び塗層面に損傷を与えていないように適切に管理されている。 - 取付後、覆蓋にキズ、へこみ、塗層のはがれがないことが確認できる。 - 移動用車輪は覆蓋取付け後、スムーズに可動することが確認できる。 - アンカーの施工長さが確認され、確実に固定されている。 - アンカー金具の引き抜き試験を実施し、適切に管理されている。 - フラットタイプ覆蓋の受枠のがたつきが無いことが確認できる。 - ボルトの締付確認が実施され、適切に記録が管理されている。 - ボルトの締付機、測定機器のキャリブレーションを実施している。 					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員																												
		<p>「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。 評価値(%) = 該当項目数 * () / 評価対象項目数() なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合は「評価」とする。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>ばらつきが小さい 50%以下</th> <th>ばらついている 80%以下</th> <th>ばらつきが大きい 80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上・90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上・75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> <p>注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。</p>					ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える	90%以上	a	a'	b	b	75%以上・90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上・75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c		上記該当あれば……d	上記該当あれば……e
	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																
	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える																																	
90%以上	a	a'	b	b																																
75%以上・90%未満	a'	b	b'	b'																																
60%以上・75%未満	b	b'	c	c																																
60%未満	b'	c	c	c																																
		対象評価項目数 0	評価数 0	評価値(%) 該当なし	判定結果 該当なし																															

ばらつき判断の場合にチェック

- 50%以下
- 80%以下
- 80%超え

審査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e																													
	下水道工事 [可とうジョイント 設置工事]	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつきの判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。																													
	*右欄d,eに「○」があるかどうか注意。	[評価対象項目] 使用材料の品質がミルシート、性能試験等で確認できる。 ジョイント材料(伸縮ゴム)の物性検査(硬さ、引張強度、伸び率等)が実施されており、規格値を満足していることが確認できる。 オゾン劣化試験で異常のないことが確認できる。 運搬されたジョイント(伸縮ゴム)を注意して取り卸し、ヒビ、われの無いことが確認できる。 下地処理(樹脂モルタル等)が平滑に実施されていることが確認できる。 アンカーの施工長さが確認され、確実に固定されている。 アンカー金具の引き抜き試験を実施し、適切に管理されている。 ボルトの締付(トルク)確認が実施され、適切に記録が管理されている。 ボルトの締付機、測定機器のキャリブレーションを実施している。 ボルトの取付け位置が設計どおりの間隔で設置されている。 伸縮ゴムとスパンシーンを押さえ板・ボルトナットで締付けることにより、水密性を確保していることが確認できる。 樹脂モルタル等の施工に支障となるような浸入水がある場合は仮止水工を実施している。 樹脂モルタル等の使用量が納品書及び空袋等により確認できる。 シーリング材の施工において細やかな配慮がなされている。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員																													
		<p>「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。 評価値(%) = 該当項目数 * () / 評価対象項目数() なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合は、評価とする。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>ばらつきが小さい 50%以下</th> <th>ばらついている 80%以下</th> <th>ばらつきが大きい 80%を超える</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> <p>注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。</p>					ばらつきで判断可能				ばらつきで判断不可能	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える		90%以上	a	a'	b	b'	75%以上90%未満	a	b	b'	c	60%以上75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c	上記該当あれば……d	上記該当あれば……e
	ばらつきで判断可能				ばらつきで判断不可能																																
	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える																																		
90%以上	a	a'	b	b'																																	
75%以上90%未満	a	b	b'	c																																	
60%以上75%未満	b	b'	c	c																																	
60%未満	b'	c	c	c																																	
	ばらつき判断の場合にチェック 50%以下 80%以下 80%超え	対象評価項目数 0	評価数 0	評価値(%) 該当なし	判定結果 該当なし																																

調査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e																												
	下水道工事 【マンホール 更正工事】 (MLR工法)	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつきの判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。																												
		[評価対象項目] MLRモールドの性状、物性が試験成績証明書等で確認でき、規格値を満足している。 事前にマンホール内を調査し、人孔内に破損、クラック、目地ズレ、腐食、コンクリートの老朽化等がある場合は、高圧洗浄を行い、必要に応じて不陸調整、中和剤塗布等の下地処理を行っていることが確認できる。 MLRモールドG(下地側)にMLR注入樹脂を塗布していることが確認できる。 MLR注入樹脂乾燥前に珪砂を均等に散布していることが確認できる。 MLRグラウト材のコンシステンシー試験として、漏斗硫化時間の測定を実施している。 MLRグラウト材の圧縮強度試験を実施し、強度管理を行っている。 MLRグラウト材の練り上がり容積重量2.05(kg/L)が確認できる。 MLRグラウト材(MLR粉体セメント、混和液)使用量は、空袋、空缶で使用数量が確認できる。 MLRモールドの打音検査などでグラウト注入材が確実充填されていることが確認できる。 硫酸の侵入を遮断するため、継目部、端部処理は、特に注意して施工していることが目視で確認できる。 被覆にシワ、むら、はがれ、われがなく、曲がり、凸凹が無いことが目視で確認できる。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。																												
		「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。 評価値(%) = 該当項目数 * () / 評価対象項目数() なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合は、評価とする。					上記該当あれば……d	上記該当あれば……e																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>ばらつきが小さい 50%以下</th> <th>ばらついている 80%以下</th> <th>ばらつきが大きい 80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>					ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える	90%以上	a	a'	b	b	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c			
	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																
	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える																																	
90%以上	a	a'	b	b																																
75%以上90%未満	a'	b	b'	b'																																
60%以上75%未満	b	b'	c	c																																
60%未満	b'	c	c	c																																
		注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。																																		
		ばらつき判断の場合にチェック																																		
		50%以下																																		
		80%以下																																		
		80%超え																																		
		対象評価項目数	評価数	評価値(%)	判定結果																															
		0	0	該当なし	該当なし																															

*右欄d,eに「○」があるかどうか注意。

調査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
^ 右欄d,eに「○」があるかどうか注意	下水道工事 (マンホール・管口の耐震化工法)	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつき判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
		[評価対象項目] 【共通】 現場での材料の保管が適正に管理されている。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。
		【管口耐震化(マグマロック工法)】 ー ゴムスリーブの基本物性検査(引張り試験、老化試験、圧縮永久ひずみ率)等が実施されており、規格値を満足していることが確認できる。 ー ステンレススリーブの基本物性検査(引張り強さ、硬度、引張り破断時の最大伸び)等が実施されており、規格値を満足していることが確認できる。 ー 誘導目地の切削深さ、位置を決めるため、事前に測定している。 ー 誘導目地が管の厚さの一部を残して切り込んであることが確認できる。 ー 誘導目地へのシール材が隙間なく充填されていることが確認できる。(水中も) ー シール材の使用量が納品書及び空缶等により確認できる。 ー ゴムスリーブが確実に設置されていることが写真等で確認できる。 ー ステンレススリーブ(SUS316)に固定金具を挿入した後、固定用ジャッキで圧入し、更に拡張し、固定していることが確認できる。 ー マグマロック設置工における油圧ジャッキの圧力基準が管理基準内に入っている。 ー 現場塗装部のケレン及び膜厚管理を適切に行っていることが確認できる。 ー 現場塗装部において、温度、湿度、風速等の確認を行っていることが確認できる。					上記該当あれば……d	上記該当あれば……e
	【マンホール浮上抑制(セフティパイプ工法)】 ー 使用材料(集水管・止水エントランスゴム・集水管ゴム・逆止弁等)の品質がミルシート、性能試験等で確認できる。 ー 集水管の施工長さが確認され、確実に固定されている。 ー 集水管の方向、角度が設計図書どおりに施工されていることが確認できる。 ー 集水管の位置、数量が設計図書どおり施工されていることが確認できる。							
	【マンホール浮上抑制(ハットリング)】 ー 使用材料(浮上抑制ブロック・固定バンド・バックアップ材等)の品質がミルシート、性能試験等で確認できる。 ー 掘削底面は浮上抑制ブロックの沈下防止を防止するため十分軽圧されていることが確認できる。 ー 固定バンドが所定の位置に取付けられていることが確認できる。 ー 固定バンドの締付確認が実施され、所定のトルク値で締め付けられており、適切に記録が管理されている。 ー 固定バンドの締付器、測定機器のキャリブレーションを実施している。 ー マンホール本体と浮上防止ブロックの間の隙間を維持するために、パイプ等をマンホールの外側に立て、浮上抑制ブロック浮上抑制ブロックを設置している。 ー マンホール本体と浮上抑制ブロックとの間に隙間があり、地震時に別々の挙動を示すようになっていることが確認できる。 ー マンホールの外周部と浮上抑制ブロックの隙間にバックアップ材が隙間なく充填されていることが確認できる。 ー マンホール浮上抑制ブロックに偏土圧がかからないように均等に埋め戻していることが確認できる。 ー 土砂流出防止ネットが掘削周囲に折り曲げられていることが確認できる。 ー 補助ブロックと連結する鋼材とのボルト締付確認が実施され、適切に記録が管理されている。 ー アスファルト舗装の舗装温度等の品質管理が適切に行われている。							

「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。
 $評価値(\%) = 該当項目数 * () / 評価対象項目数()$
 なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合はc評価とする。

	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能
	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える	
90%以上	a	a'	b	b
75%以上-90%未満	a'	b	b'	b'
60%以上-75%未満	b	b'	c	c
60%未満	b'	c	c	c

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。

ばらつき判断の場合にチェック

- 50%以下
- 80%以下
- 80%超え

対象評価項目数

評価数

評価値(%)
 該当なし

判定結果

調査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e																												
	水管橋工事 【伸縮可とう管工事】	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつきの判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。																												
		[評価対象項目] 【工場製作関係】 鋼材の員数照合がミルシート等(現物照合を含む)で確認されている。 塗装する面が乾燥状態であることが確認できる。 素地調整の場合、第1種ケレン後4時間以内に金属前処理塗装を実施していることが確認できる。 塗料の空缶管理が、写真等で確実に空であることが確認できる。 塗料の品質が出荷証明書、塗料証明書で確認できる。 塗装前の処理が適切に実施されていることが確認できる。 仕様書に定められた制限内の気温、湿度の条件下で塗装を行っていることが確認できる。 溶接作業にあたり、作業員の技量確認を行っている。 伸縮可とう管の構造、寸法、水圧試験等が実施され、試験成績表等で確認できる。 放射線透過試験により溶接箇所の試験結果報告書が作成され、適正に実施されたことが確認できる。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。																												
		【架設関係】 ボルトの締付確認が実施され、適切に記録が保管されている。 ボルトの締付機、測定機器のキャリブレーションを実施している。 ボルトの品質がミルシート等で確認できる。 鋼材の保管にあたり変形及び塗装面に損傷を与えないように適切に管理されている。 現場架設後、水漏れしていないことが確認できる。 現場塗装で塗り残し、むら等がない。 フランジの据付で、コンクリート面のチップング及びモルタル付着が確認でき、仕上げ面が平坦に出来ている。					上記該当あれば……d	上記該当あれば……e																												
		「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。 評価値(%) = 該当項目数 * () / 評価対象項目数() なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合は「評価」とする。																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>ばらつきが小さい 5.0%以下</th> <th>ばらついている 8.0%以下</th> <th>ばらつきが大きい 8.0%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9.0%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>7.5%以上9.0%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>6.0%以上7.5%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>6.0%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>						ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	ばらつきが小さい 5.0%以下	ばらついている 8.0%以下	ばらつきが大きい 8.0%を超える	9.0%以上	a	a'	b	b	7.5%以上9.0%未満	a'	b	b'	b'	6.0%以上7.5%未満	b	b'	c	c	6.0%未満	b'	c	c	c		
	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																
	ばらつきが小さい 5.0%以下	ばらついている 8.0%以下	ばらつきが大きい 8.0%を超える																																	
9.0%以上	a	a'	b	b																																
7.5%以上9.0%未満	a'	b	b'	b'																																
6.0%以上7.5%未満	b	b'	c	c																																
6.0%未満	b'	c	c	c																																
		注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。																																		
		ばらつき判断の場合にチェック 50%以下 80%以下 80%超え																																		
		対象評価項目数	評価数	評価値(%)	判定結果																															
		0	0	該当なし	該当なし																															

*右欄d,eに「○」があるかどうか注意。

調査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
	<p>【下水道】 コンクリート 構造物工事 (重力濃縮槽・等)</p> <p>* 右欄d,eに「○」があるかどうか注意。</p>	<p>品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験)</p> <p>ばらつき判定基準は別紙-4参照</p> <p>品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。</p>	<p>[評価対象項目]</p> <p>【コンクリート構造物】</p> <ul style="list-style-type: none"> - 設計図書に基づくコンクリートの配合試験または試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格(強度・w/c・最大骨材粒径・塩化物総量等)が確認できる。(JIS A-5308以外の生コンを使用する場合) - コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度・スランプ・空気量等が確認できる。 - 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、パイプルーターによる締固、養生方法等、適切に行っている。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) - 型枠・支保工の組立が適正で、コンクリート打設後、取り外し時期がコンクリート強度等で適正に管理されている。 - コンクリートの打ち直しや補修の痕跡がない。 - コンクリート打設時に雨水やわき水が適切に処理されている。 - コンクリートの現場養生用の供試体が当該現場のものであることが確認できる。 - コンクリート打設前に打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。 - 型枠の目違いがなく、型枠の破片等がコンクリート表面になく、丁寧な仕上がり確認できる。 - 目地に挟む目地材や止水板等の設置が適切である。 - コンクリート及びセメントコンクリート製品の使用にあたりアルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認している。 <p>(高炉B種-C種のセメントを使用したコンクリートの場合は評価対象から除外する)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ コンクリート打設前に、単位水量試験または水セメント比試験を実施している。(平成20年3月14日付技第1037号) ・ 重要構造物について、非破壊試験による配筋状態及びかぶり測定・ひび割れ調査を行っている。(平成23年3月14日付技第4025号) ・ 有害なクラックが無い。 ・ テストハンマーによる強度推定調査を実施し、調査票を作成している。 ・ 水張試験を実施し、水面低下が5mm以下であることを監督員立会いの元確認している。 				<p>品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。</p>	<p>品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。</p>
							<p>品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。</p> <p>上記該当あれば……d</p>	<p>品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。</p> <p>上記該当あれば……e</p>

「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。
 $評価値(\%) = \frac{該当項目数}{評価対象項目数}$
 なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合はc評価とする。

	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能
	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える	
90%以上	a	a'	b	b
75%以上-90%未満	a'	b	b'	b'
60%以上-75%未満	b	b'	c	c
60%未満	b'	c	c	c

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。

ばらつき判断の場合にチェック

- 50%以下
- 80%以下
- 80%超え

対象評価項目数

評価数

評価値(%)
 該当なし

判定結果

考查項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e																												
* 右欄d,eに「○」があるかどうか注意。	コンクリート構造物 補修工事 (炭素繊維補修工事)	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつきの判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。																												
	[評価対象項目] 施工時の天候、気温等が適正な気象条件で施工されている。 材料の規格・品質が試験成績表などで確認できる。 施工面に空隙、気泡、しわ等の有害なものがない。 重ね継手長は10cm以上とされていることが確認できる。 冬季の施工(気温5℃以下)、または湿度45%以上の場合は、温風機等により温度管理又は湿度管理を行い施工している。 各層毎に施工中1回以上の付着強度試験を行い、品質を管理している。 下地処理でコンクリートの表面の劣化層の研磨、除去、ひびわれ補修などを実施し、平坦性が確保されている。 炭素繊維シート接着工終了後、必要に応じてビニールシート等で養生を行っている。 塗装の空缶管理が写真で確認できる。 材料の保管が屋内等に保管されていることが確認できる。		品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。																																
		「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。 評価値(%) = 該当項目数 * () / 評価対象項目数() なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合はc評価とする。																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>ばらつきが小さい 50%以下</th> <th>ばらついている 80%以下</th> <th>ばらつきが大きい 80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>					ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える	90%以上	a	a'	b	b	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c			
	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																
	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える																																	
90%以上	a	a'	b	b																																
75%以上90%未満	a'	b	b'	b'																																
60%以上75%未満	b	b'	c	c																																
60%未満	b'	c	c	c																																
		注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。																																		
	ばらつき判断の場合にチェック 50%以下 80%以下 80%超え																																			
	対象評価項目数 0		評価数 0		評価値(%) 該当なし		判定結果 該当なし																													

考査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
コンクリート構造物 補修工事 (エポキシ樹脂 鉄筋使用高流動 コンクリート)	*右欄d,eに「○」 があるかどうか注意。	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつき判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
		[評価対象項目] [共通] <ul style="list-style-type: none"> 設計図書に基づくコンクリートの配合試験または試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格(強度・w/c・最大骨材粒径・塩化物総量等)が確認できる。(JIS A-5308以外の生コンを使用する場合) コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度・スランプ・空気量等が確認できる。 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、パイプルーターによる締固、養生方法等、適切に行っている。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) 型枠・支保工の組立が適正で、コンクリート打設後、取り外し時期がコンクリート強度等で適正に管理されている。 コンクリートの打ち直しや補修の痕跡がない。 コンクリート打設時に雨水やわき水が適切に処理されている。 コンクリートの現場養生用の供試体が当該現場のものであることが確認できる。 コンクリート打設前に打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。 型枠の目違いがなく、型枠の破片等がコンクリート表面になく、丁寧な仕上がりが確認できる。 目地に挟む目地材や止水板等の設置が適切である。 コンクリート及びセメントコンクリート製品の使用にあたりアルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認している。(高炉B種・C種のセメントを使用したコンクリートの場合は評価対象から除外する) コンクリート打設前に、単位水量試験または水セメント比試験を実施している。(平成20年3月14日付技第1037号) 重要構造物について、非破壊試験による配筋状態及びかぶり測定・ひび割れ調査を行っている。(平成23年3月14日付技第1025号) 有害なクラックが無い。 目地に挟む目地材は、露出の表面で均一に出るよう施工されている。 目地材、止水板等はよじれなく直線的に仕上がっている。 機器及び部品等で性能検査をするものは、製造者又は公的機関の証明書が整備されている。 高流動コンクリートの自己充てん性は、実際の構造物または部材を模擬した、これと同等の構造条件及び施工条件を有する実物大模型等により、照査している。 高流動コンクリートの流動性はスランプフロー試験、材料分離抵抗性は500mmフロー到達時間または漏斗流下時間、自己充てん性は、充てん装置を用いた通過性試験等で管理している。 高流動コンクリートの打ち込み速度を、配合、部材形状、配筋状況等に応じて、試験結果や実績に基づいて適切に定めている。 サンドイッチ鋼床版のコンクリートが十分に充てんされているかどうか、コンクリートの打込み及び締め硬めに際し、空気抜き孔等からのコンクリートのオーバーフロー等により確認できる。 鋼板に囲まれて閉鎖空間となる一つの隔壁内には、コンクリートを連続して打込んでいることが確認できる。 					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。
		[鉄筋] <ul style="list-style-type: none"> コンクリート打設までの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる。 鉄筋の組立・加工が適切であることが確認できる。 スペーサーを適切に配置し、鉄筋のかぶりを確保している。 鉄筋圧接作業にあたり、作業員の投量確認を行っている。 鉄筋の規格・引張強度・曲げ強度の試験値をミルシート等で確認できる。 主鉄筋の引張試験を1規格10ロットごとに実施している。 鉄筋の塗膜厚が、220±40µmの範囲で管理していることが確認できる。 曲げ加工の際はキズ防止のため、緩衝材を当て加工していることが確認できる。 鉄筋の付着強度試験、ピンホール試験、耐衝撃性試験、曲げ加工状況をミルシート等で確認できる。 					上記該当あれば……d	上記該当あれば……e

「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。
 $評価値(\%) = \frac{該当項目数}{評価対象項目数} \times 100$
 なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合はc評価とする。

	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能
	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える	
90%以上	a	a	b	b
75%以上-90%未満	a	b	b	b
60%以上-75%未満	b	b	c	c
60%未満	b	c	c	c

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。

ばらつき判断の場合にチェック

- 50%以下
- 80%以下
- 80%超え

対象評価項目数

評価数

評価値(%)
 該当なし

判定結果

考査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
	橋梁補修工事	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつき判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
	*右欄d,eに「○」があるかどうか注意。	[評価対象項目] 【伸縮装置補修工事】 -製品の承認を受けていることが確認できる。 -製品の品質が「試験成績表」等から確認できる。 -既設伸縮装置を撤去するにあたり、他の部分に損傷を与えないように施工されている。 -設置に先立ち、床板遊間量を適正に測定していることが確認できる。 -施工にあたり、気温等が管理され、適正な条件で施工されている。 -伸縮装置と舗装面の仕上がりが平坦に施工されている。 -交通解放にあたり、強度発現の確認が行われている。 -品質関係の試験結果のばらつきが少なく、良好であることが確認できる。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。
		【落橋防止装置・工場製作】 -鋼材の員数照合がミルシート等(現物照合を含む)で確認されている。 -塗装前の処理が適切に実施されていることが確認できる。 -塗装の品質が出荷証明書・塗装証明書で確認できる。 -溶接作業にあたり、作業員の技量確認を行っている。 -放射性透過試験により溶接個所の試験結果報告書が作成され、適正に実施したことが確認できる。					上記該当あれば……d	上記該当あれば……e
		【落橋防止装置・設置工】 -工事着手前に、鉄筋探査器等で既設上下部構造の落橋防止装置取付部付近の配筋状況の確認がされている。 -アンカーの削孔にあたり、既設鉄筋やコンクリートに損傷を与えないよう注意して行っている。 -アンカーボルト孔の削孔長を全数確認し、資料が整理されている。 -施工後にアンカーボルトの定着長を超音波探傷器を用いて全数測定し、資料が整理されている。 -アンカーボルトの材料搬入時に、長さ、径、材料について全数確認を行っている。 -ボルトの締付確認が実施され、適切に記録が保管されている。 -ボルトの締付機、測定機器のキャリブレーションを実施している。 -ブラケット接合面のケレンが入念に実施されていることが確認できる。 -落橋防止ケーブルの設置は図面どおりに行われ、支間・遊間等の測定値は規格値を満足している。 -塗装時の天候・気温及び湿度等の条件が記録・整理され、適切な条件のもとに塗装を行っている。 -現場塗装で塗り残し、むら等が無い。 -使用する材料の保管にあたり変形及び塗装面に損傷を与えないように適切に管理されている。						
		【外ケーブル工法・工場製作】 -鋼材の員数照合がミルシート等(現場照合含む)で確認されている。 -ボルト・ナット・定着金具の品質がミルシート等で確認できる。						
		【外ケーブル工法・架設工】 -塗装する面が乾燥状態であることが確認できる。 -施工時の天候・気温及び湿度等の条件が記録され、適性な気象条件下で塗装している。 -塗料の空缶管理が、写真等で確実に確認できる。 -締め付けボルト・符との間及び隅の所で塗り残しがない。 -設計図書に示された数量が、使用前後に資料により確認できる。 -作業実施前に装置(機器)のキャリブレーションが実施されている。 -ボルトの締付確認が実施され、適切に記録が保管されている。 -ケーブルの緊張状況が記録され、適切に管理されている。 -鋼材等の資料の保管にあたり変形及び製品に損傷を与えないように適切に管理されている。						

【構面防水】

- 防水工において水分測定を行い、測定結果が書類で整備されている。
- 舗装端部の防水処理が、適正に施工されている。
- 防水シートは、床版が十分に乾燥した後に適切に施工されている。
- 既存の舗装材の撤去が確実に行われ、背着材がむら無く塗布されている。
- 材料の規格・品質が試験成績表などで確認できる。

「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。
評価値(%) = 該当項目数 * () / 評価対象項目数()
なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合は、評価とする。

	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能
	ばらつきが小さい 5.0%以下	ばらついている 8.0%以下	ばらつきが大きい 8.0%を超える	
9.0%以上	a'	a'	b	b
7.5%以上9.0%未満	a'	b	b'	b'
6.0%以上7.5%未満	b	b'	c	c
6.0%未満	b'	c	c	c

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。

ばらつき判断の場合にチェック

- 50%以下
- 80%以下
- 80%超え

対象評価項目数

0

評価数

0

評価値(%)
該当なし

判定結果
該当なし

審査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e																											
	鋼管防蝕工事 (ペトロラタム ライニング工法) (TP工法) *右欄d,eに「○」 があるかどうか注 意。	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつき判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。																											
		[評価対象項目] 使用材料が所定の品質を有することが、製造工場の試験成績書(検査証明書)で確認できる。 腐食状況を事前に調査し、調査結果を基に監督員と施工範囲を確認していることが書面で確認できる。 素地調整で鋼材面の水中生物、浮き錆、浮き塗膜等を除去し、規程のグレード(ISO-S12以上)に仕上げていることが確認できる。 鋼材面に支障となる突起物がある場合は切断や研磨により除去している。 素地調整で生じた除去物は回収し、産業廃棄物として適正に処理していることが確認できる。 ペーステープが規程の重ね代(40%)を確保した上で巻き付けられていることが確認できる。 巻き付け後のペーステープに水泡や気泡が残っていないことが確認できる。 防食テープが規程の重ね代(55%)を確保した上で巻き付けられていることが確認できる。 巻き付け後の防食テープに水泡や気泡が残っていないことが確認できる。 保護カバーは規定通りの幅をを重ね合わせて施工されていることが確認できる。 上部部が上部構造物に所定の深さで差し込まれ、間隙部に水中硬化型エポキシ樹脂を十分に充填していることが確認できる。 下部部は下端固定金具で固定し、水中硬化型エポキシ樹脂を十分に充填していることが確認できる。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。																											
		「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。 評価値(%) = 該当項目数 * () / 評価対象項目数() なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合は「評価」とする。					上記該当あれば……d	上記該当あれば……e																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>ばらつきが小さい 5.0%以下</th> <th>ばらついている 8.0%以下</th> <th>ばらつきが大きい 8.0%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9.0%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>7.5%以上9.0%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>6.0%以上7.5%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>6.0%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	ばらつきが小さい 5.0%以下	ばらついている 8.0%以下	ばらつきが大きい 8.0%を超える	9.0%以上	a	a'	b	b	7.5%以上9.0%未満	a'	b	b'	b'	6.0%以上7.5%未満	b	b'	c	c	6.0%未満	b'	c	c	c					
	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																															
	ばらつきが小さい 5.0%以下	ばらついている 8.0%以下	ばらつきが大きい 8.0%を超える																																
9.0%以上	a	a'	b	b																															
7.5%以上9.0%未満	a'	b	b'	b'																															
6.0%以上7.5%未満	b	b'	c	c																															
6.0%未満	b'	c	c	c																															
		注 試験結果の打点数等が少なくばらつき判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。																																	
	ばらつき判断の場合にチェック 50%以下 80%以下 80%超え																																		
		対象評価項目数 0		評価数 0	評価値(%) 該当なし		判定結果 該当なし																												

審査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e																												
	旧機撤去工	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつきの判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。																												
	*右欄d,eに「○」があるかどうか注意。	[評価対象項目] 施工計画書に作業方法、手順、仮設方法等が記載され実施している。 施工計画書に周辺環境に配慮した騒音対策、振動対策が記載され実施されている。 施工計画書に安全対策が記載され実施している。 撤去数量(鋼材、コンクリート)が確実に処理されていることが書類・写真で確認できる。 処理量が最終処分地での記録と整合する。 埋設物撤去状況及び記録が適切である。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。																												
		「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。 評価値(%) = 該当項目数 * () / 評価対象項目数() なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合は、評価とする。					上記該当あれば……d	上記該当あれば……e																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>ばらつきが小さい 50%以下</th> <th>ばらついている 80%以下</th> <th>ばらつきが大きい 80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>					ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える	90%以上	a	a'	b	b	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c			
	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																
	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える																																	
90%以上	a	a'	b	b																																
75%以上90%未満	a'	b	b'	b'																																
60%以上75%未満	b	b'	c	c																																
60%未満	b'	c	c	c																																
		注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。																																		
		ばらつき判断の場合にチェック <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 80%以下 <input type="checkbox"/> 80%超え																																		
		対象評価項目数	評価数	評価値(%)	判定結果																															
		0	0	該当なし	該当なし																															

考査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e	
	海岸工事 (暖傾斜護岸工)	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつき判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。	
		[評価対象項目]							
		[共通]							
		<ul style="list-style-type: none"> 設計図書に基づくコンクリートの配合試験または試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格(強度・w/c・最大骨材粒径・塩化物総量等)が確認できる。 (JIS A-5308以外の生コンを使用する場合) コンクリート打設時の必要な供試体採取し、強度・スランプ・空気量等が確認できる。 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、パイプルーターによる締固、養生方法等、適切に行っている。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) 型枠・支保工の組立が適正で、コンクリート打設後、取り外し時期がコンクリート強度等で適正に管理されている。 コンクリートの打ち直しや補修の痕跡がない。 コンクリート打設時に雨水やわき水が適切に処理されている。 コンクリートの現場養生用の供試体が当該現場のものであることが確認できる。 コンクリート打設前に打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。 型枠の目違いがなく、型枠の破片等がコンクリート表面になく、丁寧な仕上がりが確認できる。 コンクリート及びセメントコンクリート製品の使用にあたりアルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認している。 (高炉B種・C種のセメントを使用したコンクリートの場合は評価対象から除外する) コンクリート打設前に、単位水量試験または水セメント比試験を実施している。(平成20年3月14日付技第4037号) 有害なクラックが無い。 施工基面が平坦に仕上げられている。 材料の規格・品質が試験成績表等で確認できる。 海岸部に保管する型枠のセパレート、組立の鉄筋等は、錆防止対策を行っている。 濁り防止等環境保全に十分注意して施工していることが確認できる。 					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。	
		* 右欄d,eに「○」があるかどうか注意。					上記該当あれば……d	上記該当あれば……e	
		[階段式護岸(暖傾斜ブロック)]							
		<ul style="list-style-type: none"> 基礎の均し面が平坦に仕上げられていることが確認できる。 吸出し防止材のマットは、重ね合わせ幅が確認できる。 設置された暖傾斜ブロックに破壊や補修痕のないことが確認できる。 設置された暖傾斜ブロックの不等落下がなく、横方向のずれもない。 暖傾斜ブロックが設計勾配どおりに施工されている。 コンクリートブロックの転地、備置に際し、強度確認を行っている。 コンクリートブロックの備置で転倒、崩壊等の恐れがない。 異型ブロック等を現場で製作のものは、型枠搬入時に仮組等を実施し、寸法・歪み・傷等をチェックしている。 異型ブロックの製作で豆板、かけ、型枠の目違いが規定の範囲であることが確認できる。 							
		[中詰め、被覆などの基礎工]							
		<ul style="list-style-type: none"> 中詰め使用する石の計量が適切であることが確認できる。 基礎工は、大小の石でかみ合わせが良く、均し面にゆるみがないよう施工されていることが確認できる。 基礎に敷設する帆布等の破れがなく、所定の重ねが写真記録等により確認できる。 捨石基礎の均し面が平坦に仕上げられていることが確認できる。 							

「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。
 $評価値(\%) = \frac{該当項目数}{評価対象項目数} \times 100$
 なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合はc評価とする。

	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能
	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える	
90%以上	a	a	b	b
75%以上-90%未満	a	b	b	b
60%以上-75%未満	b	b	c	c
60%未満	b	c	c	c

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。

ばらつき判断の場合にチェック

- 50%以下
- 80%以下
- 80%超え

対象評価項目数

評価数

評価値(%)
 該当なし

判定結果
該当なし

調査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
品質	海岸工事 (潜堤・人口リーフ) *右欄d,eに「○」があるかどうか注意。	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつき判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
		【共通】 [評価対象項目] 設計図書に基づくコンクリートの配合試験または試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格(強度・w/c・最大骨材粒径・塩化物総量等)が確認できる。 (JIS A-5308以外の生コンを使用する場合) コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度・スランプ・空気量等が確認できる。 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、パイプルーターによる締固め、養生方法等、適切に行っている。(寒中及び暑中コンクリートを含む) コンクリートの打ち直しや補修の痕跡がない。 コンクリートの現場養生用の供試体が当該現場のものであることが確認できる。 コンクリート及びセメントコンクリート製品の使用にあたりアルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認している。 (高炉B種・C種のセメントを使用したコンクリートの場合は評価対象から除外する) コンクリート打設前に、単位水量試験または水セメント比試験を実施している。(平成20年3月14日付技第4037号) 施工基面が平坦に仕上げられている。 材料の規格・品質が試験成績表等で確認できる。 捨石、被覆石などの材料の規格・品質が試験成績表等(現物照合を含む)で確認できる。 コンクリート打設までの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる。 鉄筋の加工が適切であることが確認できる。 潮位が事前に確認され整理されている。 濁り防止等環境保全に十分注意して施工していることが確認できる。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。
		【潜堤(人口リーフ)】 コンクリートブロックの転地、仮置に際し、強度確認を行っている。 コンクリートブロックの仮置きで転倒、崩壊等の恐れがない。 設置されたブロックに破損や補修痕のないことが確認できる。 異型ブロック等を現場で製作のものは、型枠搬入時に仮組等を実施し、寸法・歪み・傷等をチェックしている。 異型ブロックの製作で豆板、かけ、型枠の目違いが規定の範囲であることが確認できる。 異型ブロックの据付が平坦に仕上げられていることが、写真等で確認できる。 音響測深器の資料により、縦断的に延長、平坦性が確認できる。 音響測深器の資料により、横断的に幅、平坦性が確認できる。						上記該当あれば……d
【帆布、捨石及び均し関係】 基礎工に使用する石の計量が適切であることが確認できる。 基礎工は、大小の石でかみ合わせが良く、均し面にゆるみがないよう施工されていることが確認できる。 基礎に敷設する帆布等の破れがなく、所定の重ねが写真記録等により確認できる。 捨石基礎の均し面が平坦に仕上げられていることが確認できる。 現地に搬入された捨石の量が確認できるよう、運搬船の種類及び空立積等積載量(運搬船に石材を積みこんだ状態できっ水線を検測し、積載量を算出するため)が確認できる。								

「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。
 $評価値(\%) = \frac{該当項目数}{評価対象項目数} \times 100$
 なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合はc評価とする。

	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能
	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える	
90%以上	a	a	b	b
75%以上-90%未満	a	b	b	b
60%以上-75%未満	b	b	c	c
60%未満	b	c	c	c

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。

ばらつき判断の場合にチェック

- 50%以下
- 80%以下
- 80%超え

対象評価項目数

評価数

評価値(%)
 該当なし

判定結果
該当なし

審査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
	港湾工事 (岸壁工)	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつき判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
		[評価対象項目] [共通] 設計図書に基づくコンクリートの配合試験または試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格(強度・w/c・最大骨材粒径・塩化物総量等)が確認できる。 (JIS A-5308以外の生コンを使用する場合) コンクリート打設時の必要な供試体採取し、強度・スランプ・空気量等が確認できる。 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、ハイレータによる締固、養生方法等、適切に行っている。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) 型枠、支保工の組立が適正で、コンクリート打設後、取り外し時期がコンクリート強度等で適正に管理されている。 コンクリートの打ち直しや補修の痕跡がない。 コンクリート打設時に雨水やわき水が適切に処理されている。 コンクリートの現場養生用の供試体が当該現場のものであることが確認できる。 コンクリート打設前に打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。 型枠の目隠しがなく、型枠の破片等がコンクリート表面になく、丁寧な仕上がりが確認できる。 目地に狭む目地材や止水板等の設置が適切である。 コンクリート及びセメントコンクリート製品の使用にあたりアルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認している。 (高炉B種・C種のセメントを使用したコンクリートの場合は評価対象から除外する) コンクリート打設前に、単位水量試験または水セメント比試験を実施している。(平成20年3月14日付技第1037号) 重要構造物について、非破壊試験による配筋状態及びかぶり測定・ひび割れ調査を行っている。(平成23年3月14日付技第1025号) 有害なクラックが無い。 目地に狭む目地材は、露出の表面で均一に出るよう施工されている。 目地材、止水板等はよじれなく直線的に仕上がっている。 機器及び部品等で性能検査をするものは、製造者又は公的機関の証明書が整備されている。 高流動コンクリートの自己充てん性は、実際の構造物または部材を模擬した、これと同等の構造条件及び施工条件を有する実物大模型等により、照査している。 高流動コンクリートの流動性はスランプフロー試験、材料分離抵抗性は5.0mmフロー到達時間または漏斗流下時間、自己充てん性は、充てん装置を用いた通過性試験等で管理している。 高流動コンクリートの打ち込み速度を、配合、部材形状、配筋状況等に応じて、試験結果や実績に基づいて適切に定めている。 高流動コンクリートは、表面仕上げを行う時期まで、表面の乾燥を防止する対策を施していることが確認できる。 潮位が事前に確認され整理されている。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。
		[鉄筋関係] コンクリート打設までの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる。 鉄筋の組立・加工が適切であることが確認できる。 スペーサーを適切に配置し、鉄筋のかぶりを確保している。 鉄筋の規格・引張強度・曲げ強度の試験値をミルシート等で確認できる。 主鉄筋の引張試験を1規格10ロットごとに実施している。 鉄筋圧接(溶接)作業にあたり、作業員の技量確認を行っている。 鉄筋の重ね継手が、設計図書に示す長さを重ね合わせて、なまし鉄線で数箇所緊結していることが確認できる。					上記該当あれば……d	上記該当あれば……e
		[網管杭及び矢板、控工関係] 杭及び矢板に損傷及び補修痕がなく施工されている。 杭及び矢板の打ち止め施工管理方法等が整備され、かつ記録が確認できる。 溶接及び切断の品質管理に関して仕様書に定められた事項が確認できる。 打ち込み機械が堅固な足場に固定され、施工されていることが確認できる。 溶接(ガス切断)作業にあたり、作業員の技量確認をおこなっている。 腹起し材を全延長にわたり規定の水平高さに取付け、ボルトで十分締め付け矢板壁に密着させている。 鋼材の保管にあたり、変形及び塗覆表面に損傷を与えないよう、適切に処理されている。 控索素材は隅角部等特別な場合を除き矢板法線に対して直角に設置されている。 杭、矢板、控工の規格・引張強度・曲げ強度の試験値をミルシート等で確認できる。 タイロッドの定着ナットのねじ部は、ねじ山全部がねじ込まれたうえ、ねじ山が三つ山以上突き出しているように締め付けられていることが確認できる。 ターンバックルのねじ込み長さは、定着ナットの高さ以上にねじ込まれていることが確認できる。 部材にひずみを生じさせないよう切断していることが確認できる。 事前に切断箇所のさび、ごみ等を除去していることが確認できる。						

*右欄,d,eに「○」があるかどうか注意。

「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。
 $評価値(\%) = \frac{該当項目数}{評価対象項目数} \times 100$
 なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合はc評価とする。

	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能
	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える	
90%以上	a	a	b	b
75%以上-90%未満	a	b	b	b
60%以上-75%未満	b	b	c	c
60%未満	b	c	c	c

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。

ばらつき判断の場合にチェック

- 50%以下
- 80%以下
- 80%超え

対象評価項目数

評価数

評価値(%)

判定結果

考查項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e																												
	海岸工事 (養浜工) *右欄d,eに「○」があるかどうか注意。	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつきの判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。																												
		[評価対象項目] 盛土材の品質、形状が設計図書に基づきことが、試験成績表で確認できる。 盛土材の粒径の混合割合が確認できる。 締め固めを適切な条件で施工している。(巻きだし厚が均一で均等な転圧) 盛土材の表面が平坦に仕上げられていることが確認できる。 工事期間中4日1回は潮位観測を行い、記録している。 養浜施工断面の実測を行い、数量の確認ができる。 搬入土砂の数量確認ができる。(樹立て等を実施。) 養浜済みの箇所に浸食があった場合、監督員の出来高確認済みの部分を除いて再施工を実施している。						品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。																											
		「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。 評価値(%) = 該当項目数 * () / 評価対象項目数() なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合は「評価」とする。																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>ばらつきが小さい 5.0%以下</th> <th>ばらついている 8.0%以下</th> <th>ばらつきが大きい 8.0%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9.0%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>7.5%以上9.0%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>6.0%以上7.5%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>6.0%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>						ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	ばらつきが小さい 5.0%以下	ばらついている 8.0%以下	ばらつきが大きい 8.0%を超える	9.0%以上	a	a'	b	b	7.5%以上9.0%未満	a'	b	b'	b'	6.0%以上7.5%未満	b	b'	c	c	6.0%未満	b'	c	c	c		
	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																
	ばらつきが小さい 5.0%以下	ばらついている 8.0%以下	ばらつきが大きい 8.0%を超える																																	
9.0%以上	a	a'	b	b																																
7.5%以上9.0%未満	a'	b	b'	b'																																
6.0%以上7.5%未満	b	b'	c	c																																
6.0%未満	b'	c	c	c																																
		注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。																																		
		ばらつき判断の場合にチェック 50%以下 80%以下 80%超え																																		
		対象評価項目数 0		評価数 0	評価値(%) 該当なし		判定結果 該当なし																													

考査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e																											
	海岸工事 (浚渫工) (埋め立て工) *右欄d,eに「○」があるかどうか注意。	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつきの判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。																											
		[評価対象項目] 【浚渫】 潮り防止等環境保全に十分注意して施工していることが確認できる。 工事期間中、1日1回は潮位が事前に確認され記録が整理されている。 浚渫工についてムラなく設計図書どおりに施工されていることが記録により確認できる。 測深資料から施工の適正さが確認できる。 ポンプ浚渫の施工において、施工中絶えず潮位の変化に注意し計画深度を誤らないよう施工していることが確認できる。 ポンプ浚渫の施工において、浚渫の作業位置を随時確認できるよう施工していることが確認できる。 浚渫土処理が設計図書どおりに施工されていることが確認できる。 浚渫の際、既存施設への影響が生じない様適切に施工している。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。																											
		【土工事】 搬入土砂の数量確認ができる。(拵立て等を実施。) 搬出土砂の数量確認ができる。(搬出先での数量又はダンプの台数等) 締め固めを適切な条件で施工している。(巻きだし厚が均一で均等な転圧) 盛土材の表面が平坦に仕上げられていることが確認できる。 工事期間中1日1回は潮位観測を行い、記録しておかなければならない。 盛り土施工断面の実測を行い、数量の確認ができる。 盛り土済みの箇所に浸食があった場合、監督員の出来高確認済みの部分を除いて再施工を実施している。 ダンプ運搬において、過積載かどうか確認できる。					上記該当あれば……d	上記該当あれば……e																											
		【浚渫土改良】 使用材料は、数量をはじめ、安全性が確認できる品質証明書が整理されている。 改良材料の品質管理を適切に行っていることが記録で確認できる。 注入量は流量計を使用し、規定分の注入材を注入したことが確認できる。 使用材料の重袋・空袋管理が、写真等で確実に確認できる。 改良土は均一な強度で改良され、バラツキがないことが資料により確認できる。 工事着手前に配合試験、軸圧縮試験等を実施し、それに基づいた施工が実施されている。																																	
		「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。 評価値(%) = 該当項目数 * () / 評価対象項目数() なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合はc評価とする。																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>ばらつきが小さい 50%以下</th> <th>ばらついている 80%以下</th> <th>ばらつきが大きい 80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える	90%以上	a	a'	b	b	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c					
	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																															
	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える																																
90%以上	a	a'	b	b																															
75%以上90%未満	a'	b	b'	b'																															
60%以上75%未満	b	b'	c	c																															
60%未満	b'	c	c	c																															
		注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。																																	
		ばらつき判断の場合にチェック 50%以下 80%以下 80%超え																																	
		対象評価項目数 0		評価数 0	評価値(%) 該当なし		判定結果 該当なし																												

審査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
(コンクリート及び 鋼製材) ++ *右欄d,eに「○」 があるかどうか注意。	漁礁工	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつき判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
		[評価対象項目] 【共通】 濁り防止等環境保全に十分注意して施工していることが確認されている。 潮位が事前に確認され整理されている。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。
		【漁礁製作関係(コンクリート材)】 設計図書に基づくコンクリートの配合試験または試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格(強度・w/c・最大骨材粒径・塩化物総量等)が確認できる。 (JIS-A-5308以外の生コンを使用する場合) コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度・スランプ・空気量等が確認できる。 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、ハイプレーターによる締固、養生方法等、適切に行っている。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) 型枠・支保工の組立が適正で、コンクリート打設後、取り出し時期がコンクリート強度等で適正に管理されている。 コンクリートの打ち直しや補修の痕跡がない。 コンクリート打設時に雨水やわき水が適切に処理されている。 コンクリートの現場養生用の供試体が当該現場のものであることが確認できる。 型枠の目違いがなく、型枠の破片等がコンクリート表面になく、丁寧な仕上がりが確認できる。 コンクリート及びセメントコンクリート製品の使用にあたりアルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認している。 (高炉B種・C種のセメントを使用したコンクリートの場合は評価対象から除外する) コンクリート打設前に、単位水量試験または水セメント比試験を実施している。(平成20年3月14日付技第14037号) 有害なクラックが無い。 コンクリートブロックの転置・仮置に際し、強度確認を行っている。 コンクリート打設までの鉄筋の保管管理が適切であることが確認できる。 鉄筋の組立・加工が適切であることが確認できる。 スペースを適切に配置し、鉄筋のかぶり確保している。 鉄筋の企画・引張強度・曲げ強度の試験値をミルシート等で確認できる。 魚礁ブロック等を現場で製作するものは、型枠搬入時に仮組等を実施し、寸法・歪み・傷等を手チェックし手いる。 魚礁ブロックの製作で豆板、かけ、型枠の目違いが規定の範囲であることが確認できる。					上記該当あれば……d	上記該当あれば……e
		【漁礁製作関係(鋼製材)】 鋼材の員数照合がミルシート等(現物照合含む)で確認できる。 溶接作業にあたり、作業員の技量確認を行っている。 放射性透過試験により溶接箇所試験結果報告書が作成され、適正に実施されたことが確認できる。 ボルトの締付確認が実施され、適切に記録が保管されている。 ボルトの締付機、測定機器のキャリブレーションを実施している。 ボルトの品質がミルシート等で確認できる。						
	【漁礁沈設工】 沈設に先立ちGPS及びD-GPS等の測量機器を利用して位置を測定し、設計図書に定められた場所に沈設し、管理表を作成している。 沈設時の着底速度は、毎秒0.8m以下の速度で着底している。 沈設された魚礁は音響測深器等により高さ・長さ・幅を測定し、出来形図を作成している。							

「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。
 評価値(%) = 該当項目数 * () / 評価対象項目数()
 なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合は「評価」とする。

	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能
	ばらつきが小さい	ばらついている	ばらつきが大きい	
	50%以下	80%以下	80%を超える	
90%以上	a	a'	b	b
75%以上-90%未満	a'	b	b'	b'
60%以上-75%未満	b	b'	c	c
60%未満	b'	c	c	c

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。

ばらつき判断の場合にチェック

- 50%以下
- 80%以下
- 80%超え

対象評価項目数	評価数	評価値(%)
0	0	該当なし

判定結果
該当なし

審査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
砂防工 <small>(鋼製斜堤・スリット堰堤)</small> *右欄d,eに「○」があるかどうか注意。		品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつき判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
		[評価対象項目] 【共通】 地山との取り合わせが適切に行われている。 施工基面が平滑に仕上げられている。 材料の品質規格証明書が整備されている。				ない。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。
		【鋼製斜堤】 鋼材の規格・引張強度・曲げ強度の試験値をミルシート等で確認できる。 鋼材に損傷及び補修痕がないことが確認できる。 鋼材に損傷があった場合は、塗装補修を実施していることが確認できる。 鋼材の保管管理が適正であることが確認できる。 床面部、上層部の仮組を実施し、レベル調整を行ってから本締めを実施していることが確認できる。 構造物周辺の締め固め等の処理を適正に行っている。 堰堤の施工に、ずれ、歪み、はらみ、損傷がないことが確認できる。 堰堤工の詰め石の施工が適切で空隙が生じていない。 堰堤の中詰め石が仕様書等に定められた大きさと施工されている。 堰堤の中詰め石の単位体積重量が設計単位体積重量より大きいことが確認できる。 吸出し防止材が所定の幅で重ね合わせられていることが、写真記録等により確認できる。 吸出し防止材の引張強度の試験値を確認できる。 主砂漏れ防止材(エクスバンドメタル)の品質証明がミルシート等で確認できる。					上記該当あれば……d	上記該当あれば……e
		【スリット堰堤】 製品に損傷、キズが無いことが確認できる。 鋼製スリットの規格、品質が適正であり証明書が整備されている。 鋼製スリットの保管、吊り込み等に十分注意を払い適切に施工されている。 スリットが規定の水平高さに取り付けられており、ボルトで十分締め付けられている。 コンクリート打設時の必要な供試体が採取され、強度・スランプ・空気量等が確認できる。 施工条件及び気象条件に適した運搬時間・打設投入高さ・締め固め・養生方法など適切に行っている。 塗料材料の品質が適正であり、空缶管理が写真等で確認できる。 適正な気象条件で施工され、塗り残し等が無いことが確認できる。						

調査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e																											
	ポケット式落石 防護網工事	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつきの判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。																											
		[評価対象項目]																																	
		<ul style="list-style-type: none"> 材料・製品の品質・規格等がミルシート等により確認できる。 金網の設置にあたり法面への固定方法が適切である。 金網・ネット等が施工計画書のとおり施工され、仕上げ面から適正な間隔を保ち固定されている。 金網が最上段の横ロープへ20cm以上折り返し、結束線と結合コイルで固定していることが確認できる。 金網の設置において、隣り合う金網は30cm(20cm以上)重ねて施工されていること確認できる。 支柱の建込において、ピンボルトの締め付け確認が実施され、適切に管理されている。 ピンボルトの締め付け機、測定機器のキャリブレーションを実施している。 アンカーが確実に固定されていることが確認できる。 アンカーの体力確認として、架設現場において、耐力テストを行い、実際の体力を確認している。 アンカー、支柱、ピンボルト、金網等の保管管理が適正である。 					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。																											
		<p>「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。 評価値(%) = 該当項目数 * () / 評価対象項目数() なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合には、評価とする。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>ばらつきが小さい 50%以下</th> <th>ばらついている 80%以下</th> <th>ばらつきが大きい 80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> <p>注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。</p>					ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える	90%以上	a	a'	b	b	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c	上記該当あれば……d	上記該当あれば……e
	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																															
	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える																																
90%以上	a	a'	b	b																															
75%以上90%未満	a'	b	b'	b'																															
60%以上75%未満	b	b'	c	c																															
60%未満	b'	c	c	c																															
		<p>ばらつき判断の場合にチェック</p> <ul style="list-style-type: none"> 50%以下 80%以下 80%超え 																																	
		対象評価項目数	評価数	評価値(%)	判定結果																														
		0	0	該当なし	該当なし																														

* 右欄d,eに「○」があるかどうか注意。

調査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e																												
	雪崩防止柵工事 (フェンスタイプ)	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつきの判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。																												
		[評価対象項目] 【アンカー工】 材料(ネット、アンカーロッド、注入材)・製品の品質・規格等がミルシート等により確認できる。 グラウトのコンシステンシー試験を実施し、フロー値の範囲が基準値内であることが確認できる。 グラウトの圧縮強度試験(128~24N/mm ²)を実施し、強度管理を行っている。 グラウト注入の状況が孔口上部まで確実に充填されていることがオーバーフローにより確認できる。 グラウトの注入量が、セメントの充填空数等で確認できる。 ワイヤロープを端部基部プレートにワイヤークリップで定着するにあたり、所定のトルクで締付られていることが確認できる。 削孔の方向、削孔長について確認できる記録が整理されている。 ネット山側面に金網を上下にラップさせて敷設していることが確認できる。 アンカーロッド挿入までの定着具、アンカーロッド等の保管管理が適正である。 施工完了後、設計を満足するものであるかどうかを確認するための確認試験を実施している。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。																												
		「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。 評価値(%) = 該当項目数 * () / 評価対象項目数() なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合は「評価とする。					上記該当あれば……d	上記該当あれば……e																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>ばらつきが小さい 50%以下</th> <th>ばらついている 80%以下</th> <th>ばらつきが大きい 80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>					ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える	90%以上	a	a'	b	b	75%以上90%未満	a	b	b'	b'	60%以上75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c			
	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																
	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える																																	
90%以上	a	a'	b	b																																
75%以上90%未満	a	b	b'	b'																																
60%以上75%未満	b	b'	c	c																																
60%未満	b'	c	c	c																																
		注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。																																		
		ばらつき判断の場合にチェック 50%以下 80%以下 80%超え																																		
		対象評価項目数		評価数		評価値(%)	判定結果																													
		0		0		該当なし	該当なし																													

* 右欄d,eに「○」があるかどうか注意。

審査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
	スノーシェッド工事 (二次製品)	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつき判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
	△右側d,eに「○」があるかどうか注意	[評価対象項目] [共通] - 製品の性能が試験成績表で確認できる。 - プレストレッシング時のコンクリート圧縮強度が確認できる。 - 製品に工事名又は記号、コンクリート打設年月日、通し番号が表示されている。 - 製品の受け取りを現場代理人などの責任ある者が、製品を確認して受け取り、損傷等の無いもので施工している。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。
		[架設関係] - 製品の保管、吊り込み、据え付け等に十分注意を払っていることが確認できる。 - 横梁の緊張及びグラウト材料の配合及び強度の管理が適切に管理されている。 - 柱脚部に防水シール材又は軟質ゴムを充填している。 - 主梁間及びブロック間の目地は、防水シート、弾性シーリング材質等の防水処理を行っている。 - 防水工は、上部が十分に乾燥したことを確認した後に適切に行っている。					上記該当あれば……d	上記該当あれば……e
		[コンクリート構造物] - コンクリート打設時の必要な供試体採取し、強度、スランプ、空気量等が確認できる。 - 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、パイプレーターによる締固、養生方法等、適切に行っている。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) - 型枠、支保工の組立が適正で、コンクリート打設後、取り外し時期がコンクリート強度等で適正に管理されている。 - コンクリートの打ち直しや補修の痕跡がない。 - コンクリート打設時に雨水やわき水が適切に処理されている。 - コンクリートの現場養生用の供試体が当該現場のものであることが確認できる。 - コンクリート打設前に打継目処理を適切に行っていることが確認できる。 - 型枠の目違いがなく、型枠の破片等がコンクリート表面になく、丁寧な仕上げが確認できる。 - 高炉セメント使用の場合は、初期強度の管理に細心の配慮がうかがえる。 - 目地に挟む目地材や止水板等の設置が適切である。 - コンクリート及びセメントコンクリート製品の使用にあたりアルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認している。 (高炉B種・C種のセメントを使用したコンクリートの場合は評価対象から除外する) - コンクリートの水セメント比試験を実施し、許容範囲に入っていることが確認できる。 - ひび割れの発生調査を実施し、調査票を作成して提出する。 - テストハンマーによる強度推定調査を実施し、調査票を作成している。 - 有害なクラックが無い。						
		[鉄筋] - コンクリート打設までの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる。 - 鉄筋の組立・加工が適切であることが確認できる。 - スペーサーを適切に配置し、鉄筋のかぶり確保している。 - 鉄筋圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っている。 - 鉄筋の規格・引張強度・曲げ強度の試験値をミルシート等で確認できる。 - 主鉄筋の引張試験を1規格10ロットごとに実施している。						

「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。
 $評価値(\%) = \frac{該当項目数}{評価対象項目数} \times 100$
 なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合はc評価とする。

	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能
	ばらつきが小さい	ばらついている	ばらつきが大きい	
	50%以下	80%以下	80%を超える	
90%以上	a	a'	b	b
75%以上90%未満	a'	b	b'	b'
60%以上75%未満	b	b'	c	c
60%未満	b'	c	c	c

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。

ばらつき判断の場合にチェック

- 50%以下
- 80%以下
- 80%超え

対象評価項目数

評価数

評価値(%)

判定結果

審査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e																													
	地盤改良工事 (スラリー攪拌工)	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつきの判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。																													
		[評価対象項目] 【スラリー攪拌工】 規定の有効径が確保され、一軸圧縮強度試験により強度管理されている。 六価クロム溶媒にたいする確認が実施され、本工事が実施されている。 記録から仕様書に定められている事項が確認できる。 盛上がり主に状況確認及び管理を適切に行っていることが記録で確認できる。 打ち込み機の施工に先立ち自動記録装置の性能確認試験がなされている。 打ち込み記録がチャート等により適正に施工管理されている。 所定の深度まで混合攪拌したことが、確認できる。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。																													
		<p>「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。 評価値(%) = 該当項目数 * () / 評価対象項目数() なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合は「評価」とする。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">ばらつきで判断可能</th> </tr> <tr> <th>ばらつきが小さい 50%以下</th> <th>ばらついている 80%以下</th> <th>ばらつきが大きい 80%を超える</th> <th>ばらつきで判断不可能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> <p>注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。</p>					ばらつきで判断可能				ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える	ばらつきで判断不可能	90%以上	a	a'	b	b	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c		上記該当あれば……d	上記該当あれば……e
	ばらつきで判断可能																																				
	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える	ばらつきで判断不可能																																	
90%以上	a	a'	b	b																																	
75%以上90%未満	a'	b	b'	b'																																	
60%以上75%未満	b	b'	c	c																																	
60%未満	b'	c	c	c																																	
		<p>ばらつき判断の場合にチェック</p> <p>50%以下 80%以下 80%超え</p>																																			
		対象評価項目数 0	評価数 0	評価値(%) 該当なし	判定結果 該当なし																																

調査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e																												
	土工事 (改良盛土)	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつきの判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。																												
		[評価対象項目] 【混合処理工法】 盛土材の品質、形状が設計図書に基づくことが、試験成績表で確認できる。 主砂と砂の配合比率が1:1であることが確認できる。 締め固めを適切な条件で施工している。(巻きだし厚が均一で均等な転圧) 盛土材の表面が平坦に仕上げられていることが確認できる。 軟弱地盤での盛り土工事では、沈下量の測定が適正に実施されている。 搬入主砂の数量確認ができる。(樹立て等を実施) 搬出主砂の数量確認ができる。(搬出先での数量又はダンブの台数等) 盛り土の締め固め管理(密度等)が適切に実施されていることが確認できる。 運搬中に水分が浮かんでこないような主の状態であるか、運搬前に確認してから搬出している。 雨天は搬出ししない。搬出するときは、シート等で覆い含水比が高くないように工夫して運搬していることが確認できる。 コーン指数が指定の数値以上であることを確認している。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。																												
		【ESR工法】 使用材料は、数量をはじめ、安全性が確認できる品質証明書が整理されている。 添加材使用量は、自動計量装置等を使用し、規定分の添加材を添加したことが確認できる。(使用量の確認) 工事着手前に配合試験、軸圧縮試験等を実施し、それに基づいた施工がなされている。 締め固めを適切な条件で施工している。(巻きだし厚が均一で均等な転圧を行っている) 盛土材の表面が平坦に仕上げられている。(各層ごと) 軟弱地盤での盛土工事では、沈下量の測定が適正に実施されている。 搬入主砂の数量が確認できる。(樹立て等を実施) 搬出主砂の数量が確認できる。(搬出先での数量又はダンブの台数) 盛り土の締め固め管理(密度等)が適切に実施されていることが確認できる。 雨天は搬出ししない。搬出するときは、シート等で覆い含水比が高くないように工夫して運搬していることが確認できる。 改良土をストックする場合は、降雨等の影響による品質低下を避けるための処置をほどこしている。 コーン指数が指定の数値以上であることを確認している。					上記該当あれば……d	上記該当あれば……e																												
		「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。 評価値(%) = 該当項目数 * () / 評価対象項目数() なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合はc評価とする。																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>ばらつきが小さい 50%以下</th> <th>ばらついている 80以下</th> <th>ばらつきが大きい 80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>					ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80以下	ばらつきが大きい 80%を超える	90%以上	a	a'	b	b	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c			
	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																
	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80以下	ばらつきが大きい 80%を超える																																	
90%以上	a	a'	b	b																																
75%以上90%未満	a'	b	b'	b'																																
60%以上75%未満	b	b'	c	c																																
60%未満	b'	c	c	c																																
		注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。																																		
		ばらつき判断の場合にチェック 50%以下 80%以下 80%超え																																		
		対象評価項目数	評価数	評価値(%)	判定結果																															
		0	0	該当なし	該当なし																															

審査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
	ダム工事 (重力式コンクリート)	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつき判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
		[評価対象項目]						
		【共通】 鉄筋の保管管理、組立・加工が適切でことが確認できる。 鉄筋の規格・引張強度・曲げ強度の試験値をミルシート等で確認できる。 工事で発生する濁水の処理(スラッジ、放流水)が適切に管理されている。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。
		【基礎掘削】 必要な岩盤線まで確実に掘削されている。 ゆるみや浮き石等を除去し、仕上げ掘削が適切である。 断層等弱層の処理が適切に行われている。(無い場合は省略、グラウチング等特殊基礎処理は基礎処理で評価)					上記該当あれば……d	上記該当あれば……e
		【ダムコンクリート】 コンクリート用骨材の品質・規格が仕様書に合致し適切である。 設計図書に基づくコンクリートの配合試験または試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格(強度・w/c・最大骨材粒径・塩化物総量等)が確認できる。 (JIS A-5308以外の生コンを使用する場合) コンクリート打設時の必要な供試体採取し、強度、スランプ・空気量等が確認できる。 施工条件及び気象条件に適した打設時間、打設時の投入高さ、バイブレーターによる締め管理、雨水やわき水の処理を行っている。 型枠、支保工の組立が適正で、コンクリート打設後、取り外し時期がコンクリート強度等で適正に管理されている。 コンクリートの現場養生用の供試体が当該現場のものであることが確認できる。 施工の打ち継ぎ目処理(越冬プロッタの処理を含む)が適切である。 目地材、止水板等はよじれなく直線的に仕上がっている。 機器及び部品等で性能検査をするものは、製造者又は公的機関の証明書が整備されている。 コンクリート及びセメントコンクリート製品の使用にあたりアルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認している。						
		【基礎処理】 (ボーリンググラウチング工) 計量機器、測定機器のキャリブレーションを実施している。 水押し試験、透水試験、グラウト注入等の圧力管理が適切である。 所定の深度で改良していることが確認出来る。 注入による変位管理が必要な場合は、確実に管理を行っていることが確認出来る。 追加基準、完了基準に従い、確実に改良がなされている。 (グラウチングトンネル) 掘削は、地山を緩ませないように、かつ出来る限り滑らかに仕上げている。 ロックボルト設置が適切で丁寧な施工が行われている。 コンクリート打設時の必要な供試体採取し、強度、スランプ・空気量等が確認できる。 巻き立て補強鉄筋は、所定のカブリが確保されている。 湧水やひび割れのないコンクリートの仕上がり確認できる。						
		【取水・放流設備】 設計図書の仕様を踏まえた詳細設計を行い、承諾図書として提出していることが確認できる。 材料、部品の品質照会の書類(現物照会)を整理し品質の確認ができる。 溶接作業にあたり、作業員の技量確認を行っている。 放射性透過試験等により溶接箇所試験結果報告書が作成され、適正に実施されたことが確認できる。 鋼材の保管や据付にあたり変形及び表面に損傷を与えないように適切に管理されている。						

「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。
 評価値(%) = 該当項目数 * () / 評価対象項目数()
 なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合は「評価」とする。

	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能
	ばらつきが小さい	ばらついている	ばらつきが大きい	
	50%以下	80%以下	80%を超える	
90%以上	a	a'	b	b
75%以上-90%未満	a'	b	b'	b'
60%以上-75%未満	b	b'	c	c
60%未満	b'	c	c	c

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。

ばらつき判断の場合にチェック

- 50%以下
- 80%以下
- 80%超え

対象評価項目数

評価数

評価値(%)

判定結果

検査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e																												
	トンネル工 (ナトム工法)	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつきの判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。																												
		[評価対象項目]					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。																												
		<ul style="list-style-type: none"> - 仕様書等で定められている。品質管理が実施されている。 - 材料の品質規定証明書が整備されている。 - 日々計測管理を行っており、それに基づいた施工が行われていることが確認できる。 - 金網の継ぎ目を一目以上重ねあわせていることが確認できる。 - 施工に先立ち配合試験を行い、コンクリートの品質向上に取り組んでいる。 - 吹き付けコンクリートは、浮き石等を除いた後に地山と密着するよう施工されている。 - 吹き付けコンクリートの打ち継ぎ部の施工で清掃及び湿潤状態が確認できる。 - 吹き付けコンクリートの跳ね返りの少ないのが確認できる。 - ロックボルト挿入前にくり粉除去の清掃がなされている。 - 覆工コンクリートは、打設時型枠に変圧を与えていないことが確認できる。 - コンクリートの打ち継ぎ目処理が、仕様書等の規定に従い実施されている。 - コンクリートの供試体が、当該現場のものであることが確認できる。 - 型枠等の取り外しに関して適切に管理されている。 - コンクリート等にクラックがない。 					上記該当あれば……d	上記該当あれば……e																												
		<p>「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。 評価値(%) = 該当項目数 * () / 評価対象項目数() なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合には、評価とする。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>ばらつきが小さい 50%以下</th> <th>ばらついている 80%以下</th> <th>ばらつきが大きい 80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> <p>注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。</p>					ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える	90%以上	a	a'	b	b	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c			
	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																
	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える																																	
90%以上	a	a'	b	b																																
75%以上90%未満	a'	b	b'	b'																																
60%以上75%未満	b	b'	c	c																																
60%未満	b'	c	c	c																																
		<p>ばらつき判断の場合にチェック</p> <ul style="list-style-type: none"> 50%以下 80%以下 80%超え 																																		
		対象評価項目数	評価数	評価値(%)	判定結果																															
		0	0	該当なし	該当なし																															

審査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e																											
	グラウチング工	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつきの判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。																											
		[評価対象項目] 圧力水により孔内のスライムを除去し、洗浄がなされている。 せん孔の位置、せん孔長、方向について確認ができる記録が管理されている。 グラウト注入のセメントミルクの品質、強度及び充填確認が資料等により確認できる。 製造されたセメントミルクの比重を管理していることが確認できる。 注入中に注入圧、注入量、注入速度について、管理していることが確認できる。 注入中のステージが完了するまで、連続して注入していることが確認できる。 グラウチングの効果を確認するため、チェック孔をせん孔し、コア採取、透水試験を実施している。 隣接の注入孔との位置関係が写真等で確認できる。(間隔、単位あたり個数等) 計量装置は定期的に検査し、その検査結果を監督員に提出していることが確認できる。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。																											
		<p>「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。 評価値(%) = 該当項目数 * () / 評価対象項目数() なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合は「評価」とする。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>ばらつきが小さい 50%以下</th> <th>ばらついている 80%以下</th> <th>ばらつきが大きい 80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> <p>注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。</p>					ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える	90%以上	a	a'	b	b	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c	上記該当あれば……d	上記該当あれば……e
	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																															
	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える																																
90%以上	a	a'	b	b																															
75%以上90%未満	a'	b	b'	b'																															
60%以上75%未満	b	b'	c	c																															
60%未満	b'	c	c	c																															
		<p>ばらつき判断の場合にチェック</p> <p>50%以下 80%以下 80%超え</p>																																	
		対象評価項目数 0		評価数 0		評価値(%) 該当なし	判定結果 該当なし																												

審査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e																												
	発泡ウレタン工事	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつきの判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。																												
		[評価対象項目] 使用材料の品質規格証明書が整備され、特記仕様書の規定する規格・品質を満足している。 特記仕様書に基づく発砲ウレタンの配合試験または試験練りが行われており、適切な材料の規格(強度・密度等)が確認できる。 性能試験をするもので公的機関の証明書が整備されている。 発砲ウレタンの供試体が当該現場のものであることが確認できる。 発砲ウレタンの充填が充分で空隙が生じていない。 発砲ウレタンの施工時に供試体を採取し、強度・密度等が確認できる。 使用材料の空缶管理で、充缶及び空缶であることが確実に写真等で確認でき、出荷証明書が整理されている。 特記仕様書で定められた制限内の気温・湿度の条件で作業を行っていることが確認できる。 湧水・地表水の処理が適切に行われ地山表面の不純物の除去が確実に実施されている。 注入量は流量計を使用し、規定分の注入剤を注入したことが確認できる。 注入状況を証明する記録用紙には、監督員の検印されたもので整理されている。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。																												
		「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。 評価値(%) = 該当項目数 * () / 評価対象項目数() なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合はc評価とする。					上記該当あれば……d	上記該当あれば……e																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>ばらつきが小さい 50%以下</th> <th>ばらついている 80以下</th> <th>ばらつきが大きい 80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>					ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80以下	ばらつきが大きい 80%を超える	90%以上	a	a'	b	b	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c			
	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																
	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80以下	ばらつきが大きい 80%を超える																																	
90%以上	a	a'	b	b																																
75%以上90%未満	a'	b	b'	b'																																
60%以上75%未満	b	b'	c	c																																
60%未満	b'	c	c	c																																
		注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。																																		
		ばらつき判断の場合にチェック 50%以下 80%以下 80%超え																																		
		対象評価項目数	評価数	評価値(%)	判定結果																															
		0	0	該当なし	該当なし																															

審査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e																												
	機械設備工事	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつきの判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。																												
		[評価対象項目]																																		
		<ul style="list-style-type: none"> 品質や性能確保のための製作着手前の技術検討が充分実施され、内容が確認できる。 材料の品質照合がミルシート等(現物照合を含む)で確認でき、満足している。 部品の品質、性能が証明書等で確認でき、満足している。 機器の品質、機能、性能が成績書等で確認でき、満足している。 溶接管理が設計書のとおり実施され、内容が確認でき、欠陥がなく満足している。 塗装管理が設計書のとおり実施され、内容が確認でき、欠陥がなく満足している。 製品の機能、性能管理が設計図書のとおり実施され、内容が確認でき、欠陥がなく満足している。 操作制御関係が、所定の機能を有しているとともに、必要な安全装置、保護装置の機能が確認でき、満足している。 設備の総合性能が設計図書のとおり確保され、内容が確認でき、満足している。 					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。																												
		<p>「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。 評価値(%) = 該当項目数 * () / 評価対象項目数() なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合は「評価」とする。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>ばらつきが小さい 50%以下</th> <th>ばらついている 80%以下</th> <th>ばらつきが大きい 80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> <p>注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。</p>					ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える	90%以上	a	a'	b	b	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c		上記該当あれば……d	上記該当あれば……e
	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																
	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える																																	
90%以上	a	a'	b	b																																
75%以上90%未満	a'	b	b'	b'																																
60%以上75%未満	b	b'	c	c																																
60%未満	b'	c	c	c																																
		<p>ばらつき判断の場合にチェック</p> <p>50%以下</p> <p>80%以下</p> <p>80%超え</p>																																		
		対象評価項目数	評価数	評価値(%)	判定結果																															
		0	0	該当なし	該当なし																															

調査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e																												
	維持修繕工事 (側溝修繕) (ネブラス工法)	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつきの判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。																												
		[評価対象項目] 【ネブラス工法】 ネブラス工法用製品の品質規格証明書が整理され、特記仕様書の規定する規格・品質を満足している。 側溝上部の損傷部を切断及び撤去するに際し、既設部に損傷を与えていないことが確認できる。 既設側溝に接続ボルト穴の穿孔作業において、側溝にひび割れ等がない事が確認できる。 接続ボルト穴に2液混合エポキシ樹脂接着剤を注入した後、ボルトをセットしていることが確認できる。 側溝上部補強金具がグラつかず、固定されていることが確認できる。 ネブラス用グラウト材の品質がミルシート等で確認できる。 間詰コンクリート(ネブラス用グラウト材)が隙間なく充填されていることが確認できる。 ネブラス用グラウトの強度試験を実施し、強度を確認している。 ネブラス用グラウト材の空袋管理で、充袋及び空袋であることが確実に写真等で確認でき、出荷証明書が整理されている。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。																												
		【アスファルト舗装】 混合物の温度管理が、プラント出荷時・現場到着時・舗設時等で整理・記録されている。 舗設後、直ちに供用する必要がある現場で、交通解放時の温度管理を適切に行っている。 気象条件に適した混合物の運搬方法、舗設作業(締固め等)の配慮が行われている。 乳剤が均一に散布され、第三者への飛散防止対策、及び構造物への付着などに細心の注意が払われている。 アスファルト舗装工の密度試験を実施し、規格値が基準密度以上である。 表面排水が良好である。					上記該当あれば……d	上記該当あれば……e																												
		<p>「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。 評価値(%) = 該当項目数 * () / 評価対象項目数() なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合は「評価とする。」</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>ばらつきが小さい 50%以下</th> <th>ばらついている 80%以下</th> <th>ばらつきが大きい 80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上・90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上・75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> <p>注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。</p>					ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える	90%以上	a	a'	b	b	75%以上・90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上・75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c			
	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																
	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80%以下	ばらつきが大きい 80%を超える																																	
90%以上	a	a'	b	b																																
75%以上・90%未満	a'	b	b'	b'																																
60%以上・75%未満	b	b'	c	c																																
60%未満	b'	c	c	c																																
		ばらつき判断の場合にチェック <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: yellow; margin-right: 5px;"></div> 50%以下 <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: orange; margin-right: 5px;"></div> 80%以下 <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: red; margin-right: 5px;"></div> 80%超え </div>																																		
		対象評価項目数 0	評価数 0	評価値(%) 該当なし	判定結果 該当なし																															

審査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e																											
	電線共同溝工事	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験) ばらつきの判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。																											
		[評価対象項目] 【混合処理工法】 材料の品質規定証明書が整備されている。 規格外品について、仕様書の規定する規格、品質を満足している。 基礎地盤の整形、清掃、湧水処理等が適切に実施されていることが確認できる。 管路材の保管、吊り込み、据え付け等に十分注意を払っていることが確認できる。 管路材の現場搬入後、紫外線などによる劣化防止の観点から、管路材をシートなどで防護している。 土留め、ウエルポイント等の仮設が設計図書に基づき適切に施工・管理されていることが確認できる。 二次製品の受け取りを現場代理人などの責任ある者が、製品を確認し受け取り、損傷のないもので施工されている。 施工基面は、平滑で、必要に応じてランマ等で転圧している。(据え付け後の不等沈下で波うっていないこと) 埋設管路においては、埋め戻し後に管路が完全に接続されているか否かを通過性能試験及び気密試験により確認している。 狭路部での機械による埋め戻し施工が困難な場所では、砂または砂質土を用いて水締めにより締め固めている。 埋戻しの砂(洗い砂)はシルト分が無く、ゴミ、泥、その他の異物が混入していないことが確認できる。 管と管との間は突き棒等にて十分突き固めを行っていることが確認できる。 管路の埋戻しに伴い管路上部に埋設標識シートを敷設していることが確認できる。 管設置において、それぞれの管の最小曲げ半径を満足していること確認できる。 プレキャストボックス(特殊部)周囲及び管路部の保護として、十分水締めを行った砂による埋め戻しを行っていることが確認できる。 転用土の締め固めが十分に行われていることが確認できる。 必要な長さを切管して使用する場合は、切管した端面は、内外面とも面取りやすり等を用いて糸面取りを行い、平滑に仕上げている。 管路部に多孔管を用いる場合は、隣接する各ブロックに目違いが生じないよう、かつ上下左右の接合が平滑になるように施工している。 プレキャストボックス(特殊部)の施工にあたっては、基礎について支持力が均等になるように、かつ不陸を生じないように施工している。 プレキャストボックス(特殊部)の施工にあたっては、隣接する各ブロックに目違いによる段差、蛇行が生じないように施工している。 プレキャストボックス(特殊部)の蓋の設置について、ボックス本体及び歩道面と段差が生じないように施工している。 舗装の出来あがり左右する路盤工が平坦に出来上がっていることが確認できる。 路盤工が設計図書に基づき、所定の厚さ管理が行われ、かつ品質管理が行われている。 路盤工が構造物周辺の締め固め等で振動ローラー等による入念な施工が実施されている。 混合物の温度管理が、プラント出荷時-現場到着時-舗設時等で整理-記録されている。 乳剤が均等に散布され、第三者への飛散防止対策、及び構造物への付着などに細心の注意が払われている。 舗装工の路肩処理、縁端処理の施工において、細やかな配慮がなされ、丁寧に施工されている。 仮復旧の路面は、ひび割れ、段差等通行の妨げとなるような施工不良が発生せぬよう平滑に仕上げられている。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。																											
		<p>「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。 評価値(%) = 該当項目数 * () / 評価対象項目数() なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合は、評価とする。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>ばらつきが小さい 50%以下</th> <th>ばらついている 80以下</th> <th>ばらつきが大きい 80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> <p>注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。</p>					ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80以下	ばらつきが大きい 80%を超える	90%以上	a	a'	b	b	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c	上記該当あれば……d	上記該当あれば……e
	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																															
	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80以下	ばらつきが大きい 80%を超える																																
90%以上	a	a'	b	b																															
75%以上90%未満	a'	b	b'	b'																															
60%以上75%未満	b	b'	c	c																															
60%未満	b'	c	c	c																															
		対象評価項目数 0	評価数 0	評価値(%) 該当なし	判定結果 該当なし																														

- ばらつき判断の場合にチェック**
- 50%以下
 - 80%以下
 - 80%超え

調査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e																												
	ゴムチップ舗装工事	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> (関連基準、土木工事施工監理基準、その他設計図書に定められた試験)ばらつき判定基準は別紙-4参照 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。																												
		[評価対象項目] 材料の規格、品質が適正であり、証明書等が整備されている。 舗装・路盤工の締め固めを適切な条件で施工している。 舗装工の出来上がり左右する路盤工が平坦に出来上がっていることが確認できる。 設計図書に基づく混合物は、配合報告者により適切な配合規格が確認できる。 ゴムチップ・ウレタンバインダーの空袋管理が写真等で確実に確認できる。 材料のゴムチップの保管が水に濡れないように管理されている。 材料(ゴムチップとウレタンバインダー)の混合が3分以上入念に行われ、良くなじんでいることが確認できる。 プライマが均一に散布され、第三者への飛散防止対策、及び構造物への付着などに細心の注意が払われている。 ゴミ、ドロ等の汚れは、清掃・水洗いをし、乾燥させ、ローラー刷毛で均一にプライマを塗布していることが確認できる。 ゴムチップ舗装は降雨の場合、施工していない。 ゴムチップ舗装の敷き均しは、人力でレーキを使用し、厚みを確認しながら平坦に仕上げている。 ゴムチップ舗装の敷き均し完了後、直ちに熱ローラで転圧し、その後アイロン又はコチにより仕上げている。 ゴムチップ舗装が完了したら、24時間以上の養生を行っており、養生の間は上に乗らないようにしている。 ゴムチップ舗装が完了した後は、硬化を待つ間もゴムチップ舗装が雨に濡れないようにブルーシート等で養生している。 設計図書に基づき、所定の厚さ管理(コア採取は行わず、水糸からの下がり管理、あるいは直接厚さを測定)が行われ、かつ品質管理が行われている。 排水勾配が適正に守られ、水溜りが生じていない。 ゴムチップ舗装の浸透水量(300mm/15sec以上)、すべり抵抗(BPN40以上)を実施している。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修(手直し)指示を行った。																												
		「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 評価対象外項目の削除後は、削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値(評価値)で評価する。 評価値(%) = 該当項目数 * () / 評価対象項目数() なお、削除後の評価対象項目数が3項目以下の場合は「評価」とする。					上記該当あれば……d	上記該当あれば……e																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>ばらつきが小さい 50%以下</th> <th>ばらついている 80以下</th> <th>ばらつきが大きい 80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>					ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80以下	ばらつきが大きい 80%を超える	90%以上	a	a'	b	b	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c			
	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																
	ばらつきが小さい 50%以下	ばらついている 80以下	ばらつきが大きい 80%を超える																																	
90%以上	a	a'	b	b																																
75%以上90%未満	a'	b	b'	b'																																
60%以上75%未満	b	b'	c	c																																
60%未満	b'	c	c	c																																
		注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。																																		
		ばらつき判断の場合にチェック 50%以下 80%以下 80%超え																																		
		対象評価項目数		評価数		評価値(%)	判定結果																													
		0		0		該当なし	該当なし																													

出来ばえ工事目次

	ページ	項目		ページ	項目		ページ	項目		ページ	項目
出来ばえ工事	別紙 - 3	コンクリート構造物 砂防構造物工事 海岸工事 トンネル工事	出来ばえ工事	別紙 - 3	砂防工事（かご工事・ 集水井戸工事・抑止杭 工事・排水路工事・水 抜きボーリング工事 等）	出来ばえ工事	別紙 - 3	砂防工事（落石・雪崩 柵（網）） 防護柵（網）工事 維持修繕工事（柵修 繕）	出来ばえ工事	別紙 - 3	下水道工事
	別紙 - 3	コンクリート二次製品 構造物工事 （管水路工事も含む）		別紙 - 3	舗装工事 （橋面舗装も含む）		別紙 - 3	標識工事 （視線誘導標・照明灯 も含む）		別紙 - 3	維持管理工事 （河川の河床整形等）
	別紙 - 3	土工事 （盛土・築堤工事等）		別紙 - 3	法面工事 （アンカー工を含む）		別紙 - 3	区画線工事		別紙 - 3	ガス水道管布設工事
	別紙 - 3	補強盛土工事		別紙 - 3	基礎工事 （地盤改良等を含む）		別紙 - 3	維持修繕工事 （道路維持工事・舗装 道補修工事等）		別紙 - 3	ガス水道 機械設備工事 電気設備工事
	別紙 - 3	切土工事		別紙 - 3	コンクリート橋工事		別紙 - 3	港湾築造工事 （浚渫・海岸築造工事 を含む）		別紙 - 3	水管橋工事
	別紙 - 3	護岸・根固・水制工事		別紙 - 3	塗装工事 （工場塗装を除く）		別紙 - 3	道路工事 歩道工事		別紙 - 3	上記以外の工事又は 合併工事
	別紙 - 3	鋼橋工事		別紙 - 3	公園・植栽工事		別紙 - 3	消雪工事			

（出来ばえの評定に際し）

各工事の出来ばえ評定項目は、似かよった項目であることから、多工事の場合でも、主たる工事で評定します。
また、評価項目から該当外として削除する場合は、評価基準をおとして評価します。

完成時に出来ばえの確認できないものは、C評価とする。

（例：旧橋撤去工、構造物取壊し、浚渫、地盤改良等）

出来ばえ工事(その2)目次

H25.4.1 追加分

	ページ	項目		ページ	項目		ページ	項目		ページ	項目
出来ばえ (5)	別紙 - 3	下水道工事 [管渠補修工事] (SPR工法) (3Sセグメント工法) (ダンビー工法)	出来ばえ (6)	別紙 - 3	水管橋工事 [架設・床版]	出来ばえ (7)	別紙 - 3	コンクリート構造物 補修工事 [断面修復]	出来ばえ (8)	別紙 - 3	漁礁工事 [コンクリート及び 鋼製部材]
		下水道工事 [反応タンク覆蓋 設置工事]			橋梁補修工事 (伸縮装置補修工事)			コンクリート構造物 工事 [エポキシ樹脂 鉄筋使用]			砂防工事 [鋼製杵堰堤工]
		下水道工事 [可とうジョイント 設置工事]			橋梁補修工事 (落橋防止装置 設置工事)			海岸工事 [緩傾斜護岸]			ポケット式落石防護網 工事
		下水道工事 [マンホール更生工事] (MLR工法)			橋梁補修工事 (外ケーブル工法工事)			海岸工事 (潜水・人工リーフ)			雪崩防止柵工事
		下水道工事 [マンホール・管口 の耐震化工法]			鋼管防蝕工事 (ペトロラタライニング工 法・TP工法)			港湾工事 (岸壁工)			スノーシェッド工事 (二次製品)
		コンクリート構造物 工事 (下水道防食塗装)			コンクリート構造物補 強工事 (炭素繊維補強工法)			海岸工事 (養浜工)			ダム工事 [重力式コンクリート ダム]

(出来ばえの評定に際し)

各工事の出来ばえ評定項目は、似かよった項目であることから、他工種の場合でも、主たる工事で評定します。

また、評価項目から該当外として削除する場合は、評価基準をおとして評価します。

完成時に出来ばえの確認できないものは、C評価とする。

(例:旧橋撤去工、構造物取壊し、浚渫、地盤改良等)

出来ばえ工事(その2)目次

H25.4.1 追加分

	ページ	項目		ページ	項目		ページ	項目		ページ	項目
出来ばえ (9)	別紙 - 3	トンネル工 [ナトム工法]	出来ばえ (10)	別紙 - 3	ゴムチップ舗装工事						
		グラウチング工									
		発泡ウレタン工事									
		機械設備工事									
		維持修繕工事 (側溝修繕) (ネプラス工法)									
		電線共同溝工事									

(出来ばえの評定に際し)

各工事の出来ばえ評定項目は、似かよった項目であることから、他工種の場合でも、主たる工事で評定します。

また、評価項目から該当外として削除する場合は、評価基準をおとして評価します。

完成時に出来ばえの確認できないものは、C評価とする。

(例:旧橋撤去工、構造物取壊し、浚渫、地盤改良等)

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表(土木等)

(検査員)

審査項目	該当	工種	a	b	c	d
3. 出来形 及び 出来ばえ			・ 仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。		・ 他の事項に該当しない。	・ 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
出来ばえ		コンクリート構造物工事 砂防構造物工事 海岸工事 トンネル工事	該当 ・ コンクリート構造物の肌が良い。 ・ コンクリート構造物の通りが良い。 ・ 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 ・ クラックがない。 ・ 漏水がない。 ・ 全体的な美観が良い。		該当5項目以上…………… a 該当4項目以上…………… b 該当3項目以上…………… c 該当2項目以下…………… d	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		
		コンクリート二次製品 構造物工事 (管水路工事も含む)	・ 構造物の通りがよい。 ・ 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 ・ クラックがない。 ・ 漏水がない。 ・ 全体的な美観が良い。 ・ 小構造物にも細心の注意が払われている。 ・ 材料の連結、かみ合わせがよい。		該当6項目以上…………… a 該当5項目以上…………… b 該当4項目以上…………… c 該当3項目以下…………… d	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		
		土工事 (盛土・築堤工事等)	・ 仕上げが良い。 ・ 通りが良い。 ・ 端部処理が良い。 ・ 構造物へのすりつけ等が良い。 ・ 全体的な美観が良い。		該当4項目以上…………… a 該当3項目以上…………… b 該当2項目以上…………… c 該当1項目以下…………… d	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		
		補強盛土工	・ 壁面材の割れ、カケがない。 ・ 基礎上面の平坦性が良い。 ・ 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 ・ 壁面材の目違い、段差がすくない。 ・ 構造物の通りが良い。 ・ 全体的な美観が良い。		該当5項目以上…………… a 該当4項目以上…………… b 該当3項目以上…………… c 該当2項目以下…………… d	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		

調査項目	該当	工種	a	b	c	d
		切土工事	<ul style="list-style-type: none"> ┆ 規定された勾配が確保されている。 ┆ 法面の浮き石除去等、表面が適切に施工されている。 ┆ 法面勾配の変化部には干渉部等を設け、適切に施工されている。 ┆ 施工面の木根等が確実に施工されている。 ┆ 施工面には滞水防止等の処理が適切に行われている。 ┆ 関係構造物との取り合いが適切に行われている。 ┆ 残土等は適切に処理されている。 		該当6項目以上…………… a 該当4項目以上…………… b 該当3項目以上…………… c 該当2項目以下…………… d	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		
		護岸・根固・水制工事	<ul style="list-style-type: none"> ┆ 通りが良い。 ┆ 材料のかみ合わせがよい、またはクラックがない。 ┆ 天端、端部の仕上げがよい。 ┆ 既設構造物とのすりつけがよい。 ┆ 隔壁、土台など細部に亘って丁寧な仕上げである。 ┆ 全体的な美観が良い。 		該当5項目以上…………… a 該当4項目以上…………… b 該当3項目以上…………… c 該当2項目以下…………… d	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		
		鋼橋工事	<ul style="list-style-type: none"> ┆ 表面に補修箇所がない。 ┆ 部材表面に傷、錆がない。 ┆ 溶接に均一性がある。 ┆ 塗装に均一性がある。 ┆ 全体的な美観が良い。 		該当4項目以上…………… a 該当3項目以上…………… b 該当2項目以上…………… c 該当1項目以下…………… d	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		
		砂防工事(かご工事・集水井戸工事・抑止杭工事・排水路工・水抜きボーリング工事等)	<ul style="list-style-type: none"> ┆ 地山との取り合いが良い。 ┆ 天端、端部の仕上げが良い。 ┆ 施工管理記録から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。 ┆ 全体的な美観が良い。 		該当3項目以上…………… a 該当2項目以上…………… b 該当1項目以上…………… c 該当項目なし…………… d	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		
x						

調査項目	該当	工種	a	b	c	d
------	----	----	---	---	---	---

別紙 - 3 (従来工種)

検査日 平成 年 月 日 工事番号 工事名 工事 検査員名(評定者)

工事成績採点の調査項目の調査項目別運用表(土木等)

(検査員)

調査項目	該当	工種	a	b	c	d								
3.出来形 及び 出来ばえ			・ 仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。		・ 他の事項に該当しない。	・ 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。								
		舗装工事(橋面舗装も含む)	<table border="1"> <tr><td>該当</td></tr> <tr><td>舗装の平坦性が良い。</td></tr> <tr><td>構造物の通りが良い。</td></tr> <tr><td>端部処理が良い。</td></tr> <tr><td>構造物へのすりつけ等が良い。</td></tr> <tr><td>雨水処理が良い。</td></tr> <tr><td>全体的な美観が良い。</td></tr> </table>	該当	舗装の平坦性が良い。	構造物の通りが良い。	端部処理が良い。	構造物へのすりつけ等が良い。	雨水処理が良い。	全体的な美観が良い。		該当5項目以上…………… a 該当4項目以上…………… b 該当3項目以上…………… c 該当2項目以下…………… d		
	該当													
舗装の平坦性が良い。														
構造物の通りが良い。														
端部処理が良い。														
構造物へのすりつけ等が良い。														
雨水処理が良い。														
全体的な美観が良い。														
出来ばえ			該当項目数 0	判定結果 該当なし										
		法面工事(アンカー工も含む)	<table border="1"> <tr><td>該当</td></tr> <tr><td>構造物の通りが良い。</td></tr> <tr><td>植生、吹付け等の状態が均一である。</td></tr> <tr><td>端部処理が良い。</td></tr> <tr><td>全体的な美観が良い。</td></tr> <tr><td>アンカーの方向が良い。</td></tr> <tr><td>アンカーとプレートに隙間がない。</td></tr> <tr><td>施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。</td></tr> </table>	該当	構造物の通りが良い。	植生、吹付け等の状態が均一である。	端部処理が良い。	全体的な美観が良い。	アンカーの方向が良い。	アンカーとプレートに隙間がない。	施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。		該当6項目以上…………… a 該当5項目以上…………… b 該当4項目以上…………… c 該当3項目以下…………… d	
該当														
構造物の通りが良い。														
植生、吹付け等の状態が均一である。														
端部処理が良い。														
全体的な美観が良い。														
アンカーの方向が良い。														
アンカーとプレートに隙間がない。														
施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。														
			該当項目数 0	判定結果 該当なし										
		基礎工工事 (地盤改良等を含む)	<table border="1"> <tr><td>該当</td></tr> <tr><td>主工関係の仕上げが良い。</td></tr> <tr><td>通りが良い。</td></tr> <tr><td>天端仕上げ、端部が良い。</td></tr> <tr><td>施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。</td></tr> </table>	該当	主工関係の仕上げが良い。	通りが良い。	天端仕上げ、端部が良い。	施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。		該当3項目以上…………… a 該当2項目以上…………… b 該当1項目以上…………… c 該当項目なし…………… d				
該当														
主工関係の仕上げが良い。														
通りが良い。														
天端仕上げ、端部が良い。														
施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。														
			該当項目数 0	判定結果 該当なし										

考查項目	該当	工種	a	b	c	d
		コンクリート橋工事	<ul style="list-style-type: none"> コンクリート構造物の肌が良い。 コンクリート構造物の通りが良い。 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 支承部の仕上げが良い。 クラックがない。 漏水がない。 全体的な美観が良い。 		該当6項目以上…………… a 該当5項目以上…………… b 該当4項目以上…………… c 該当3項目以下…………… d	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		
		塗装工事 (工場塗装を除く)	<ul style="list-style-type: none"> 塗装の均一性が良い。 細部まできめ細かな施工がされている。 補修箇所がない。 全体的な美観が良い。 		該当3項目以上…………… a 該当2項目以上…………… b 該当1項目以上…………… c 該当項目なし…………… d	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		
		公園・植栽工事	<ul style="list-style-type: none"> 支柱の取り付けがきめ細かく施工されている。 支柱の取り付けが堅固である。 樹木の活着状況が良い。 通りが良い。 既設構造物等とのすりつけが良い。 きめ細かな施工がなされている。 全体的な美観が良い。 		該当6項目以上…………… a 該当5項目以上…………… b 該当4項目以上…………… c 該当3項目以下…………… d	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		
		砂防工事(落石・雪崩柵(網)) 防護柵(網)工事 維持修繕工事(柵修繕)	<ul style="list-style-type: none"> 通りが良い。 端部処理が良い。 部材表面に傷、錆がない。 既設構造物等とのすりつけが良い。 きめ細かな施工がなされている。 全体的な美観が良い。 		該当5項目以上…………… a 該当4項目以上…………… b 該当3項目以上…………… c 該当2項目以下…………… d	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		
×			該当項目数 0	判定結果 該当なし		

検査項目	該当	工種	a	b	c	d
------	----	----	---	---	---	---

別紙 - 3 (従来工種)

検査日 平成 年 月 日 工事番号 工事名 工事 検査員名(評定者)

工事成績採点の検査項目の検査項目別運用表(土木等)

(検査員)

検査項目	該当	工種	a	b	c	d										
3. 出来形 及び 出来ばえ			・ 仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。		・ 他の事項に該当しない。	・ 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。										
		標識工事 (視線誘導標・照明灯も含む)	<table border="1"> <tr><td>該当</td><td>・ 設置位置に配慮がある。</td></tr> <tr><td></td><td>・ 標識の向き、角度、支柱の通りが良い。</td></tr> <tr><td></td><td>・ 標識板、支柱に変色がない。</td></tr> <tr><td></td><td>・ 支柱基礎の埋め戻し等が入念に施工されている。</td></tr> <tr><td></td><td>・ 全体的な美観が良い。</td></tr> </table>	該当	・ 設置位置に配慮がある。		・ 標識の向き、角度、支柱の通りが良い。		・ 標識板、支柱に変色がない。		・ 支柱基礎の埋め戻し等が入念に施工されている。		・ 全体的な美観が良い。		該当4項目以上…………… a 該当3項目以上…………… b 該当2項目以上…………… c 該当1項目以下…………… d	
	該当	・ 設置位置に配慮がある。														
	・ 標識の向き、角度、支柱の通りが良い。															
	・ 標識板、支柱に変色がない。															
	・ 支柱基礎の埋め戻し等が入念に施工されている。															
	・ 全体的な美観が良い。															
出来ばえ			該当項目数 0	判定結果 該当なし												
		区画線工事	<table border="1"> <tr><td></td><td>・ 塗料の塗布が均一である。</td></tr> <tr><td></td><td>・ 視認性が良い。</td></tr> <tr><td></td><td>・ 接着状態が良い。</td></tr> <tr><td></td><td>・ 施工前の清掃が入念に実施されている。</td></tr> <tr><td></td><td>・ 全体的な美観が良い。</td></tr> </table>		・ 塗料の塗布が均一である。		・ 視認性が良い。		・ 接着状態が良い。		・ 施工前の清掃が入念に実施されている。		・ 全体的な美観が良い。		該当4項目以上…………… a 該当3項目以上…………… b 該当2項目以上…………… c 該当1項目以下…………… d	
	・ 塗料の塗布が均一である。															
	・ 視認性が良い。															
	・ 接着状態が良い。															
	・ 施工前の清掃が入念に実施されている。															
	・ 全体的な美観が良い。															
			該当項目数 0	判定結果 該当なし												
		維持修繕工事 (道路維持工事・舗装修繕工事等)	<table border="1"> <tr><td></td><td>・ 小構造物等にも細心の注意が払われている。</td></tr> <tr><td></td><td>・ きめ細かな施工がなされている。</td></tr> <tr><td></td><td>・ 既設構造物とのずりつけが良い。</td></tr> <tr><td></td><td>・ 全体的な美観が良い。</td></tr> <tr><td></td><td>・ 水溜りが生じていない。</td></tr> </table>		・ 小構造物等にも細心の注意が払われている。		・ きめ細かな施工がなされている。		・ 既設構造物とのずりつけが良い。		・ 全体的な美観が良い。		・ 水溜りが生じていない。		該当4項目以上…………… a 該当3項目以上…………… b 該当2項目以上…………… c 該当1項目以下…………… d	
	・ 小構造物等にも細心の注意が払われている。															
	・ きめ細かな施工がなされている。															
	・ 既設構造物とのずりつけが良い。															
	・ 全体的な美観が良い。															
	・ 水溜りが生じていない。															
			該当項目数 0	判定結果 該当なし												

考查項目	該当	工種	a	b	c	d
		港湾築造工事 (浚渫、海岸築造工事を 含む)	<input type="checkbox"/> 通りがよい。 <input type="checkbox"/> 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。 <input type="checkbox"/> 構造物の表面及び端部の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		該当4項目以上…………… a 該当3項目以上…………… b 該当2項目以上…………… c 該当1項目以下…………… d	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		
		道路工事 歩道工事	<input type="checkbox"/> 小構造物にも細心の注意が払われている。 <input type="checkbox"/> 仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 端部処理が良い。 <input type="checkbox"/> 構造物へのすりつけ等が良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		該当5項目以上…………… a 該当4項目以上…………… b 該当3項目以上…………… c 該当2項目以下…………… d	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		
		消雪工事	<input type="checkbox"/> 仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 端部処理が良い。 <input type="checkbox"/> 構造物へのすりつけ等が良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> 均等に水がまわる。 <input type="checkbox"/> 使用者に対する安全及び環境の配慮が適切である。 <input type="checkbox"/> 運転及び保守点検に対する配慮が適切である。		該当7項目以上…………… a 該当6項目以上…………… b 該当5項目以上…………… c 該当4項目以下…………… d	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		

考查項目	該当	工種	a	b	c	d
		下水道工事	<ul style="list-style-type: none"> ↑ 通りが良い。 ↑ 漏水がない。 ↑ クラックがない。 ↑ マンホールのインパートの住上げが良い。 ↑ マンホール天端と路面のすりつけが良い。 ↑ 埋戻し後の路面復旧の状態が良い。 ↑ 施工記録から不可視部分の出来ばえのよさがうかがえる。 ↑ 端部処理が良い。 		該当7項目以上…………… a 該当6項目以上…………… b 該当5項目以上…………… c 該当4項目以下…………… d	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		
		維持管理工事 (河川の河床整形等)	<ul style="list-style-type: none"> ↑ 小構造物等にも細心の注意が払われている。 ↑ きめ細やかな施工がなされている。 ↑ 既設の構造物とも取り合いが良い。 ↑ 全体的な美観が良い。 ↑ 水溜りが生じていない。 		該当4項目以上…………… a 該当3項目以上…………… b 該当2項目以上…………… c 該当1項目以下…………… d	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		
		ガス水道管布設工事	<ul style="list-style-type: none"> ↑ 各種覆の据付が適切に施工されている。 ↑ 各種覆の据付高さが適切で違和感がない。 ↑ 弁栓類の設置位置が適正である。 ↑ 竣工図は作成要領に基づき適切に作成され、見やすく誤差がなく、現地に適合している。 ↑ コンクリート構造物は、きめ細やかな施工がされている。 ↑ 資料から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。 ↑ 舗装復旧等が現地状況を十分把握して施工されており、既設部分との取り合いがよい。 ↑ 全体的な美観が良い。 		該当7項目以上…………… a 該当6項目以上…………… b 該当5項目以上…………… c 該当4項目以下…………… d	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		

調査項目	該当	工種	a	b	c	d
ガス水道 機械設備工事 電気設備工事			<ul style="list-style-type: none"> ┆ 構造物等に、きめ細やかな施工がなされている。 ┆ 主設備、関連設備、操作制御設備が全体的に統御されており、運転操作性に優れている。 ┆ 異常な振動、騒音がなく、動きもスムーズで、統合的な機能、運転性能が優れている。 ┆ 公共物としての安全、環境、維持管理等への配慮がなされている。 ┆ 構造物との通り、すり付けがよい。 ┆ 制作上の補修痕跡がない。 ┆ 溶接、塗装、組み立て等、細部にわたり配慮がなされている。 ┆ 全体的な取り扱いがしやすい。 ┆ 全体的な美観が良い。 		<p>該当7項目以上…………… a</p> <p>該当6項目以上…………… b</p> <p>該当5項目以上…………… c</p> <p>該当4項目以下…………… d</p>	
			<p>該当項目数</p> <p>0</p>	<p>判定結果</p> <p>該当なし</p>		
水管橋工事			<ul style="list-style-type: none"> ┆ 表面に傷、錆、補修箇所がない。 ┆ 溶接、塗装、組立の均一性が良い。 ┆ 管の通りがよい。 ┆ コンクリート構造物の肌がよい。 ┆ コンクリート構造物の通りがよい。 ┆ クラックがない。 ┆ 天端仕上げ、端部仕上げがよい。 ┆ 全体的な美観が良い。 		<p>該当7項目以上…………… a</p> <p>該当6項目以上…………… b</p> <p>該当5項目以上…………… c</p> <p>該当4項目以下…………… d</p>	
			<p>該当項目数</p> <p>0</p>	<p>判定結果</p> <p>該当なし</p>		
上記以外の工事又は管桁工事			<ul style="list-style-type: none"> ┆ 調査項目記述() ┆ 調査項目記述() ┆ 調査項目記述() ┆ 調査項目記述() ┆ 調査項目記述() ┆ 調査項目記述() 		<p>該当4項目以上…………… a</p> <p>該当3項目以上…………… b</p> <p>該当2項目以上…………… c</p> <p>該当1項目以下…………… d</p>	
			<p>米該当工種からの調査事項で調査し、最大調査項目は5項目とする。</p> <p>該当項目数</p> <p>0</p>	<p>判定結果</p> <p>該当なし</p>		

工事成績採点の考查項目の考查項目別運用表(土木等)

(検査員)

考查項目	該当	工種	a	b	c	d
3. 出来形 及び 出来ばえ			<ul style="list-style-type: none"> ・ 仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。 		<ul style="list-style-type: none"> ・ 他の事項に該当しない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
出来ばえ		下水道工事[管渠補修工事] -(SPR工法) -(3Sセグメント工法) -(ダンビー工法)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通りが良い。 ・ 端部処理(既設底部との)合わせが良い。 ・ 仕上げ後ひび割れ等がない。 ・ きめ細かな施工がなされている。 ・ 表面が均一に仕上げている。 ・ 全体的な美観が良い。 		<ul style="list-style-type: none"> 該当5項目以上..... a 該当4項目以上..... b 該当3項目以上..... c 該当2項目以下..... d 	
			<p>該当項目数 0</p>	<p>判定結果 該当なし</p>		
		下水道工事 -[反応タンク覆蓋設置工事]	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通りが良い。 ・ 固定式覆蓋(ドームタイプ)の高さがそろっている。 ・ 仕上げ後、部材表面にキズ、へこみ、ひび割れ等がない。 ・ きめ細かな施工がなされている。 ・ レールの取付が堅固である。 ・ 表面が均一に仕上げている。 ・ 全体的な美観が良い。 		<ul style="list-style-type: none"> 該当6項目以上..... a 該当5項目以上..... b 該当4項目以上..... c 該当3項目以下..... d 	
			<p>該当項目数 0</p>	<p>判定結果 該当なし</p>		
		下水道工事 -[可とうジョイント設置工事]	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通りが良い。 ・ 端部処理が良い。 ・ きめ細かな施工がなされている。 ・ 表面が均一に仕上げている。 ・ 全体的な美観が良い。 		<ul style="list-style-type: none"> 該当4項目以上..... a 該当3項目以上..... b 該当2項目以上..... c 該当1項目以下..... d 	
			<p>該当項目数 0</p>	<p>判定結果 該当なし</p>		
		下水道工事 -[人孔更正工事(MLR工法)]	<ul style="list-style-type: none"> ・ 端部処理が良い。 ・ 継ぎ目部に欠陥が無い。 ・ 仕上げ後、凸凹が無い。 ・ きめ細かな施工がなされている。 ・ 表面が均一に仕上げている。 ・ 全体的な美観が良い。 		<ul style="list-style-type: none"> 該当5項目以上..... a 該当4項目以上..... b 該当3項目以上..... c 該当2項目以下..... d 	
			<p>該当項目数 0</p>	<p>判定結果 該当なし</p>		

考查項目	該当	工種	a	b	c	d
		下水道工事 〔コンクリート管の耐震化工事〕	<ul style="list-style-type: none"> ・端部処理が良い。 ・仕上げが良い。 ・きめ細かな施工がなされている。 ・表面が均一に仕上げている。 ・全体的な美観が良い。 		該当4項目以上…………… a 該当3項目以上…………… b 該当2項目以上…………… c 該当1項目以下…………… d	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		
		コンクリート構造物工事 〔下水道防食工事〕	<ul style="list-style-type: none"> ・きめ細かな施工がなされている。 ・端部処理が良い。 ・塗装に均一性がある。 ・表面が均一に仕上げている。 ・全体的な美観が良い。 		該当4項目以上…………… a 該当3項目以上…………… b 該当2項目以上…………… c 該当1項目以下…………… d	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		
		水管橋工事(架設・床版)	<ul style="list-style-type: none"> ・きめ細かな施工がなされている。 ・端部処理が良い。 ・表面が均一に仕上げている。 ・部材表面に傷、錆が無い。 ・溶接に均一性が有る。 ・塗装に均一性が有る。 ・全体的な美観が良い。 		該当6項目以上…………… a 該当5項目以上…………… b 該当4項目以上…………… c 該当3項目以下…………… d	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		
		橋梁補修工事 〔伸縮装置補修工事〕	<ul style="list-style-type: none"> ・通りが良い。 ・きめ細やかな施工がなされている。 ・既設構造物とのすりつけが良い。 ・全体的な美観が良い。 ・水溜りが生じていない。 		該当4項目以上…………… a 該当3項目以上…………… b 該当2項目以上…………… c 該当1項目以下…………… d	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		
×			該当項目数 0	判定結果 該当なし		

考查項目	該当	工種	a	b	c	d
		橋梁補修工事 (落橋防止装置設置工事)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> きめ細やかな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 既設構造物とのすりつけが良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> 部材表面に傷、錆が無い。 		<ul style="list-style-type: none"> 該当4項目以上…………… a 該当3項目以上…………… b 該当2項目以上…………… c 該当1項目以下…………… d 	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		
		橋梁補修工事 (外ケーブル工法工事)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 表面に補修箇所が無い。 <input type="checkbox"/> 部材表面に傷、錆が無い。 <input type="checkbox"/> 塗装に均一性がある。 <input type="checkbox"/> 定着部の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 		<ul style="list-style-type: none"> 該当4項目以上…………… a 該当3項目以上…………… b 該当2項目以上…………… c 該当1項目以下…………… d 	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		
		鋼管防蝕工事 (ペトロラタムライニング工法) (TP工法)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 表面に凹み等変状が無い。 <input type="checkbox"/> 保護カバー表面に傷が無い。 <input type="checkbox"/> さや管の施工位置が杭全体で揃っている。 <input type="checkbox"/> さや管の接合部に隙間が無い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 		<ul style="list-style-type: none"> 該当4項目以上…………… a 該当3項目以上…………… b 該当2項目以上…………… c 該当1項目以下…………… d 	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		
		コンクリート構造物補強工事 (炭素繊維補強工事)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 端部処理が良い。 <input type="checkbox"/> 仕上げ後はがれ等がない。 <input type="checkbox"/> 表面が均一に仕上げている。 <input type="checkbox"/> きめ細やかな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 		<ul style="list-style-type: none"> 該当5項目以上…………… a 該当4項目以上…………… b 該当3項目以上…………… c 該当2項目以下…………… d 	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		

考查項目	該当	工種	a	b	c	d
		コンクリート構造物補修工事 [断面修復]	<ul style="list-style-type: none"> ・きめ細かな施工がなされている。 ・端部処理が良い。 ・通りが良い。 ・表面が均一で漏水がない。 ・全体的な美観が良い。 		該当4項目以上…………… a 該当3項目以上…………… b 該当2項目以上…………… c 該当1項目以下…………… d	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		
		コンクリート構造物工事 [エポキシ樹脂鉄筋使用]	<ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート構造物の肌が良い。 ・コンクリート構造物の通りが良い。 ・天端仕上げ、端部仕上げ後が良い。 ・クラックが無い。 ・漏水がない。 ・全体的な美観が良い。 		該当5項目以上…………… a 該当4項目以上…………… b 該当3項目以上…………… c 該当2項目以下…………… d	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		
		海岸工事 [暖傾斜護岸]	<ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート構造物の肌が良い。 ・コンクリート構造物の通りが良い。 ・天端仕上げ、端部仕上げ後が良い。 ・クラックが無い。 ・漏水がない。 ・全体的な美観が良い。 		該当5項目以上…………… a 該当4項目以上…………… b 該当3項目以上…………… c 該当2項目以下…………… d	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		
×						
		潜堤工事 [潜堤・人口リフ]	<ul style="list-style-type: none"> ・通りが良い。 ・施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。 ・天端及び端部の仕上げが良い。 ・きめ細かな施工がなされている。 ・全体的な美観が良い。 		該当4項目以上…………… a 該当3項目以上…………… b 該当2項目以上…………… c 該当1項目以下…………… d	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		

考查項目	該当	工種	a	b	c	d
		港湾工事 〔岸壁工〕	<ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート構造物の肌が良い。 ・構造物の通りが良い。 ・構造物の表面及び天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 ・クラックが無い。 ・舗装の平坦性が良い。 ・施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。 ・きめ細かな施工がなされている。 ・全体的な美観が良い。 		該当7項目以上…………… a 該当6項目以上…………… b 該当5項目以上…………… c 該当4項目以下…………… d	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		
		海岸工事 〔養浜工〕	<ul style="list-style-type: none"> ・仕上げが良い。 ・通りが良い。 ・端部処理が良い。 ・全体的な美観が良い。 		該当3項目以上…………… a 該当2項目以上…………… b 該当1項目以上…………… c 該当項目なし…………… d	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		
		漁礁工事 〔コンクリート及び鋼製部材〕	<ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート構造物の肌が良い。 ・クラックがない。 ・部材表面に傷、錆が無い。 ・溶接に均一性がある。 ・きめ細かな施工がなされている。 ・全体的な美観が良い。 		該当5項目以上…………… a 該当4項目以上…………… b 該当3項目以上…………… c 該当2項目以下…………… d	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		
		砂防構造物工事 〔鋼製枠砂防堰堤工事〕	<ul style="list-style-type: none"> ・地山との取り合いが良い。 ・天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 ・きめ細かな施工がなされている。 ・通りが良い。 ・全体的な美観が良い。 		該当4項目以上…………… a 該当3項目以上…………… b 該当2項目以上…………… c 該当1項目以下…………… d	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		

考查項目	該当	工種	a	b	c	d
		ポケット式落石防護網工事	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 端部処理が良い。 <input type="checkbox"/> 表面部材に傷、錆がない。 <input type="checkbox"/> 支持用アンカーとベースプレートに隙間が無い。 <input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 		該当5項目以上…………… a 該当4項目以上…………… b 該当3項目以上…………… c 該当2項目以下…………… d	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		
		雪崩防止柵工事 〔フェンスタイプ〕	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 端部処理が良い。 <input type="checkbox"/> 表面部材に傷、錆がない。 <input type="checkbox"/> 既設構造物とのすりつけが良い。 <input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 		該当5項目以上…………… a 該当4項目以上…………… b 該当3項目以上…………… c 該当2項目以下…………… d	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		
		スノーシェッド工事 〔二次製品〕	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の肌が良い。 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 天端仕上げ、端部仕上げ後が良い。 <input type="checkbox"/> クラックがない。 <input type="checkbox"/> 漏水がない。 <input type="checkbox"/> 材料の連結、かみ合わせが良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 		該当6項目以上…………… a 該当5項目以上…………… b 該当4項目以上…………… c 該当3項目以下…………… d	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		
		ダム工事 〔重力式コンクリートダム〕	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の肌が良い。 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 天端仕上げ、端部仕上げ後が良い。 <input type="checkbox"/> クラックがない。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 		該当4項目以上…………… a 該当3項目以上…………… b 該当2項目以上…………… c 該当1項目以下…………… d	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		

考查項目	該当	工種	a	b	c	d
		トンネル工事 〔ナトム工法〕	<ul style="list-style-type: none"> ・ボルトが見えないように、コンクリートを吹き付けている。 ・天端仕上げ、端部仕上げ後が良い。 ・クラックが無い。 ・漏水が無い。 ・全体的な美観が良い。 		該当4項目以上…………… a 該当3項目以上…………… b 該当2項目以上…………… c 該当1項目以下…………… d	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		
		グラウチング工	<ul style="list-style-type: none"> ・グラウチングが万遍なく注入されている。 ・天端仕上げ、端部仕上げ後が良い。 ・クラックが無い。 ・漏水が無い。 ・全体的な美観が良い。 		該当4項目以上…………… a 該当3項目以上…………… b 該当2項目以上…………… c 該当1項目以下…………… d	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		
		発泡ウレタン工事	<ul style="list-style-type: none"> ・仕上げが良い。 ・端部処理が良い。 ・構造物へのすりつけ等が良い。 ・施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。 ・漏水・雨水処理が良い。 		該当4項目以上…………… a 該当3項目以上…………… b 該当2項目以上…………… c 該当1項目以下…………… d	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		
		機械設備工事	<ul style="list-style-type: none"> ・仕上り状態が良く、全体的な美観に優れている。 ・主設備、関連設備、操作制御設備が全体的に統制されており、運転操作性が優れている。 ・異常な振動、騒音が無く、動きもスムーズで、総合的な機能、運転性能が優れている。 ・公共物としての安全、環境、維持管理への配慮が良い。 ・溶接、塗装、組立て等細部に渡る配慮が良い。 		該当4項目以上…………… a 該当3項目以上…………… b 該当2項目以上…………… c 該当1項目以下…………… d	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		

考查項目	該当	工種	a	b	c	d
		維持修繕工事(側溝修繕) [ネプラス工法]	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> ネプラスの高さがそろっている。 <input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 表面が均一に仕上げである。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 		<ul style="list-style-type: none"> 該当4項目以上…………… a 該当3項目以上…………… b 該当2項目以上…………… c 該当1項目以下…………… d 	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		
		電線共同溝工事	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 端部処理が良い。 <input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 既設構造物へのすりつけ等が良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 		<ul style="list-style-type: none"> 該当5項目以上…………… a 該当4項目以上…………… b 該当3項目以上…………… c 該当2項目以下…………… d 	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		
		ゴムチップ舗装工事	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 舗装の平坦性が良い。 <input type="checkbox"/> 端部処理が良い。 <input type="checkbox"/> 雨水処理が良い。 <input type="checkbox"/> 構造物のすりつけ等が良い。 <input type="checkbox"/> 着色にむらがなく、均一に仕上げられている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 		<ul style="list-style-type: none"> 該当5項目以上…………… a 該当4項目以上…………… b 該当3項目以上…………… c 該当2項目以下…………… d 	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		
		上記以外の工事又は合併工事	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 考查項目記述() <input type="checkbox"/> 考查項目記述() <input type="checkbox"/> 考查項目記述() <input type="checkbox"/> 考查項目記述() <input type="checkbox"/> 考查項目記述() <input type="checkbox"/> 考查項目記述() 		<ul style="list-style-type: none"> 該当4項目以上…………… a 該当3項目以上…………… b 該当2項目以上…………… c 該当1項目以下…………… d 	
			該当項目数 0	判定結果 該当なし		
			米該当工種からの考查事項で考查し、最大考查項目は5項目とする。			