

# 工 事 工 程 表



株式会社 植 木 組

令和6年4月25日 作

工 事 名	総務第一号 旧庁舎本館・会議棟解体工事										工 期	自 令和5年6月20日 至 令和6年8月12日												現 場 代理人	内山 猪一郎 <span style="float: right; border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">印</span>	
工 事 区 分	月(週) 日	4										5												備 考		
		22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日				
解 体 工 事																										
		○コンクリートガラ・アスファルトガラ搬出 ○コンクリートガラ・アスファルトガラ搬出																								
土 工 事		○地下躯体解体完了箇所埋め戻し(順次) ○地下土砂埋め戻し ○埋め戻し土搬入 ○埋め戻し土搬入																								
山 留 工 事		○シートパイル引き抜き ○シートパイル引き抜き																								
仮 設 工 事																					○仮設事務所入れ替え					
外 構 工 事																					○北側アスファルト・埋設物撤去					
		○南側外構アスファルト・埋設物撤去 ○南側外構アスファルト・埋設物撤去																								
揚 重 機 作 業		○25tR 山留引き抜き作業で使用 ○25tR 山留引き抜き作業で使用																								
大 型 重 機 作 業		○SK500・SK350・SK235・10tダンプ 躯体解体・搬出作業・埋め戻しで使用 ○SK500・SK350・SK235・10tダンプ																								
騒 音 実 績 値 (dB)		64.1	64.4	65.1																○ブルドーザー 整地作業で使用						
振 動 実 績 値 (dB)		39.2	40.4	41.7																休工						
		お知らせ																								
		・土日・祝日作業はありません。 ・4月27日(土)～5月6日(月)は作業はありません。																								
												騒音・振動の基準値 基準値 騒音:85dB 振動:75dB 基準値とは・・・1日の作業時間内の平均値のことを言います。 1日の作業時間・・・8:00～18:00														

備 考 1. 予定は実線(—) 実施は赤線(—)