仕　様　書

1　名称
　防災倉庫

2　数量及び規格
（1）　数量　１庫
（2）　規格
　以下を満たす物品
　※　規格を示す物品として「例示品」を示しているが、当該製品を指定するものではない。
　※　例示品以外で見積もる場合は、事前に担当課まで同等品確認書及びカタログ等、仕様書の規格を満たしていることが分かる書類を同等品確認受付期限までに提出し、担当課の確認を受けること。

【例示品】稲葉製作所株式会社 FS-2218H（多雪型）

【規格】

項目	規格
寸法	開口 1,248㎜×高さ 2,070m と同程度
庫数	１庫
床面積	3.96 ㎡
基礎・接地	基礎コンクリート厚　100㎜（10cm）未満 アンカー４本設置
仕様	溶融亜鉛めっき鋼板
扉構造	引き込み式２枚戸（鍵付き）
付属棚板	６枚程度（アンカープレート付き） ※取付位置は、協議の上決定する。
耐積雪荷重	3,100N/㎡
文字貼付	本庫に「柏崎市備蓄倉庫」とカッテングシート貼付（はがれにくい又は磨耗しづらいラベルの貼付も可） 一文字 20㎜（２cm）程度、黒文字、角ゴシック体 ※表示位置は、落札者と協議の上決定する。扉又は側面を想定する。
その他	運搬、組立、設置、基礎ブロック、転倒防止を含む。 ※物置の色は落札者と協議の上決定する。

3　納入期限
　令和９（2027）年１月 29 日（金）　午後３時

4　設置及び検査場所

名称	住所（柏崎市内）	地盤
笠島ふれあいセンター	笠島 314 番地	コンクリート（側溝あり。またいで設置可能） 設置部の床面積 5.264 ㎡程度

5　連絡先（担当課）
　　柏崎市危機管理部防災・原子力課

6　特記事項
（1）　納入物は仕様書に準じた内容でかつ新品であること。
（2）　設置場所及び施工スケジュール等について、事前に担当課と打ち合わせをすること。
（3）　運搬、組立、設置を含む。
（4）　基礎ブロックを設置した上で、メーカーが定めた転倒防止策（アンカー固定）を施すこと。
（5）　現地確認が必要な場合は、担当課に連絡し、日程調整を行うこと。なお、設置場所には既存の倉庫があるため、その使用に支障が出ないよう設置すること。



図 1　既存倉庫



図 2　設置予定場所



図 3　既存倉庫アンカー1



図 4　既存倉庫アンカー2



図 5　（参考）側溝上のグレーチング