社会資本総合整備計画　　事後評価書

令和08年10月05日

計画の名称	市町村道における雪や災害に強い安全で安心な道路整備の推進（防災・安全）
計画の期間	平成３１年度　～　令和０５年度　(5年間)　　重点配分対象の該当
交付対象	村上市,関川村,新発田市,阿賀野市,聖籠町,胎内市,五泉市,阿賀町,燕市,弥彦村,加茂市,見附市,出雲崎町,小千谷市,津南町,湯沢町,柏崎市,妙高市,糸魚川市,佐渡市,粟島浦村,田上町,魚沼市,南魚沼市,十日町市
計画の目標	防災・防雪及び交通安全対策等の整備により道路機能を強化して、誰もが安全で安心して利用できる道路交通を確保する。

全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	36,914	A	36,914	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31当初		R5末
1	①防災上の対策が必要な箇所のうち、5ヵ年（H31年度～R5年度）で対策が必要な箇所の「完了率」を100%にする。			
	①対策が必要な箇所の完了率＝ 対策が完了した箇所／5ヵ年で対策が必要な箇所×100	0%	%	100%
2	②消融雪施設の新設・更新及び除雪機械の計画的な更新により、冬期通行可能な道路延長の割合を維持又は向上させる。			
	②冬期通行可能道路延長の割合＝ R5冬期通行可能延長／H29冬期通行可能延長×100	100%	%	100%
3	③交通安全上の対策が必要な箇所のうち、5ヵ年（H31年度～R5年度）で対策が必要な箇所の完了により、交通事故件数を減少させる。			
	③対策箇所における事故件数＝ 近年における（H27年度～H29年度）事故件数－R5年度の事故件数	16件	件	15件

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

※②冬期通行可能延長は除雪延長（機械除雪＋消雪パイプ等の消融雪施設）とする※③最終目標値は15件以下とする

案件番号：　0000779617

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H31	H32	H33	H34	H35	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	雪寒	村上市	直接	－	市町村道	除雪（機械）	（１）瀬波1号線ほか	除雪機械　N=15台	村上市	■	■	■	■	■	225		－
	A01-002	道路	一般	村上市	直接	－	市町村道	改築	（１）府屋温出線	法面対策　A=4800m2	村上市	■	■				276		－
	A01-003	道路	雪寒	村上市	直接	－	市町村道	雪寒	（他）小岩内18号線ほか	消融雪施設更新　L=2.7km	村上市	■	■	■	■		245		－
	A01-004	道路	雪寒	関川村	直接	－	市町村道	雪寒	（２）蛇喰深沢線ほか	消融雪施設更新　L=4.8km	関川村	■	■	■	■	■	300		－
	A01-005	道路	雪寒	新発田市	直接	－	市町村道	除雪（機械）	（１）五十公野岩井戸石喜線ほか	除雪機械　N=13台	新発田市	■	■	■	■	■	180		－
	A01-006	道路	雪寒	新発田市	直接	－	市町村道	雪寒	（他）西部工業団地1号線ほか	消融雪施設整備　L=1.15km	新発田市	■	■	■	■	■	97		－

案件番号：　0000779617

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H31	H32	H33	H34	H35	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-007	道路	雪寒	新発田市	直接	－	市町村道	雪寒	（他）西塚中町線ほか	消融雪施設更新　L=3.0km	新発田市	■	■	■	■	■	203		－
	A01-008	道路	雪寒	阿賀野市	直接	－	市町村道	除雪（機械）	（１）神小福岡線ほか	除雪機械　N=5台	阿賀野市	■	■	■	■	■	120		－
	A01-009	道路	雪寒	阿賀野市	直接	－	市町村道	雪寒	（他）上黒瀬小河原線ほか	消融雪施設整備　L=16.819km	阿賀野市	■	■	■	■	■	847		－
	A01-010	道路	雪寒	阿賀野市	直接	－	市町村道	雪寒	（他）庚町停三線ほか	消融雪施設更新　N=37基	阿賀野市	■	■	■	■	■	715		－
	A01-011	道路	雪寒	阿賀野市	直接	－	市町村道	雪寒	（他）袖ノ葉線ほか	消融雪施設更新　L=27.4km	阿賀野市	■	■	■	■	■	1,603		－
	A01-012	道路	一般	阿賀野市	直接	－	市町村道	交安	（１）停三泉町線	歩行空間整備　L=0.52km	阿賀野市	■					15		－

案件番号：　0000779617

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H31	H32	H33	H34	H35	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-013	道路	雪寒	聖籠町	直接	－	市町村道	雪寒	（他）真野島の内線ほか	消融雪施設整備　L=2.3km	聖籠町	■	■	■	■	■	91		－
	A01-014	道路	雪寒	胎内市	直接	－	市町村道	雪寒	（他）下高田2号線ほか	消融雪施設整備　L=1.5km	胎内市	■	■				56		－
	A01-015	道路	雪寒	胎内市	直接	－	市町村道	雪寒	（１）東本町・大川町・十二林線ほか	消融雪施設更新　L=3.58km	胎内市	■	■	■	■	■	376		－
	A01-016	道路	一般	胎内市	直接	－	市町村道	改築	（２）高野茨島１号線	排水施設改築　L=0.65km	胎内市	■	■	■	■	■	150		－
	A01-017	道路	雪寒	五泉市	直接	－	市町村道	除雪（機械）	（１）駅前桜橋三本木線ほか	除雪機械　N=2台	五泉市	■	■	■	■	■	25		－
	A01-018	道路	雪寒	五泉市	直接	－	市町村道	雪寒	（１）中野横町今泉線ほか	消融雪施設整備　L=8.5km	五泉市	■	■	■	■		607		－

案件番号：　0000779617

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H31	H32	H33	H34	H35	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-019	道路	一般	五泉市	直接	－	市町村道	修繕	（１）安出船越線ほか	舗装修繕　L=4.9km	五泉市	■	■	■	■	■	518		－
	A01-020	道路	一般	阿賀町	直接	－	市町村道	交安	（１）平堀下広沢線	道路拡幅　L=1.7km	阿賀町	■	■	■	■	■	340		－
	A01-021	道路	一般	阿賀町	直接	－	市町村道	改築	（１）川口岩谷線	道路拡幅　L=0.44km	阿賀町	■					654		－
	A01-022	道路	雪寒	阿賀町	直接	－	市町村道	雪寒	（他）牧線ほか	消融雪施設更新　L=1.75km	阿賀町	■					153		－
	A01-023	道路	雪寒	阿賀町	直接	－	市町村道	除雪（機械）	（１）天満花立線ほか	除雪機械　N=1台	阿賀町	■					30		－
	A01-024	道路	雪寒	阿賀町	直接	－	市町村道	雪寒	（他）下町平堀線ほか	消融雪施設更新　L=1.01km	阿賀町	■	■	■	■	■	171		－

案件番号：　0000779617

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H31	H32	H33	H34	H35	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-025	道路	一般	燕市	直接	－	市町村道	交安	（１）新生町佐渡線	交差点改良　L=0.3km	燕市	■	■	■	■		95		－
	A01-026	道路	一般	燕市	直接	－	市町村道	交安	（他）日之出町1号線ほか	歩行空間整備　L=3.2km	燕市	■	■	■	■	■	160		－
	A01-027	道路	一般	燕市	直接	－	市町村道	交安	（他）西裏5号線ほか	歩行空間整備　L=3.0km	燕市	■	■	■	■	■	152		－
	A01-028	道路	雪寒	燕市	直接	－	市町村道	雪寒	（他）大曲32号線ほか	散水消雪施設新設　L=2.4km	燕市	■	■	■	■		214		－
	A01-029	道路	雪寒	弥彦村	直接	－	市町村道	雪寒	（１）観音寺麓線ほか	消融雪施設更新　L=1.49km	弥彦村	■	■	■	■	■	101		－
	A01-030	道路	雪寒	加茂市	直接	－	市町村道	雪寒	（他）八幡二丁目1号線ほか	消融雪施設更新　L=0.15km	加茂市	■	■	■	■	■	103		－

案件番号：　0000779617

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H31	H32	H33	H34	H35	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-031	道路	一般	加茂市	直接	－	市町村道	交安	（１）下条矢立境線	歩道整備　L=0.3km	加茂市	■					45		－
	A01-032	道路	雪寒	見附市	直接	－	市町村道	雪寒	（他）芝野10号線ほか	消融雪施設整備　L=1.5km	見附市	■	■	■	■	■	60		－
	A01-033	道路	一般	見附市	直接	－	市町村道	修繕	（１）大河津線	舗装修繕　L=0.35km	見附市	■	■	■	■		65		－
	A01-034	道路	雪寒	見附市	間接	消雪組合	市町村道	雪寒	（他）鹿熊2号線ほか	消融雪施設支援　N=10基	見附市	■	■	■	■	■	50		－
	A01-035	道路	一般	見附市	直接	－	市町村道	交安	（他）市野坪12号線	歩道整備　L=0.17km	見附市	■	■	■	■		107		－
	A01-036	道路	一般	見附市	直接	－	市町村道	交安	（他）名木野1号線	道路拡幅　L=0.06km	見附市	■					13		－

案件番号：　0000779617

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H31	H32	H33	H34	H35	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-037	道路	一般	出雲崎町	直接	－	市町村道	交安	（１）船橋田中線	道路拡幅　L=2.0km	出雲崎町	■					331		－
	A01-038	道路	一般	出雲崎町	直接	－	市町村道	交安	（２）小木常楽寺線	道路拡幅　L=1.4km	出雲崎町	■	■	■	■	■	276		－
	A01-039	道路	雪寒	出雲崎町	直接	－	市町村道	除雪（機械）	（２）市野坪線ほか	除雪機械　N=2台	出雲崎町	■					35		－
	A01-040	道路	雪寒	小千谷市	直接	－	市町村道	雪寒	（１）本町山本線ほか	消融雪施設更新　L=2.7km	小千谷市	■	■	■	■		192		－
	A01-041	道路	雪寒	津南町	直接	－	市町村道	除雪（機械）	（１）船山新田反里口線ほか	除雪機械　N=5台	津南町	■	■	■	■	■	157		－
	A01-042	道路	一般	津南町	直接	－	市町村道	交安	（１）中深見堂平線	道路拡幅　L=0.5km	津南町	■	■	■	■	■	157		－

案件番号：　0000779617

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H31	H32	H33	H34	H35	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-043	道路	一般	津南町	直接	－	市町村道	交安	（他）越手線	道路拡幅　L=0.3km	津南町	■	■				31		－
	A01-044	道路	雪寒	湯沢町	直接	－	市町村道	除雪（機械）	（１）小坂線ほか	除雪機械　N=5台	湯沢町	■	■	■	■	■	180		－
	A01-045	道路	一般	湯沢町	直接	－	市町村道	修繕	（２）苗場線	法面修繕　L=0.06km	湯沢町	■					40		－
	A01-046	道路	雪寒	湯沢町	直接	－	市町村道	雪寒	（１）原新田小坂線ほか	消融雪施設更新　L=5.3km	湯沢町	■	■	■	■	■	511		－
	A01-047	道路	一般	湯沢町	直接	－	市町村道	改築	（他）貝掛線	法面対策　L=0.2km	湯沢町	■	■	■	■	■	54		－
	A01-048	道路	雪寒	柏崎市	直接	－	市町村道	除雪（機械）	（１）柏崎9－1号線ほか	除雪機械　N=10台	柏崎市	■	■	■	■	■	163		－

案件番号：　0000779617

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H31	H32	H33	H34	H35	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-049	道路	雪寒	柏崎市	直接	－	市町村道	雪寒	（１）柏崎9－6号線ほか	消融雪施設更新　L=2.6km	柏崎市	■	■	■	■	■	297		－
	A01-050	道路	雪寒	柏崎市	直接	－	市町村道	雪寒	（２）柏崎21－7号線ほか	消融雪施設更新　L=2.2km	柏崎市	■	■	■	■	■	264		－
	A01-051	道路	雪寒	柏崎市	直接	－	市町村道	雪寒	（１）柏崎岡田荻ノ島線ほか	消融雪施設更新　L=1.2km	柏崎市	■	■	■	■	■	223		－
	A01-052	道路	雪寒	柏崎市	直接	－	市町村道	雪寒	（２）柏崎16－67号線ほか	雪崩予防柵　L=0.1km	柏崎市	■					24		－
	A01-053	道路	雪寒	妙高市	直接	－	市町村道	雪寒	（１）北国街道線ほか	消融雪施設更新　L=3km	妙高市	■	■	■	■	■	512		－
	A01-054	道路	雪寒	妙高市	直接	－	市町村道	除雪（機械）	（１）東長森横町線ほか	除雪機械　N=10台	妙高市	■	■	■	■	■	401		－

案件番号：　0000779617

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H31	H32	H33	H34	H35	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-055	道路	雪寒	妙高市	直接	－	市町村道	雪寒	（他）学校町12号線ほか	消融雪施設整備　L=2.3km	妙高市	■	■	■	■	■	409		－
	A01-056	道路	雪寒	糸魚川市	直接	－	市町村道	除雪（機械）	（１）仙納筒石線ほか	除雪機械　N=9台	糸魚川市	■	■	■	■	■	159		－
	A01-057	道路	雪寒	糸魚川市	直接	－	市町村道	雪寒	（２）中断道線ほか	消融雪施設更新　L=4.6km	糸魚川市	■	■	■	■	■	431		－
	A01-058	道路	離島	佐渡市	直接	－	市町村道	改築	（他）平松2号線	法面対策　A=1000m2	佐渡市	■					60		－
	A01-059	道路	離島	佐渡市	直接	－	市町村道	改築	（１）椿尾1号線	法面対策　A=3643m2	佐渡市	■	■	■	■	■	415		－
	A01-060	道路	雪寒	佐渡市	直接	－	市町村道	除雪（機械）	（１）金井1号線ほか	除雪機械　N=6台	佐渡市	■	■	■	■	■	90		－

案件番号：　0000779617

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H31	H32	H33	H34	H35	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-061	道路	離島	粟島浦村	直接	－	市町村道	交安	（他）村道21号線ほか	排水施設改築　L=600m	粟島浦村	■	■	■	■		35		－
	A01-062	道路	雪寒	弥彦村	直接	－	市町村道	除雪（機械）	（１）大戸峰見線ほか	除雪機械　N=2台	弥彦村	■	■				31		－
	A01-063	道路	雪寒	田上町	直接	－	市町村道	雪寒	（１）坂田・湯川2号線ほか	消融雪施設更新　n=2基	田上町	■					51		－
	A01-064	道路	一般	見附市	直接	－	市町村道	修繕	（１）今町新潟線	舗装修繕　L=0.19km	見附市	■	■	■			30		－
	A01-065	道路	一般	湯沢町	直接	－	市町村道	交安	（他）滝沢2号線	道路拡幅　L=0.03km	湯沢町	■	■	■			100		－
	A01-066	道路	雪寒	魚沼市	直接	－	市町村道	除雪（機械）	（２）井口新田1号線ほか	除雪機械　N=15台	魚沼市	■	■	■	■	■	500		－

案件番号：　0000779617

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H31	H32	H33	H34	H35	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-067	道路	雪寒	魚沼市	直接	－	市町村道	雪寒	（他）坂之下1号線ほか	消融雪施設更新　L=3.0km	魚沼市	■	■	■	■	■	178		－
	A01-068	道路	雪寒	南魚沼市	直接	－	市町村道	除雪（機械）	（２）下薬師堂出浦線ほか	除雪機械　N=9台	南魚沼市	■	■	■	■	■	396		－
	A01-069	道路	一般	南魚沼市	直接	－	市町村道	改築	（１）駅裏小栗山線	排水施設改築　L=0.48km	南魚沼市	■	■	■	■		70		－
	A01-070	道路	雪寒	南魚沼市	直接	－	市町村道	雪寒	（他）保々島前島線	消融雪施設整備　L=0.12km	南魚沼市	■					6		－
	A01-071	道路	一般	南魚沼市	直接	－	市町村道	交安	（１）欠ノ下村中線	道路拡幅　L=0.4km	南魚沼市	■	■	■	■	■	92		－
	A01-072	道路	雪寒	南魚沼市	直接	－	市町村道	雪寒	（他）水尾1号線ほか	消融雪施設更新　N=11基	南魚沼市	■	■	■	■	■	224		－

案件番号：　0000779617

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H31	H32	H33	H34	H35	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-073	道路	雪寒	南魚沼市	直接	－	市町村道	雪寒	（１）市役所通線ほか	消融雪施設更新　N=14基	南魚沼市	■	■	■	■	■	284		－
	A01-074	道路	雪寒	南魚沼市	直接	－	市町村道	雪寒	（１）役場前道路ほか	消融雪施設更新　N=11基	南魚沼市	■	■	■	■	■	223		－
	A01-075	道路	一般	南魚沼市	直接	－	市町村道	交安	（他）公園通り線ほか	歩道整備　L=1.57km	南魚沼市	■					52		－
	A01-076	道路	雪寒	津南町	直接	－	市町村道	雪寒	（１）和津久利線ほか	消融雪施設更新　L=1.2km	津南町	■	■	■	■		54		－
	A01-077	道路	一般	見附市	直接	－	市町村道	修繕	（１）上新田市野坪線	排水ポンプ更新　N=2基	見附市	■					13		－
	A01-078	道路	雪寒	関川村	直接	－	市町村道	雪寒	（２）霧出郷70号線ほか	消融雪施設更新 L=0.7km	関川村	■	■	■	■	■	42		－

案件番号：　0000779617

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H31	H32	H33	H34	H35	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-079	道路	一般	新発田市	直接	－	市町村道	交安	（他）二ノ丸馬場町線ほか	側溝改良ほか N=4箇所	新発田市	■	■				15		－
	A01-080	道路	一般	阿賀野市	直接	－	市町村道	交安	（他）横町千刈線ほか	防護柵設置ほか L=5.4km	阿賀野市	■	■				6		－
	A01-081	道路	一般	五泉市	直接	－	市町村道	交安	（他）太田新田善願線ほか	道路改良工 L=310m	五泉市	■	■				10		－
	A01-082	道路	雪寒	五泉市	直接	－	市町村道	雪寒	（他）仲丁小新保線ほか	消融雪施設更新 L=1.5km	五泉市	■	■	■	■		93		－
	A01-083	道路	雪寒	五泉市	直接	－	市町村道	雪寒	（１）五泉駅南能代線ほか	消融雪施設整備 L=0.8km	五泉市	■	■				72		－
	A01-084	道路	一般	阿賀町	直接	－	市町村道	交安	（他）あがの団地4号線	路面標示 L=0.4km	阿賀町	■	■				4		－

案件番号： 0000779617

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H31	H32	H33	H34	H35	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-085	道路	一般	燕市	直接	－	市町村道	交安	（１）廿六木中央通線ほか	防護柵設置ほか N=6箇所	燕市		■				3		－
	A01-086	道路	雪寒	燕市	直接	－	市町村道	雪寒	（他）吉田駅前通りほか	散水消雪施設更新 L=1.9km	燕市	■	■	■	■	■	263		－
	A01-087	道路	雪寒	弥彦村	直接	－	市町村道	雪寒	（他）矢作工業団地4号線ほか	消融雪施設更新 L=1.1km	弥彦村	■	■	■	■		53		－
	A01-088	道路	雪寒	弥彦村	直接	－	市町村道	雪寒	（他）矢作荻野線ほか	消融雪施設更新 L=1km	弥彦村	■	■	■	■		38		－
	A01-089	道路	一般	弥彦村	直接	－	市町村道	交安	（１）大戸峰見線	防護柵設置 L=80m	弥彦村	■					11		－
	A01-090	道路	一般	小千谷市	直接	－	市町村道	交安	（他）真人通学路線ほか	路面標示ほか N=5箇所	小千谷市	■	■				1		－

案件番号： 0000779617

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H31	H32	H33	H34	H35	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-091	道路	一般	魚沼市	直接	－	市町村道	交安	（２）堀之内26号線ほか	側溝改修ほか L=1.2km	魚沼市	■	■				3		－
	A01-092	道路	一般	十日町市	直接	－	市町村道	交安	（他）川原町2号線ほか	防護柵設置ほか N=16箇所	十日町市	■	■				15		－
	A01-093	道路	一般	湯沢町	直接	－	市町村道	修繕	（２）谷後線	法面対策工事 L=10m	湯沢町	■	■	■			7		－
	A01-094	道路	離島	佐渡市	直接	－	市町村道	交安	（他）尾花9号線ほか	路面標示ほか L=8.8km	佐渡市	■					58		－
	A01-095	道路	一般	村上市	直接	ー	市町村道	改築	（１）上助渕羽黒町線ほか	高速道路ナンバリング N=11箇所	村上市		■				4		－
	A01-096	道路	雪寒	新発田市	直接	ー	市町村道	雪寒	（他）他門線	消融雪施設整備 L=500m	新発田市		■				30		－

案件番号： 0000779617

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H31	H32	H33	H34	H35	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-097	道路	一般	阿賀野市	直接	ー	市町村道	交安	（１）旭町外城線	歩道整備 L=30m	阿賀野市		■	■	■		10		ー
	A01-098	道路	雪寒	胎内市	直接	ー	市町村道	雪寒	（他）西条・高畑・笹口浜線ほか	消融雪施設更 L=0.18km	胎内市		■	■			27		ー
	A01-099	道路	雪寒	胎内市	直接	ー	市町村道	雪寒	（１）小長谷・鍬江線ほか	消融雪施設更新　N=1基	胎内市		■				12		ー
	A01-100	道路	雪寒	阿賀町	直接	ー	市町村道	除雪（機械）	（他）上ノ山1号線ほか	除雪機械 N=1台	阿賀町		■				48		ー
	A01-101	道路	雪寒	阿賀町	直接	ー	市町村道	雪寒	（他）小花地本線ほか	消融雪施設更新 L=2.2km	阿賀町		■	■	■	■	186		ー
	A01-102	道路	一般	燕市	直接	ー	市町村道	改築	道路標識高速道路ナンバリング	高速道路ナンバリング N=28箇所	燕市		■				3		ー

案件番号：　0000779617

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H31	H32	H33	H34	H35	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-103	道路	雪寒	田上町	直接	ー	市町村道	除雪（機械）	（２）羽生田・本田上宮下線ほか	除雪機械 N=1台	田上町		■				13		ー
	A01-104	道路	一般	見附市	直接	ー	市町村道	修繕	（１）大川端線	舗装修繕 L=0.4km	見附市		■	■	■	■	77		ー
	A01-105	道路	一般	出雲崎町	直接	ー	市町村道	交安	（１）小木相田線	道路改良工 L=1.0km	出雲崎町		■	■	■	■	100		ー
	A01-106	道路	一般	出雲崎町	直接	ー	市町村道	交安	（２）神条吉川線	道路改良工 L=1.4km	出雲崎町		■	■	■	■	280		ー
	A01-107	道路	一般	小千谷市	直接	ー	市町村道	改築	（１）城川7号線ほか	歩行空間整備 L=141m	小千谷市		■	■	■	■	195		ー
	A01-108	道路	雪寒	魚沼市	直接	ー	市町村道	雪寒	（他）小平尾旧道2号線ほか	消融雪施設更新 L=2.1km	魚沼市		■	■	■		68		ー

案件番号： 0000779617

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H31	H32	H33	H34	H35	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-109	道路	一般	津南町	直接	ー	市町村道	交安	（２）大井平城原線	道路改良工 L=520m	津南町		■	■	■	■	23		ー
	A01-110	道路	一般	津南町	直接	ー	市町村道	交安	（他）越手線	道路改良工 L=80m	津南町		■				4		ー
	A01-111	道路	雪寒	南魚沼市	直接	ー	市町村道	雪寒	（他）魚沼荘線ほか	消融雪施設整備 L=655m	南魚沼市		■	■	■	■	26		ー
	A01-112	道路	一般	南魚沼市	直接	ー	市町村道	修繕	（２）新堀新田工業団地線	舗装修繕 A=6,040m2	南魚沼市		■	■	■		100		ー
	A01-113	道路	一般	妙高市	直接	ー	市町村道	点検	道路ストック総点検	法面点検 L=10km	妙高市		■				5		ー
	A01-114	道路	一般	糸魚川市	直接	ー	市町村道	修繕	（他）蓮華線ほか	法面修繕 N=11箇所	糸魚川市		■	■	■	■	299		ー

案件番号： 0000779617

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H31	H32	H33	H34	H35	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-115	道路	雪寒	見附市	直接	ー	市町村道	雪寒	（２）小栗山本町線ほか	消雪施設修繕　L=1.01km	見附市		■	■	■	■	151		ー
	A01-116	道路	一般	柏崎市	直接	ー	市町村道	修繕	（２）柏崎１６－１号線	落石防護柵　L=48m	柏崎市		■	■			39		ー
	A01-117	道路	一般	糸魚川市	直接	ー	市町村道	改築	（他）汐見線	現道拡幅　L=0.09km	糸魚川市				■	■	15		ー
	A01-118	道路	一般	糸魚川市	直接	ー	市町村道	改築	（２）中ノ谷学校線	現道拡幅　L=0.07km	糸魚川市		■	■	■	■	29		ー
	A01-119	道路	一般	小千谷市	直接	ー	市町村道	改築	（他）塩殿細島線	安全対策施設設置　A=2500m2	小千谷市		■	■	■		110		ー
	A01-120	道路	雪寒	十日町市	直接	ー	市町村道	除雪（機械）	（１）浦田松之山線ほか	除雪機械車庫　N=1棟	十日町市			■	■	■	533		ー

案件番号：　0000779617

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H31	H32	H33	H34	H35	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-121	道路	一般	五泉市	直接	ー	市町村道	交安	（１）東南環状線	歩道整備　L=20m	五泉市			■	■		91		ー
	A01-122	道路	雪寒	阿賀町	直接	ー	市町村道	除雪（機械）	（２）長谷本線ほか	除雪機械　N=1台	阿賀町			■			90		ー
	A01-123	道路	一般	燕市	直接	ー	市町村道	改築	（１）藤見線	道路改良工　L=0.28km	燕市			■	■		63		ー
	A01-124	道路	雪寒	燕市	直接	ー	市町村道	除雪（機械）	（他）三ヶ字幹線１号線ほか	除雪機械　N=3台	燕市			■	■	■	90		ー
	A01-125	道路	雪寒	小千谷市	直接	ー	市町村道	除雪（機械）	（他）真人中山１号線	除雪機械　N=1台	小千谷市			■			45		ー
	A01-126	道路	一般	南魚沼市	直接	ー	市町村道	交安	（他）六万小路線	歩行空間整備　L=80m	南魚沼市			■	■	■	21		ー

案件番号：　0000779617

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H31	H32	H33	H34	H35	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-127	道路	一般	南魚沼市	直接	ー	市町村道	交安	（他）大崎２号線	歩行空間整備　L=40m	南魚沼市			■	■		10		ー
	A01-128	道路	雪寒	南魚沼市	直接	ー	市町村道	雪寒	（他）北沖線ほか	消融雪施設整備　L=900m	南魚沼市			■	■	■	80		ー
	A01-129	道路	雪寒	南魚沼市	直接	ー	市町村道	雪寒	（１）二日町川窪線	消融雪施設整備　L=500m	南魚沼市			■			40		ー
	A01-130	道路	離島	佐渡市	直接	ー	市町村道	交安	（１）二宮幹線１１・１８号	歩行空間整備　L=637m	佐渡市			■			60		ー
	A01-131	道路	雪寒	村上市	直接	ー	市町村道	除雪	（１）瀬波１号線ほか	除雪　L=292.3km	村上市			■	■	■	713		ー
	A01-132	道路	雪寒	関川村	直接	ー	市町村道	除雪	（２）城陣線ほか	除雪　L=81.3km	関川村			■	■	■	144		ー

案件番号：　0000779617

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H31	H32	H33	H34	H35	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-133	道路	雪寒	新発田市	直接	ー	市町村道	除雪	（１）新富町島潟線ほか	除雪　L=264.7km	新発田市			■	■	■	270		ー
	A01-134	道路	雪寒	阿賀野市	直接	ー	市町村道	除雪	（１）発久泉線ほか	除雪　L=228.5km	阿賀野市			■	■	■	309		ー
	A01-135	道路	雪寒	聖籠町	直接	ー	市町村道	除雪	（２）中の橋真野線ほか	除雪　L=194.6km	聖籠町			■	■	■	192		ー
	A01-136	道路	雪寒	胎内市	直接	ー	市町村道	除雪	（他）熱田坂宮久線ほか	除雪　L=256.9km	胎内市			■	■	■	540		ー
	A01-137	道路	雪寒	五泉市	直接	ー	市町村道	除雪	（１）駅前桜橋三本木線ほか	除雪　L=158.3	五泉市			■	■	■	75		ー
	A01-138	道路	雪寒	阿賀町	直接	ー	市町村道	除雪	（１）清川高原線ほか	除雪　L=161.8km	阿賀町			■	■	■	600		ー

案件番号：　0000779617

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H31	H32	H33	H34	H35	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-139	道路	雪寒	燕市	直接	ー	市町村道	除雪	（１）松橋長所線ほか	除雪　L=321.6km	燕市			■	■	■	150		ー
	A01-140	道路	雪寒	弥彦村	直接	ー	市町村道	除雪	（１）神社前線ほか	除雪　L=55.8km	弥彦村			■	■	■	18		ー
	A01-141	道路	雪寒	加茂市	直接	ー	市町村道	除雪	（１）下条矢立境線ほか	除雪　L=125.6km	加茂市			■	■	■	132		ー
	A01-142	道路	雪寒	田上町	直接	ー	市町村道	除雪	（１）坂田・湯川１号線ほか	除雪　L=63km	田上町			■	■	■	36		ー
	A01-143	道路	雪寒	見附市	直接	ー	市町村道	除雪	（１）三林坂井線ほか	除雪　L=170.1km	見附市			■	■	■	390		ー
	A01-144	道路	雪寒	出雲崎町	直接	ー	市町村道	除雪	（１）六郎女線ほか	除雪　L=58.3km	出雲崎町			■	■	■	30		ー

案件番号：　0000779617

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H31	H32	H33	H34	H35	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-145	道路	雪寒	小千谷市	直接	ー	市町村道	除雪	（１）山谷吉谷線ほか	除雪　L=136km	小千谷市			■	■	■	360		ー
	A01-146	道路	雪寒	魚沼市	直接	ー	市町村道	除雪	（１）堀之内１７号線ほか	除雪　L=221.1km	魚沼市			■	■	■	600		ー
	A01-147	道路	雪寒	十日町市	直接	ー	市町村道	除雪	（１）川治昭和町線ほか	除雪　L=245.4km	十日町市			■	■	■	2,421		ー
	A01-148	道路	雪寒	津南町	直接	ー	市町村道	除雪	（１）中深見堂平線ほか	除雪　L=94.5km	津南町			■	■	■	348		ー
	A01-149	道路	雪寒	南魚沼市	直接	ー	市町村道	除雪	（１）二日町川窪線ほか	除雪　L=284.3km	南魚沼市			■	■	■	1,374		ー
	A01-150	道路	雪寒	湯沢町	直接	ー	市町村道	除雪	（１）松川中子川原線ほか	除雪　L=58.5km	湯沢町			■	■	■	1,000		ー

案件番号：　0000779617

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H31	H32	H33	H34	H35	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-151	道路	雪寒	柏崎市	直接	ー	市町村道	除雪	（１）柏崎１－２号線ほか	除雪　L=292.7km	柏崎市			■	■	■	512		ー
	A01-152	道路	雪寒	妙高市	直接	ー	市町村道	除雪	（１）白山町三本木新田線ほか	除雪　L=175km	妙高市			■	■	■	1,842		ー
	A01-153	道路	雪寒	糸魚川市	直接	ー	市町村道	除雪	（１）東平線ほか	除雪　L=150.2km	糸魚川市			■	■	■	121		ー
	A01-154	道路	雪寒	佐渡市	直接	ー	市町村道	除雪	（１）金井８号線ほか	除雪　L=241.9km	佐渡市			■	■	■	180		ー
	A01-155	道路	雪寒	十日町市	直接	ー	市町村道	雪寒	（他）錦町２号線ほか	消融雪施設更新　L=2.4km	十日町市			■	■	■	311		ー
	A01-156	道路	雪寒	十日町市	直接	ー	市町村道	雪寒	（他）姿１号線ほか	消融雪施設整備　L=0.8km	十日町市				■	■	0		ー

案件番号：　0000779617

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H31	H32	H33	H34	H35	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-157	道路	雪寒	十日町市	直接	ー	市町村道	雪寒	（他）学校町２丁目１号線ほか	流雪溝設置　L=1.5km	十日町市			■	■		64		ー
	A01-158	道路	雪寒	十日町市	直接	ー	市町村道	雪寒	（１）内後城之古線ほか	流雪溝設置　L=1.1km	十日町市			■	■		109		ー
	A01-159	道路	雪寒	十日町市	直接	ー	市町村道	雪寒	（他）山野田西浦線ほか	流雪溝設置　L=1.5km	十日町市			■	■		108		ー
	A01-160	道路	雪寒	十日町市	直接	ー	市町村道	除雪（機械）	（１）浦田松之山線ほか	除雪機械　N=12台	十日町市			■	■	■	454		ー
	A01-161	道路	雪寒	弥彦村	直接	ー	市町村道	雪寒	（他）矢作裏通り線ほか	消融雪施設更新　L=1.1km	弥彦村			■	■	■	58		ー
	A01-162	道路	雪寒	弥彦村	直接	ー	市町村道	雪寒	（他）井田1号線ほか	消融雪施設更新　L=0.7km	弥彦村			■	■	■	35		ー

案件番号：　0000779617

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H31	H32	H33	H34	H35	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-163	道路	雪寒	胎内市	直接	ー	市町村道	雪寒	（１）東本町・若松町線ほか	消雪パイプ　L=1.12km	胎内市			■	■	■	112		ー
	A01-164	道路	一般	新発田市	直接	ー	市町村道	交安	（２）富塚町線	道路整備　L=0.78km	新発田市			■	■		286		ー
	A01-165	道路	雪寒	糸魚川市	直接	ー	市町村道	雪寒	（他）新町西側線ほか	消融雪施設更新　N=2施設	糸魚川市			■	■		55		ー
	A01-166	道路	雪寒	村上市	直接	ー	市町村道	雪寒	（１）上片町古渡路線ほか	消融雪施設更新　L=0.38km	村上市				■		43		ー
	A01-167	道路	雪寒	阿賀町	直接	ー	市町村道	除雪（機械）	（１）漆沢小手茂線ほか	除雪機械　N=1台	阿賀町				■		45		ー
	A01-168	道路	一般	見附市	直接	ー	市町村道	交安	（１）学校町大平線	歩行空間整備　L=0.43km	見附市				■	■	101		ー

案件番号：　0000779617

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H31	H32	H33	H34	H35	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-169	道路	一般	見附市	直接	－	市町村道	修繕	（１）学校町大平線	舗装修繕　L=0.4km	見附市				■	■	40		－
	A01-170	道路	一般	見附市	直接	－	市町村道	修繕	（他）福島柳橋線	舗装修繕　L=0.3km	見附市				■	■	19		－
	A01-171	道路	雪寒	小千谷市	直接	－	市町村道	除雪（機械）	（１）城川7号線	除雪機械　N=1台	小千谷市				■		51		－
	A01-172	道路	一般	糸魚川市	直接	－	市町村道	改築	（１）成沢川島線	現道拡幅　L=0.09km	糸魚川市				■	■	30		－
	A01-173	道路	一般	弥彦村	直接	－	市町村道	改築	（１）藤見線	歩道新設　L=0.2km	弥彦村				■	■	50		－
	A01-174	道路	一般	燕市	直接	－	市町村道	交安	（１）小高長所線	道路改良工　L=0.25km	燕市				■		41		－

案件番号：　0000779617

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H31	H32	H33	H34	H35	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-175	道路	一般	胎内市	直接	－	市町村道	改築	（１）西中央通り線ほか	誘導看板　N=17基	胎内市				■		16		－
	A01-176	道路	一般	湯沢町	直接	－	市町村道	新設	（他）布場スキー場線	雪崩予防柵　L=173m	湯沢町				■	■	284		－
	A01-177	道路	一般	湯沢町	直接	－	市町村道	改築	（他）荒谷1号線	道路改良　L=16m	湯沢町				■	■	8		－
	A01-178	道路	一般	燕市	直接	－	市町村道	交安	（２）小牧灰方線ほか	歩行空間整備　L=0.25km	燕市				■		31		－
	A01-179	道路	雪寒	新発田市	直接	－	市町村道	除雪	滝谷線ほか	除雪ステーション　N=1施設	新発田市				■	■	694		－
	A01-180	道路	一般	南魚沼市	直接	ー	市町村道	修繕	（１）二日町川窪線	舗装修繕　A=11,200m2	南魚沼市				■	■	100		－

案件番号：　0000779617

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H31	H32	H33	H34	H35	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-181	道路	離島	粟島浦村	直接	－	市町村道	改築	（他）村道46号線ほか	法面対策工　N=2箇所	粟島浦村					■	13		－
	A01-182	道路	雪寒	聖籠町	直接	－	市町村道	雪寒	（他）山諏訪山木の株線ほか	消融雪施設整備　L=1.8㎞	聖籠町					■	144		－
	A01-183	道路	雪寒	聖籠町	直接	－	市町村道	除雪（機械）	（１）本大夫山倉線ほか	除雪機械　N=1台	聖籠町					■	40		－
	A01-184	道路	一般	胎内市	直接	－	市町村道	改築	（１）西中央通り線	道路改良　L=0.18㎞	胎内市					■	36		－
	A01-185	道路	雪寒	阿賀町	直接	－	市町村道	除雪（機械）	（他）上大木ノ堂島線ほか	除雪機械　N=2台	阿賀町					■	36		－
	A01-186	道路	一般	見附市	直接	－	市町村道	交安	（１）今町田井線（上新田第２工区）	歩行空間整備　L=0.32㎞	見附市					■	80		－

案件番号：　0000779617

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H31	H32	H33	H34	H35	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-187	道路	一般	出雲崎町	直接	－	市町村道	交安	（１）上中条米田中山線	道路改良　L=1.5km	出雲崎町					■	90		－
	A01-188	道路	雪寒	妙高市	直接	－	市町村道	雪寒	（１）柳井田月岡線ほか	消融雪施設整備　L=0.5km	妙高市					■	118		－
	A01-189	道路	一般	糸魚川市	直接	－	市町村道	改築	（他）火打山梨の木線	道路改良　L=0.98km	糸魚川市					■	247		－
	A01-190	道路	雪寒	小千谷市	直接	－	市町村道	除雪（機械）	（１）西小千谷１号線ほか	除雪機械　N=1台	小千谷市					■	24		－
											小計						36,914		
											合計						36,914		

案件番号：　0000779617

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
村上市、関川村、粟島浦村、新発田市、阿賀野市、聖籠町、胎内市、五泉市、阿賀町、燕市、弥彦村、加茂市、田上町、見附市、出雲崎町、小千谷市、魚沼市、十日町市、津南町、南魚沼市、湯沢町、柏崎市、妙高市、糸魚川市、佐渡市	令和８年１０月
	公表の方法 村上市、関川村、粟島浦村、新発田市、阿賀野市、聖籠町、胎内市、五泉市、阿賀町、燕市、弥彦村、加茂市、田上町、見附市、出雲崎町、小千谷市、魚沼市、十日町市、津南町、南魚沼市、湯沢町、柏崎市、妙高市、糸魚川市、佐渡市のHP上で公開

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	防災上対策が必要な斜面や防雪対策等を実施することにより、誰もが安全で安心して利用できる道路交通を確保するとともに、防災機能の向上を図ることができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○特記事項（今後の方針等）

・安全で安心な道路空間の確保を推進するため、今後も必要な対策を講じる。
・本計画期間内で完了しなかった事業については、引き続き次期計画で事業を実施し、早期に効果が発現するよう事業を推進する。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最　終 目標値	100%	計画的に整備を実施してきたが用地交渉・取得が難航したことにより、最終実績値は62%（29箇所／47箇所）となり、最終目標値を下回る結果となった。本計画期間内で完了しなかった箇所は引き続き次期計画で事業を実施し、事業完了を目指す。
	最　終 実績値	62%	
2			
	最　終 目標値	100%	
	最　終 実績値	100%	
3			
	最　終 目標値	15件	道路改築や歩道整備などの交通安全対策を実施した結果、対策箇所における交通事故発生件数は、最終目標値15件に対して実績値11件となり、目標を達成した。
	最　終 実績値	11件	

案件番号：0000779617