

令和 2 (2020)年度整備 地域密着型サービス事業所の工期変更について

今年度、令和 3 (2021)年 3 月開所を条件に公募を実施し、介護サービス選定委員会の選定結果及び地域密着型サービス運営委員会の意見を踏まえ、指定候補事業者(株式会社 鶴寿会)を決定したところですが、指定候補事業者から建設工事が予定どおりに完了できない見込みとなったため工期を変更したい旨協議がありました。協議の内容からやむを得ないものと判断し、柏崎市として工期の変更を了承しましたので、概要を下記のとおり報告します。

記

1 工期変更理由

1 0 月上旬に執行した入札が不調となり、当初の着工予定時期から遅れが生じたため。

また、1 2 月上旬の上棟を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、木造構造躯体部分の調達に時間がかかり、納品に 1 か月程度遅れが生じた。これにより工期段取りの組み直しを行い、全体工期で 2 か月遅れる見込みとなったもの。

2 工事完了予定年月日

当初：令和 3 (2021)年 2 月 2 8 日

変更後：令和 3 (2021)年 4 月 2 8 日

3 開所予定年月日

当初：令和 3 (2021)年 3 月 1 日

変更後：令和 3 (2021)年 6 月 1 日